



Mesa de Trabajo

INFORMES

N°: 60

Fecha: 26/06/2024

Hora: 08:00

Asistentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dra. María Belén Hermmann, Andrea González Cabañas, Dr. Víctor Ojeda, Cdora. María Inés González Damico, Cdora. Perla Barba, Arq. Natalia Carranza, Arq. Susana Ricagno, Ing. Javier Capará, Arq. Diego Gómez de la Fuente, Lic. María de los Ángeles Ponce, Ing. Diego Zorec. De manera remota se encuentran presentes, Ing. Santiago Carniel, Lic. Valeria Donayger, Romina Dos Santos, Ricardo González. Por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza conectada también remotamente.

-Orden del día:

- Obras ejecutadas.
- Obras en ejecución.
- Proyectos de obras futuras.

-Resumen de temas tratados:

-Obras ejecutadas:

-Saladas: Dr. Panseri solicita saber sobre el estado del Edificio inaugurado el pasado 29 de mayo del corriente año a las 16:00 hs. La Dirección de Arquitectura, Ing. Capara, informa que el mismo esta funcionando sin ningún inconveniente, en cuanto a la empresa constructora se presentó a SAF Adicional de Obra N°1 correspondiente a ampliación de veredas y colocación de piedra partida en el sector de re vinculación familiar. (Arq. BOBADILLA / Ing. CAPARA).

Así también se envió una comisión con sanitaristas para desobstruir las cañerías. En cuanto a la mensura del terreno aledaño para la futura donación de la Municipalidad al Poder Judicial, esta semana estará en manos del Intendente. Tema de ampliación para la empresa de limpieza,



Mesa de Trabajo

INFORMES

Cdora. González D'Amico expresa que la empresa que realizará la limpieza se pondrá en contacto con el Sr. Juez Civil de Saladas para ultimar detalles en cuanto a la labor a realizar para con ese presupuesto luego poder armar la resolución respectiva.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$326.816.824,63. Pagado 2024: \$319.189.089,36. Deuda al 25/06/2024: \$ 42.190.536,86.

-Monte Caseros: -OBRA NUEVA, REFORMA Y AMPLIACION 2° ETAPA- Av. VICENTE MENDIETA N°555.

-DAMI: Empresa: LUALZI S.A. Sup. M2: 70. Oferta: \$39.974.958,89. Monto del Contrato: \$ 39.974.958,89. Inicio de la obra: 6/5/2024. Finalización: 4/8/2024. Certificado: N° 1 Mayo. Avance acumulado: 40,43%.

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION (Ing, ROJAS - Ing BERNARDEZ) Realizando trabajos de pintura, veredas y terminaciones finales de obra. La instalación eléctrica la realiza el Taller de Mantenimiento Electromecánico. Certificación prevista para Junio 70%.

-Ing. Zorec expresa que la semana pasada estuvo verificando el lugar para luego realizar el cableado con personal del Poder Judicial.

-Dr. Panseri manifiesta que posiblemente se inaugura el edificio el jueves 15/08/2024.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$43.801.787,24. Pagado 2024: \$ 43.801.787,24. Deuda al 25/06/2024: 0.

-Paso de los libres: CONSTRUCCION DE EDIFICIO JUDICIAL 1° ETAPA 25 DE MAYO N° 537.

-DAMI: Empresa: LUALZI S.A. Sup. 2000 m2. Presupuesto oficial: \$175.619.319,48. Monto del contrato: \$ 190.103.710,02. Anticipo financiero: 20%. Inicio-final: 09/10/2023-01/04/2025. Certificado: N° 8 Mayo. Avance acumulado: 35,78%.



Mesa de Trabajo

INFORMES

-Observaciones: OBRA INICIADA EL 09/10/2023 Avance Estructura de H° A°: Losa de 1° Piso en sector de frente y hasta 3° piso en sector posterior del edificio. Además, se están levantando mamposterías en el sector posterior de la obra (Arq. BOBADILLA / Ing. CAPARA). Certificación prevista para Junio 46,5 %.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$ 118.834.855,08. Pagado 2024:\$ 125.000.363,10. Deuda al 25/06/2024: 0.

-Dr. Panseri informa que en el 01/08/2024 se realizará una reunión con todos los operadores para conocer el edificio en construcción con una visita guiada así se analiza los módulos internos y con el plano respectivo. En esa ocasión, el 02/08/2024, se llevara a cabo la tercera reunión de los Jueces Civiles que subrogan los penales en la Provincia de Corrientes.

-Santo Tome: -Proyecto de construcción de los 2 Juzgados Civiles:

-Arq. Carranza manifiesta que el Ante Proyecto realizado por la Arq. Saade está listo para dar vista. Dr. Panseri manifiesta la necesidad de que este planteado el proyecto de esta manera: planta baja: Biblioteca, Cuerpo Pericial Forense, Intendencia, Cámara Gessell, núcleos húmedos y circulaciones; primer piso: Juzgado Civil y Comercial, Juzgado de Familia y Salas de Audiencias y en el segundo piso: Juzgado Laboral, Centro de Mediación y Sala de Máquinas. La superficie de todo el edificio es 990 m2. Así también manifiesta que se llevara a cabo una reunión para dar muestra del proyecto, luego de la reunión de Paso de los Libres, y inauguración de Monte Caseros y Mburucuya.

-Ituzaingó: Re funcionalización de 2 espacios: Arq. Ricagno encomendó a una comisión para colocar aires acondicionados y verificar la parte eléctrica, así como acondicionar los espacios que antes estaban ocupados por el Juez de Garantías. En cuanto al proyecto seguimos trabajando analizando las posibilidades y replanteándonos las ideas que ya están en



Mesa de Trabajo

INFORMES

marcha para llevar a cabo el proyecto de acuerdo al edificio y las necesidades.

-Virasoro: Dr. Panseri solicita información sobre el proyecto de ley del Juzgado de Familia, el Dr. Ojeda da vista de ello y el suscribe el mencionado con el fin de pasar a los demás Ministros para la continuidad del trámite respectivo.

-Alvear: El trabajo de Re funcionalización del edificio está concluido.

-Yapeyú: Arq. Carranza manifiesta que el proyecto se encuentra presentado y está a la espera de su tratamiento administrativo. Cdra. González D'Amico informa que se esperara los primeros días de julio para analizar financieramente. Dr. Panseri expresa que se comenzará el proceso de licitación una vez concluida la obra de Mburucuya a fin del mes de agosto.

-Goya.: 1) Edificio OFIJU: Reparación, cambio de cubierta de la Ofiju:

-DAMI: Presupuesto oficial: \$ 54.776.214,21. Anticipo financiero: 20% DEL M.C.

Observaciones: OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024. Se realizó el concurso de precios a la espera de resolución del S.T.J. El Ing. Capará manifiesta que se realizó la visita de obra, se presentaron 6 empresas de las cuales primero quedo la empresa Lualzi. En esta obra se realizará pintura de fachada y dos canteros en la vereda.

2)-Edificio del Ex. Juzgado de Instrucción N° 3: Arq. Carranza y Ricagno expresan que se confeccionó un pliego, se presentó a SAF y se está concluyendo un pliego para contratación directa de tareas de mantenimiento, sector baño en particular.



Mesa de Trabajo

INFORMES

3) -Edificio nuevo del Ministerio Público: MINISTERIO PÚBLICO 1° ETAPA. EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550.

-DAMI: Sup. 2.060 m2. OBRA NUEVA 1° ETAPA. Presupuesto Oficial estimado: \$ 76.822.351,21. Plazo de Ejecución: 12 meses.

-Observaciones: Obra adjudicada a la Empresa Ing. German Cundom. Contrato firmado. Obra a iniciarse en el mes de julio.

-Bella Vista: -4° ETAPA DE OBRA JUZGADO CIVIL - JUZGADO DE FAMILIA: PROYECTO NUEVO. Presupuesto Oficial estimado \$ 700.000.000,00. Avance del Proyecto: 90%. Avanzar de los pliegos: 30%.

-Observaciones: Se elevaron los planos a las 3 áreas de apoyo (electricidad, estructura e informática) proyecto a cargo Arq. Gómez de la Fuente.

La planificación informada por el Arq. Gómez de la Fuente indica que se culminaran las obras en planta baja y primer piso, de esta manera quedaron finalizadas y en uso ambos niveles. El Juzgado de Familia en planta baja y el Juzgado Civil en el primer piso. Obra de 725 m2, planta baja 356 m2 primer piso 369 m2, el último piso implica 1000 m2. En planta baja se planifica Ofiju, Juzgado de Garantías, U.F.R.A.C., Mandamiento y Notificaciones, Juzgado de Familia y reserva. Primer piso U.F.R.A.C., Asesoría de Menores, Unidad de la defensa, Cuerpo Pericia, delante el Juzgado Civil y Cuerpo Pericial. Se da vista de la planificación 2024-2025 en etapas de manera virtual.

-Santa Rosa: 1) DEPOSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS CERCO PERIMETRAL - CASILLA GUARDIA POLICIAL TERRENO DONADO – OBRA NUEVA. Se continuará en el proyecto en próxima reunión

2) MINISTERIO PÚBLICO. OBRA NUEVA. Se continuará en el proyecto en próxima reunión.



Mesa de Trabajo

INFORMES

-**Mercedes:** Se tratará el tema en próxima reunión.

-**Curuzu Cuatiá:** También se dará tratamiento en la próxima reunión.

-**Mburucuya: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ 25 DE MAYO N° 537.**

-DAMI: Empresa NEXO S.A. Sup. 190 m2. Monto del contrato: \$74.212.489,23. Plazo de ejecución: 10 meses. Inicio: 01/11/2023. Final: 27/08/2024. Anticipo financiero: 20%. Certificado N° 8 Mayo. Avance acumulado: 40,70%.

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION - (Ing, ROJAS - Arq. SALA) Obra Reprogramada - Fecha de Finalización 27 de Agosto 2024 Realizando trabajos de pisos, cielorrasos, revoques, revestimientos, cielorrasos e Instalación Eléctrica. Certificación prevista para Junio 61%.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$53.565.524,20. Pagado 2024: \$54.590.779,98. Deuda al 25/06/2024: 0.

-Dr. Panseri informa que el 14 de septiembre de 2024 se realizará la inauguración.

-**San Cosme:** Arq. Carranza informa que se encuentra en proyecto para el local que estaba programado.

-**Capital: 1) CUBIERTA DE TECHO - EX PAMI PELLEGRINI N°1050.**

-DAMI: Empresa: LUALZI S.A. Monto del contrato: \$ 67.706.408,87. Inicio: 02/05/24. Final: 01/07/24. Avance acumulado: 57%. Certificado N° 1 Mayo

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION - (Ing, CAPARA - Ing. DE CASO) Realizando trabajos de pintura, tabiques divisorios y colocación de equipos de aire acondicionado. Certificación prevista para Junio 95%. Presentado a SAF Adicional de Obra N°1 cambio de chapa sector posterior del edificio y la impermeabilización de losa sobre el estacionamiento del edificio.



Mesa de Trabajo

INFORMES

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$44.517.205,27. Pagado 2024: \$44.517.205,27. Deuda al 25/06/2024: 0.

2) PROYECTO DE ARCHIVO BIBLIOTECA JR VIDAL 2080 EX ONABE.

-Master Plan -Proyecto de Archivo- Biblioteca. Calle: J.R Vidal 2080 EX ONABE. Proyecto Nuevo. Avance del proyecto: 25%.

-Observaciones: Anteproyecto para el desarrollo del proyecto del galpón de estacionamiento de vehículos.

3) Edificio para las Defensorías de MP en calle 9 de Julio: AMPLIACION Y REFACCION.

-DAMI: Sup. m2: 820. Presupuesto Oficial Estimado: \$ 1.163.883.937,31. Plazo de ejecución: 20 meses. Licitación Pública.

-Observaciones: OBRA PREADJUDICADA. A la espera de la firma del Contrato para dar inicio a la obra (Arq. Gómez de la Fuente - Ing. Ariel Bernárdez). En el mes de julio comienza la obra.

4) REFACCION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS 1° SUBSUELO. 9 DE JULIO 1099. MANTENIMIENTO.

-DAMI: En cuanto al proyecto falta definir con exactitud el proyecto con el organismo que irá ese lugar. Dr. Panseri manifiesta que ante la duda irán allí los Psicólogos.

5) Edificio de OFIJU-Construcción de una Alcaldía, Depósito y Oficina de re vinculación-Licitación de la empresa de limpieza:

-DAMI: Superficie: 125 m2. Obra de AMPLIACION Y REFACCION. Presupuesto oficial estimado: \$ 147.239.723,05. Avance del proyecto: 100%. Avance de elaboración de pliegos: 100%.

-Observaciones: Proyecto y pliego finalizado. Abril 2024: nota de pre factibilidad presentada.



Mesa de Trabajo

INFORMES

6) GALPON DE OPERACIONES - PRESENTACION DE PLANOS EN MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA- EX ZARPA.

-DAMI: Sup. M2 135. PROYECTO NUEVO. Avance del proyecto: 100%. Elaboración de pliegos: 100%. Presupuesto oficial estimado: \$ 67.000.000,00.

-Observaciones: Proyecto y pliego finalizado.

7) GALPON DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PODER JUDICIAL JR VIDAL 2080 EX ONABE.

-DAMI: Sup. 800 m2. REFORMA. Avance de elaboración de pliego: 100%. Presupuesto estimativo: \$ 16.000.000,00.

-Observaciones: Es un proyecto de acondicionamiento del galpón existente para estacionar autos y camionetas del PJ. Incluye adaptación de la calle de ingreso. Pliego terminado. Pre factibilidad aprobada: en SAF.

-Dr. Panseri se deberá incluir el proyecto para el prepuesto del año 2025.

8) MASTER PLAN - PROYECTO DE ARCHIVO, BIBLIOTECA, RECURSO HUMANOS Y CAPACITACION. JR VIDAL 2080 EX ONABE.

-DAMI: PROYECTO NUEVO. Avance del proyecto: 25% .

Dr. Eduardo G. Panseri
Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.



Mesa de Trabajo

INFORMES

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2024

INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 26 / JUNIO / 2024

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA OBRA BASICA (\$)	ADICIONALES	OBSERVACIONES
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA																
1	CAPITAL E-2233/23	CUBIERTA DE TECHO - EX PAMI PELLEGRINI N°1050	LUALZI S.A.	355	-	-	\$ 67.706.408,87	3	02/05/24	01/07/24	-	N° 1 (MAYO)	57%	\$ 38.728.065,87	-	OBRA EN EJECUCION - (Ing. CAPARA - Ing. DE CASO) Realizando Trabajos de pintura, Tabiques divisorios y Colocacion de equipos de aire acondicionado. certificación prevista para Junio 95%. Presentado a SAF Adicional de Obra N°1 cambio de chapa sector posterior del edificio y la impermeabilización de Losa sobre el estacionamiento del edificio.
2	CAPITAL E-1027-2024	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA. SECTOR 7mo - 8vo Y 9mo. - EX BANCO 9 DE JULIO N°1099	-	27	\$ 7.387.442,34	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	-	0%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - (Arq Carlos Hidalgo - Arq. Sanchez la Fuente) Presentado a SAF se realizo la visita de obra para realizar el concurso de precios
3	CAPITAL E-1024-2024	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE HALL PUBLICO 2do. PISO - EX BANCO 9 DE JULIO N°1099	-	60	\$ 17.800.273,99	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	-	0%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - (Arq Carlos Hidalgo - Arq. Sanchez la Fuente) Presentado a SAF se realizo la visita de obra para realizar el concurso de precios
4	CAPITAL E-1194-2024	HALL DE SERVICIO Y OFICINAS TECNICAS DAM. 6to PISO. - EX BANCO 9 DE JULIO N°1099	-	55	\$ 13.237.935,22	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	-	0%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - (Arq Carlos Hidalgo - Arq. Sanchez la Fuente) Presentado a SAF (28/06/2024) visita de obra para realizar el concurso de precios
5	GOYA E-926-2024	CAMBIO DE CUBIERTA OFIJU EJÉRCITO ARGENTINO N° 536	-	376	\$ 54.776.214,21	-	-	3	-	-	20% DEL M.C.	-	0,00%	\$ 0,00	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - se realizo el concurso de precios a la espera de resolución del S.T.J. (Ing. CAPARA - Ing. DE CASO)
6	SALADAS E 570/23	CONSTRUCCION DE DEPENDENCIAS JUDICIALES ABRAHAM E ISLAS MALVINAS	EMAR.CO S.A.	550	\$ 141.187.036,58	\$ 201.016.333,12	\$ 201.016.333,12	11	21/06/23	16/04/24	20% DEL M.C.	N° 12 (MAYO)	100,00%	\$ 201.016.333,12	N°1	OBRA FINALIZADA INAUGURADA EL 29/05/2024 Se presento a SAF Adicional de Obra N°1 correspondiente a ampliacion de veredas y colocacion de piedra partida en el sector de revinculacion familiar. (Arq. BOBADILLA / Ing. CAPARA).
7	PASO DE LOS LIBRES 1369/23	CONSTRUCCION DE EDIFICIO JUDICIAL 1ª ETAPA 25 DE MAYO N° 537	LUALZI S.A.	2.000	\$ 175.619.319,48	\$ 190.103.710,02	\$ 190.103.710,02	18	9/10/2023	1/4/2025	20% DEL M.C.	N° 8 (MAYO)	35,78%	\$ 68.019.107,45	-	OBRA INICIADA EL 09/10/2023 Avance Estructura de Hº Aº: losa de 1º Piso en sector de frente y hasta 3º piso en sector posterior del edificio. Además, se están levantando mamposterías en el sector posterior de la obra (Arq. BOBADILLA / Ing. CAPARA). certificación prevista para Junio 46,5 %
8	MBURUCUYA 843/23	CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ 25 DE MAYO N° 537	NEXO S.A.	190	-	\$ 74.212.489,23	\$ 74.212.489,23	10	1/11/2023	27/8/2024	20% DEL M.C.	N° 8 (MAYO)	40,70%	\$ 30.204.489,12	-	OBRA EN EJECUCION - (Ing. ROJAS - Arq. SALA) Obra Reprogramada - Fecha de Finalización 27 de Agosto 2024 Realizando Trabajos de pisos, cielorrasos, revocos, revestimientos, Cielorrasos e Instalacion Eléctrica. Certificación prevista para Junio 61%
MINISTERIO PUBLICO																



Mesa de Trabajo

INFORMES

MINISTERIO PUBLICO																
9	CAPITAL 178/24	DEFENSORIAS CIVILES 9 DE JULIO 859	NORCON S.A.	820	\$ 1.163.683.937,31	\$ 1.184.151.387,58	\$ 1.184.151.387,58	20	-	-	20% DEL M.C.	-	0,00%	\$ 0,00	-	OBRA PREADJUDICADA A la espera de la firma del Contrato para dar inicio a la obra (Arq. Gomez de la Fuente - Ing. Ariel Bernardez).
10	GOYA E-261/24	MINISTERIO PUBLICO 1ª ETAPA EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550	Ing. GERMAN CUNDOM	2.060	\$ 576.822.351,21	\$ 603.985.021,29	\$ 603.985.021,29	12	-	-	20% DEL M.C.	-	0,00%	\$ 0,00	-	OBRA ADJUDICADA a iniciarse en el mes de julio de 2024) (Arq. Saade - Ing. Rojas).
11	MONTE CASEROS E 553/24	REFACCIÓN DE OFICINAS JUDICIALES PARA MINISTERIO PUBLICO 2ª ETAPA Av. VICENTE MENDEIETA N°555	LUALZI S.A.	70	-	\$ 39.974.958,89	\$ 39.974.958,89	3	6/5/2024	4/8/2024	-	Nº 1 (MAYO)	40,43%	\$ 16.161.875,88	-	OBRA EN EJECUCION (Ing. ROJAS - Ing. BERNARDEZ) Realizando Trabajos de pintura, veredas y terminaciones finales de obra. La Instalacion Electrica la realiza el Taller de Mantenimiento Electromecánico. Certificación prevista para Junio 70%



Mesa de Trabajo

INFORMES

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2024												
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 26 DE JUNIO/2024												
N°	CIUDAD	OBRA	UBICACIÓN DEL EDIFICIO	SUP. (m2)	TIPO DE PROYECTO	PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	AVANCE DEL PROYECTO (%)	AVANCE ELABORACION PUEGOS (%)	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE CONTRATACION N° (\$)	OBSERVACIONES
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA												
1	CAPITAL E 2205/23	REFACCION ESCALERA DE SERVICIO CARACOL DESE 1 SS A 9° NISO	9 DE JULIO 1099		MANTENIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	-SE ELEVO A SAF EL EL PUEGO LICITATORIO (actualmente archivado en SAF por precio alto y 1 solo precio) Pasa a feria
2	CAPITAL E2313/23	REFACCION Y MANTENIMIENTO DE ORCINAS 1° SUBSUELO	9 DE JULIO 1099		MANTENIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	-SE ELEVO A SAF EL EL PUEGO LICITATORIO (actualmente archivado en SAF por precio alto y 1 solo precio) Pasa a feria
3	CAPITAL	CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA CASA LAGRAÑA	PELEGRINI N°894	715	REFORMA Y MANTENIMIENTO	-	2	100%	60%	-	-	UNA PARTE DE LOS MATERIALES YA FUERON ENTREGADOS EN TALLER ONABE PC N° 86 - FALTA COMPLETAR EL PC N° 87 (CHAPAS USAS) - A CARGO ING DE CASO
4	CAPITAL	MASTER PLAN - PROYECTO DE ARCHIVO BIBLIOTECA	JR VIDAL 2080 EX ONABE	13260/1173	PROYECTO NUEVO	-	-	25%	-	-	-	ANTEPROYECTO P DESARROLLO DEL PROYECTO DEL GALPON DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
5	CAPITAL	GALPON DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PODER JUDICIAL	JR VIDAL 2080 EX ONABE	800	REFORMA	\$ 16.000.000,00	1,5	100%	100%	-	-	ES UN PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL GALPON EXISTENTE PARA ESTACIONAR AUTOS Y CAMIONETAS DEL PJ. INCLUYE ADAPTACION DE LA CALLE DE INGRESO - PUEGO TERMINADO- PREFACTIBILIDAD APROBADA - EN SAF
6	CAPITAL	GALPON DE OPERACIONES - PRESENTACION DE PLANOS EN MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA	EX ZARPA	135	PROYECTO NUEVO	\$ 67.000.000,00	-	100%	100%	-	-	PROYECTO Y PUEGO FINALIZADO
7	CAPITAL	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA INTENDENCIA - ALCAIDIA - SALA DE REVINCULACION FAMILIAR	JUJUY 848	125	AMPLIACION Y REFACCION	\$ 147.239.723,05	3	100%	100%	-	-	PROYECTO Y PUEGO FINALIZADO - MES BASICO: ABRIL 2024 - NOTA DE PREFACTIBILIDAD PRESENTADA
8	PASO DE LOS LIBRES E1389/23	NEXO DE MEDIA TENSION OFUJ - JUZGADO DE GARANTIA - TRIBUNAL DE JUICIO - CUERPO INTERDISCIPLINARIO	25 DE MAYO 537	2.000	OBRA NUEVA	-	18	100%	100%	AGOSTO/23	-	APROBADO POR DPEC EL PROYECTO EJECUTIVO DE NEXO DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION TRANSFORMADORA INTERIOR. SEGUN FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO 130/23 Exp N° 875-1515/2023 A CARGO ING ESPASANDIN
9	SANTA ROSA	DEPOSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS CERCO PERIMETRAL - CASILLA GUARDIA POLICIAL	TERRENO DONADO	-	OBRA NUEVA	-	-	-	-	-	-	NO ESTA CONCLUIDO EL TRAMITE DE DONACION - EL MUNICIPIO ESTA REALIZANDO LA MENSURA DEL TERRENO - A CARGO ARQ. HIDALGO
10	BELLA VISTA	4° ETAPA DE OBRA JUZGADO CIVIL - JUZGADO DE FAMILIA	CORRIENTES Y BUENOS AIRES	665	PROYECTO NUEVO	\$ 700.000.000,00	15	90%	30%	-	-	SE ELAVARON LOS PLANOS A LAS 3 AREAS DE APOYO (ELECTRICIDAD, ESTRUCTURA E INFORMATICA) PROYECTO A CARGO ARQ. GOMEZ DE LA FUENTE
11	ITUZAINGO	JUZGADO Ccyl -Cpo PSICOLOGIA	SAN MARTIN Y ENTRE RIOS	-	OBRA NUEVA	-	-	18%	-	-	-	A CARGO DE ARQ. SERGIO AGNASSÉ / ARQ. SUSANA RICAGNO
12	SANTA LUCIA	CERCO PERIMETRAL CON POSTES OLIMPICOS	LAVALLE 1075		OBRA NUEVA	\$ 9.532.401,52	2	100%	100%			PROYECTO DE CERCO DE CIERRE DEL TERRENO EN ESQUINA Y ADYACENTE AL JUZGADO DE SANTA LUCIA. PROYECTO Y PUEGO TERMINADO - PRESENTADA LA PREFACTIBILIDAD
13	PASO DE LOS LIBRES	PROYECTO DEPENDENCIAS JUDICIALES DE PASO DE LOS LIBRES - 2DA ETAPA	25 DE MAYO 537	1.447	AMPLIACION Y REFACCION	-	18	27%				PROYECTO DE AMPLIACION DE REFACCION DEL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION (OBRA GRUESA) PARA ALBERGAR DEPENDENCIAS JUDICIALES ENTRE LAS PLANTAS BAJA, 1ER Y 2DO PISO
14	SANTO TOME	DEPENDENCIAS JUDICIALES	CAA GUAZU 432	1.247	OBRA NUEVA	-	-	25%				PROYECTO A CARGO DE LA ARQ. ANA SAADE
15	YAPEYU	JUZGADO DE PAZ	Av del Libertador	180	PROYECTO NUEVO	\$ 279.442.460,33	8	100%	100%	-	-	PROYECTO Y PUEGO FINALIZADO - PRESENTADA LA NOTA DE FACTIBILIDAD A SAF EL 20-03-24 PARA MECANISMO ADMINISTRATIVO CONTABLE - EN ANALISIS DE PRIORIDADES DEL PLAN DE OBRAS 2024
MINISTERIO PUBLICO												
16	CAPITAL	MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIAS CIVILES EXTE E-178-2024	9 DE JULIO 859	820	AMPLIACION Y REFACCION	\$ 1.184.151.387,58	20	100%	100%	FEB/24	LICITACION PUBLICA	OBRA PREADJUDICADA A LA EMPRESA NORCON - A LA FIRMA DEL CONTRATO - OBRA A INICIARSE EN EL MES DE JULIO
17	SANTA ROSA E2589/23	MINISTERIO PUBLICO EXTE E-2589/23	BARRIO LLAMARADA	-	OBRA NUEVA	\$ 822.869.789,50	12	100%	100%	MARZO/24	-	-SE ELEVO A SAF EL 30/11/2023 EL PUEGO LICITATORIO -CON PRESUPUESTO ACTUALIZADO A LOS MES DE MARZO 2024 - EN ANALISIS DE PRIORIDADES DEL PLAN DE OBRAS 2024
18	MERCEDES	UNIDAD FISCAL - UNIDAD DE LA DEFENSA - MINISTERIO TUTELAR	Av REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY N° 1796	1.685	OBRA NUEVA	\$ 2.300.000.000,00	20	100%	100%	MARZO/24	LICITACION PUBLICA	PROYECTO Y PUEGO FINALIZADO - PRESENTADA LA NOTA DE FACTIBILIDAD A SAF EL 20-03-24 PARA MECANISMO ADMINISTRATIVO CONTABLE
19	GOYA	MINISTERIO PUBLICO 1° ETAPA	EJÉRCITO ARGENTINO N° 550	2.060	OBRA NUEVA 1° ETAPA	\$ 576.822.351,21	12	100%	100%	FEB/24	LICITACION PUBLICA	OBRA ADJUDICADA A LA EMPRESA ING. GERMAN CUNDOM - CONTRATO FIRMADO - OBRA A INICIARSE EN EL MES DE JULIO



Mesa de Trabajo

INFORMES

TOTAL PPTO 2024 OBRAS		\$ 6.035.950.814,00	100,00%		
TOTAL CREDITO LEGAL ART 8 LOP COMPROMETIDO al 25/06/24		\$ 5.320.504.934,73	88,15%		
SALDO DISPONIBLE al 25/06/2024		\$ 715.445.879,27	11,85%		
PRESUPUESTO 2024 - TOTAL OBRAS FACTURADAS CON ORDENES DE PAGO EMITIDAS al 25/06/24					
	COM crédito legal 2024	Monto Contrato	Total facturado y ejecPpto 2024	Pagado 2024	Deuda al 25/06/24
CONSTRUCCIONES EN CURSO (Aprobadas y en proceso de aprobación)					
SALADAS - E-570/23 Juzgado Civil - ABRAHAM E ISLAS MALVINAS - EMARCO (2-53-421)					
BASE MARZO/23 300 DIAS 21/08/23-20/05/24 (acum. al C#11 abr24 94,30%)		384.157.228,19			
Obra Basica		201.016.333,12	94.501.723,37	108.723.065,11	0,00
Adicional		17.788.622,16	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-3 a jun23		42.810.366,11	24.808.607,16	27.625.529,26	6.660.855,03
Redeterminacion de precios 4-5 a ago23		48.983.225,25	28.385.779,03	31.608.875,26	7.631.586,49
Redeterminacion de precios 6-7 a oct23		41.663.387,60	41.663.387,60	35.176.368,15	6.486.989,45
Redeterminacion de precios 8-9 a dic23		103.035.148,66	103.035.148,66	86.992.576,01	16.042.572,65
Redeterminacion de precios 10-11 a feb24		34.422.178,81	34.422.178,81	29.062.645,57	5.359.533,24
Redeterminacion de precios 12 a mar24		1.965.273,55	0,00	0,00	0,00
Subtotal		491.684.535,26	326.816.824,63	319.189.089,36	42.190.536,86
*obs. incluye \$34.562.801,62 del 2023					
PASO DE LOS LIBRES - E-1389/23 Const.dep.judic.- 1ª etapa - 25 de Mayo 537 LUALZI S.A. (2-57-421) BASE MAYO/23 540 días 09/11/23-31/03/25 (AF 20%) (acum. al C#7 Abr24 28,67%)					
Obra Basica		190.103.710,02	37.669.606,05	40.735.921,92	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-4 a sept23		81.471.928,11	20.179.374,51	23.278.566,66	0,00
Redeterminacion de precios 5-7 a dic23		144.117.307,16	41.179.358,89	41.179.358,89	0,00
Redeterminacion de precios 8-9 a feb23		69.318.264,35	19.806.515,63	19.806.515,63	0,00
Redeterminacion de precios 10 a mar24		9.889.819,82	0,00	0,00	0,00
Subtotal		494.901.029,46	118.834.855,08	125.000.363,10	0,00
*obs. incluye \$ 8.165.508,02 del 2023					
MBURUCUYA - E-843/23 Const.Juzgado de paz - NEXO OBRAS Y SCIOS S.A. (2-61-421) BASE ABR/23 240 DIAS 01/11/23-27/08/24 (acum. al C#6 Abr.24 27,116%)					
Obra Basica		74.212.489,23	15.072.747,14	16.098.002,92	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1 a 8 a dic23		114.434.041,99	31.029.034,52	31.029.034,52	0,00
Redeterminacion de precios 9 a 10 a feb24		27.526.240,47	7.463.742,54	7.463.742,54	0,00
Redeterminacion de precios 11 a mar24		3.548.490,70	0,00	0,00	0,00
Subtotal		219.722.171,39	53.565.524,20	54.590.779,98	0,00
*obs. incluye \$ 1.026.266,78 del 2023					
CORRIENTES E-178/24 REFACCION Y AMPLIACION - DEFENSORIA CIVIL - 9 de Julio N°859 - NORCON S.R.L. (1-98-421) BASE FEB/24 600 días					
Obra Basica		1.205.566.500,72	1.163.716.595,22	0,00	0,00
Adicional					
Redeterminacion de precios					
Subtotal		1.163.716.595,22	0,00	0,00	0,00
GOYA E-281/24 AMPLIACION DE DEPENDENCIAS JUDICIALES 1ª ETAPA - Ejército Argentino N° 550 CUNDOM 1-98-421 BASE FEB/24 365 días					
Obra Basica		891.739.591,71	603.985.021,29	0,00	0,00
Adicional					
Redeterminacion de precios					
Subtotal		603.985.021,29	0,00	0,00	0,00
SANTA ROSA E-2589/23 DEPENDENCIAS JUDICIALES. MINISTERIO PÚBLICO (1-98-421) BASE NOV/23 En espera de aprobación -					
Obra Basica		1.256.140.905,56			
Adicional					
Redeterminacion de precios					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00
CORRIENTES E-1234/24 Cocheras de vehiculos judiciales y vereda municipal - Av. J. R. Vidal N°2080 (1-98-421) Con R. piconcurso					
Obra Basica		33.925.012,64			
Adicional					
Redeterminacion de precios					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.974.009.352,62	499.217.203,91	498.780.232,44	42.190.536,86



Mesa de Trabajo

INFORMES

REFUNCIONALIZACION Y MANTENIMIENTO EN CURSO (Aprobadas y en proceso de aprobación)						
CORRIENTES E-1194/24 Mejora y mantenimiento del hall de servicio y oficina técnica DAM - 6° piso edificio 9 de Julio N°1099 (1-98-421) En espera de aprobación - Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	16.547.419,03					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	
CORRIENTES E-1024/24 Mejora y mantenimiento de hall público 2do piso – 9 de Julio N°1099 (1-98-331) - Con R. p/concurso Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	27.191.401,88					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	
CORRIENTES E-1027/24 Mejora y mantenimiento de escalera de emergencia - sector: 9°, 8° y 7° piso 9 de Julio N° 1099 (1-98-331) - Con R. p/concurso Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	9.603.675,04					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	
GOYA E-926/24 - Cambio de cubierta OFIJU - (1-98-331) Con R. p/concurso Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	74.130.701,57					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	
CORRIENTES E-1044/24 -Reparación carpintería horizontal perimetral sector sudeste -9 de julio N°1099 CALVA S.R.L (1-98-331) BASE MAYO/24 30 días 12/06/24-11/07/24 OS9/24 (AF30%) Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	44.954.950,67	37.462.458,89	11.238.737,67	11.238.737,67		
Subtotal		37.462.458,89	11.238.737,67	11.238.737,67	0,00	
CORRIENTES E-929/24 - Reemplazo carpintería de aluminio en oficina de secretarías - 9° piso - 9 de julio N° 1099 IRUPE SRL (1-98-331) BASE MAYO/24 30 días OS9/24 Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	5.469.102,08	4.557.585,07				
Subtotal		4.557.585,07	0,00	0,00	0,00	
CORRIENTES E-723/24 -Refuncionalización de oficinas 1° subsuelo- 9 de Julio N° 1099 - CALVA S.R.L (1-98-331) BASE ABRIL/24 45 DIAS OS7/24 (AF30%) Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	62.929.641,77	49.503.676,83	14.851.103,05	14.851.103,05		
Subtotal		49.503.676,83	14.851.103,05	14.851.103,05	0,00	
MONTE CASEROS E-553/24 REFACCION DE EDIFICIO JUDICIAL VICENTE MENDIETA N°555 LUALZI - (1-98-331) BASE FEB/24 90 días 7/05/24- 05/08/24 Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	50.469.950,67	39.974.958,89				
Subtotal		39.974.958,89	0,00	0,00	0,00	
CORRIENTES E-456/24 Cambio de cubierta dependencias judiciales Ex-Pami-Carlos Pellegrini N°1050 LUALZI (1-98-331) BASE MARZ/24 60 días OS 6/24 - 6/5/24-5/07/24 (AF20%) Acum. al C1 MAY24 57,188%) Obra Basica Adicional Redeterminación de precios	99.122.973,85	67.708.408,67 29.716.564,98	44.517.205,27	44.517.205,27	0,00	
Subtotal		97.422.973,65	44.517.205,27	44.517.205,27	0,00	
TOTAL REFUNCIONALIZACION Y MANTENIMIENTO EN CURSO		228.921.653,33	70.607.045,99	70.607.045,99	0,00	



Mesa de Trabajo

INFORMES

OBRAS TERMINADAS					
MONTE CASEROS - E-2052/22 CONST.DEPEND. MENDIETA Y PELLEGRINI- MTE CASEROS-LUALZI (1-52-421) BASE MAYO/22 365 DIAS 01/02/23-31/01/24 (acum. al C12 ene24 100%)	142.088.934,27				
Obra Basica	110.953.997,70	29.721.708,02	29.721.708,02	0,00	0,00
Adicional	9.387.361,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-9 a marzo23	93.376.666,75	31.266.243,09	31.266.243,09	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 10 abril23	14.957.966,20	5.008.525,40	5.008.525,40	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 11-12 a junio23	22.094.317,38	7.398.061,53	7.398.061,53	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 13 a julio23	9.331.114,41	3.124.430,35	3.124.430,35	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 14-15 a sept23	32.474.674,31	10.673.886,91	10.673.886,91	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 16 a oct23	14.796.085,71	14.796.085,71	14.796.085,71	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 17-18 a dic23	39.699.993,56	39.699.993,56	39.699.993,56	0,00	0,00
Subtotal	347.272.397,57	142.088.934,27	142.088.934,27	0,00	0,00
SANTO TOMÉ - E-1251/22 EDIF - CALLE CAA GUAZU 432- EMARCO (1-57-421) BASE AGO/22 365 DIAS 15/11/22-14/11/23 (acum. al C13 nov23 100%)	3.369.537,13				
Obra Basica	64.008.189,27	0,00	3.010.522,62	0,00	0,00
Adicional N°1 E-199/23 econ-demasiadas acum.al C#7 100%	9.105.348,67	0,00	538.129,70	0,00	0,00
Redeterminacion de precios O.BASICA 1-9 a jun23	30.350.740,83	0,00	4.428.825,05	0,00	0,00
Redeterminacion de precios O.BASICA 10-11 a ago23	4.136.959,48	603.519,21	603.519,21	0,00	0,00
Redeterminacion de precios O.BASICA 12-13 a oct23	2.098.742,51	2.098.742,51	2.098.742,51	0,00	0,00
Redeterminacion de precios ADICIONAL 1-9 a jun23	6.986.743,52	582.511,77	582.511,77	0,00	0,00
Redeterminacion de precios ADICIONAL 10-12 a sep23	1.434.240,91	84.763,64	84.763,64	0,00	0,00
Subtotal	118.121.955,19	3.369.537,13	11.347.014,50	0,00	0,00
GOYA - E-1499/23 Mantenimiento y re funcionalización de Juzgados de garantías 1, 2 y 3- Colón N° 591- HUJO RICARDO FAGETTI (1-98-421) BASE JUN/23 90 DIAS 03/10/23-31/12/23 (acum. al C13 dic23 100%)	44.909.389,98				
Obra Basica	75.843.500,52	11.995.293,61	36.848.292,11	0,00	0,00
Adicional	19.362.893,42	19.362.893,42	19.362.893,42	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-3 a sept23	26.961.701,56	5.330.328,40	26.961.701,56	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 4-5 a nov23	8.220.874,55	8.220.874,55	8.220.874,55	0,00	0,00
Subtotal	130.388.970,05	44.909.389,98	91.393.761,64	0,00	0,00
CORRIENTES - E-2507/23 INSTALACION DE AGUA Y CLOACA EN PREDIO EX-ONABE. AV. J.R. VIDAL 2080 URBATERRA A. (1-98-331) BASE NOV/23 OS 26/23 45 DIAS 11/12/23-24/01/24 (AF 20%) (C2 ene 24 100%)	8.431.250,45				
Obra Basica	8.499.657,71	6.799.726,17	6.799.726,17	0,00	0,00
Adicional	257.400,00	257.400,00	257.400,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1 a dic23	1.374.124,28	1.374.124,28	1.374.124,28	0,00	0,00
Subtotal	10.131.181,99	8.431.250,45	8.431.250,45	0,00	0,00
CORRIENTES - E-2319/23 Mantenimiento y re funcionalización Juzgado Civil y Comercial N° 12 - edificio ex Banco 9 de Julio N° 1099 EMARCO S.A. (1-98-331) BASE OCT/23 30 DIAS 25/12/23-31/01/24 (AF 30%) CU ENE/24 100%	37.436.137,24				
Obra Basica	31.934.532,72	22.354.172,90	22.354.172,90	0,00	0,00
Adicional	1.906.297,17	1.906.297,17	1.906.297,17	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-2 a dic23	13.175.667,17	13.175.667,17	13.175.667,17	0,00	0,00
Subtotal	47.016.497,06	37.436.137,24	37.436.137,24	0,00	0,00
CORRIENTES - E-1819/23 Impermeabilización de azotea - edificio Ex Banco - 9 de Julio 1099- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL (1-98-331) BASE JUL/23 60 DIAS 9/10/23 - 7/12/23 C3 a dic23 100%	9.871.174,93				
Obra Basica	12.105.899,33	2.111.309,99	2.111.309,99	0,00	0,00
Adicional	2.000.018,51	2.000.018,51	2.000.018,51	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-4 a nov23	5.759.846,43	5.759.846,43	5.759.846,43	0,00	0,00
Subtotal	19.865.764,27	9.871.174,93	9.871.174,93	0,00	0,00
CORRIENTES - E-2644/23 Mantenimiento núcleo sanitario 4° piso - edificio 9 de Julio 1099 CALVA S.R.L.(1-98-331) BASE NOV/23 OS 28/23 20 dias 25/12/23-15/01/24 (AF 30%) CU ENE/24 100%	11.251.642,16				
Obra Basica	9.530.420,18	6.671.294,13	6.671.294,13	0,00	0,00
Adicional	835.232,24	835.232,24	835.232,24	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1 a dic24	3.745.115,79	3.745.115,79	3.745.115,79	0,00	0,00
Subtotal	14.110.768,21	11.251.642,16	11.251.642,16	0,00	0,00
CORRIENTES - E-2199/23 Reformas y mantenimiento núcleos húmedos y hall técnico del 8° y 9° pisos - 9 de Julio N° 1099 EMARCO S.A.(1-98-331) BASE OCT/23 30 DIAS 25/12/23-31/01/24 (AF 30%) 100%	64.899.176,54				
Obra Basica	62.808.653,72	36.966.057,60	36.966.057,60	0,00	0,00
Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-2 a dic23	27.933.118,94	27.933.118,94	27.933.118,94	0,00	0,00
Subtotal	80.741.772,66	64.899.176,54	64.899.176,54	0,00	0,00
CORRIENTES - E-422/24 REFUNCIONALIZACION DE OFICINAS EN DEPENDENCIA U DEF.O N°1 Carlos Pellegrini 1050 CALVA S.R.L. (1-98-331) BASE FEB/24 27/03/24 -03/04/24 - CU ABR/24 100%	13.391.407,06				
Obra Basica	11.781.555,66	11.781.555,66	11.781.555,66	0,00	0,00
Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	11.781.555,66	11.781.555,66	11.781.555,66	0,00	0,00
CORRIENTES - E-222/24 -REEMP.CIOLORRASO CERRAMIENTO Y PINTURA ASESORIA MENORES 3- CARLOS PELLEGRINI N°917 -CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL (1-98-331) BASE FEB/24 27/03/24 -03/04/24 - CU MAR/24 100%	11.479.229,10				
Obra Basica	9.796.740,43	9.796.740,43	9.796.740,43	0,00	0,00
Adicional	1.682.488,67	1.682.488,67	1.682.488,67	0,00	0,00
Subtotal	11.479.229,10	11.479.229,10	11.479.229,10	0,00	0,00
MONTE CASEROS - E-3452/23 MPF (As-Def) REFA. OFIC. JUDICIALES - VICENTE MENDIETA 555 - LUALZI S.A.(1-98-331) BASE OCT/23 90 DIAS 02/01/24-31/03/24 (AF 20%) (Acum. al C#3 Mar24 100%)	49.752.545,03				
Obra Basica	29.753.788,96	23.803.031,17	23.803.031,17	0,00	0,00
Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-2 a dic23	16.518.135,19	16.518.135,19	16.518.135,19	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 3-4 a feb24	3.480.620,88	3.480.620,88	3.480.620,88	0,00	0,00
Subtotal	49.752.545,03	43.801.787,24	43.801.787,24	0,00	0,00
TOTAL OBRAS TERMINADAS	840.662.646,79	389.319.814,70	443.781.663,73	0,00	0,00
TOTAL OBRAS EN CURSO EJECUCION + TERMINADAS	5.320.504.934,73	4.043.593.652,74	959.144.064,60	1.013.168.942,16	42.190.536,86

SAF, Contable 25/06/2024 14:55 hs

PRESUPUESTO 2024	OBRAS EN EJECUCION (1)	OBRAS TERMINADAS (2)	TOTAL OBRAS (1+2) Ejec.+Term.
TOTAL FACTURADO Y EJECUTADO	569.824.249,00	389.319.814,70	959.144.064,60
TOTAL PAGADO	569.387.278,43	443.781.663,73	1.013.168.942,16
TOTAL DEUDA	42.190.536,86	0,00	42.190.536,86

SAF, Contable 25/06/2024 14:55 hs