



Mesa de Trabajo

INFORMES

Nº: 61

Fecha: 31/07/2024

Hora: 08:00

Asistentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dra. María Juliana Ojeda; Andrea González Cabañas, Dr. Víctor Ojeda, Cdora. María Inés González Damico, Cdora. Perla Barba, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capará, Arq. Diego Gómez de la Fuente, Lic. María de los Ángeles Ponce, Ing. Diego Zorec. De manera remota se encuentran presentes, Ing. Santiago Carniel, Lic. Valeria Donayger, Romina Dos Santos, Ricardo González y Carlos González. Por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza conectada también remotamente.

- Obras ejecutadas y terminadas

MONTE CASEROS: 1er etapa Ofiju, Juez de Garantía, Juez Civil y Laboral. 2da etapa Juez Civil y de Familia, Cuerpo Forense y Ofic. de Mandamientos.

MOCORETA. Refuncionalización edif Juzgado de Paz, hoy juzgado de Primer Instancia

LA CRUZ. Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

ALVEAR, Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia y refuncionalización del edif del ex Juzgado de Paz para el cuerpo Forense.

SANTO TOME. 1er etapa. Ofiju y Jueces de juicio. 2da etapa Cámara de Apelaciones. Juez de Garantía. Refuncionalización del edif del ex juzgado de instrucción para el Cuerpo Forense y juzgado de Familia y refuncionalización del Juzgado Civil y Laboral.

VIRASORO. Juzgado de 1er Instancia. Defensores, Asesores, Cuerpo Forense y ofic de Mandamientos.

ITUZAINGO. Refuncionalización edif de Fiscales, Defensores y Asesores.

CURUZU CUATIA. Refuncionalización edif Juz de Garantía, Ofiju y Fiscal. Compra de edif para Juzgado de Familia.

MERCEDES. Edif para Juzgado de Familia. Edif para Jueces de Juicio, de Revisión. Fiscal y Defensor de Juicio. Edif para Juzgado de Instrucción, refuncionalización para Ofiju y Juez de Garantía



Mesa de Trabajo

INFORMES

ESQUINA. Edif Juzgado de Instrucción, Juzgado Civil y de Familia. Fiscales. Defensores. Asesores. Mediación, Cuerpo Forense y Ofic de Mandamientos. Refuncionalización de Juzgdo de Familia, Juez de Garantía. Ofiju y Fiscal.

GOYA. Refuncionalización de edif de Mediación y Cuerpo Forense. Refuncionalización del edif de Jueces de Garantía.

SANTA LUCIA. Edif para el Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

BELLA VISTA. Primer etapa. Segunda etapa. Tercer etapa Ofiju, Juez de Garantía, Fiscales, Defensores, Asesores, Ofic de Mandamientos, Cuerpo Forense.

SALADAS. Edif Ofiju, Cuerpo Forense y Juez de Garantía. Edif Juzgado de Primer Instancia y de Familia.

SAN ROQUE. Refuncionalización del Juzgado de Paz, hoy Juzgado de Primer Instancia.

SANTA ROSA. Edif para el Juzgado de Paz, hoy Juzgado de Primer Instancia. Ofiju, Juez de Garantía, Cuerpo Forense, Fiscales, Defensores y Asesores.

CAA CATI. Refuncionalización del edif del juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

SAN LUIS DEL PALMAR. Edif para el Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

PASO DE LA PATRIA. Edif para el Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

SAN COSME. Refuncionalización del edif del Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

CAPITAL Compra del edif para Ofiju y futuros despacho de Jueces de Garantía. Refuncionalización edif de la calle de Buenos Aires Defensorias Civiles. Refuncionalización del edif Pami de Fiscales y Defensores. Refuncionalización edif alvaliz para Ofic Ayuda a la Víctima. Refuncionalización del edif de San Juan y 9 de julio. Ofic de Mandamientos, Mesa Única, Junta Electoral, Pisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; azotea, plaza y veredas. Predio Sarpa alambrado perimetral, edif de administración y de custodia. Alambrado perimetral del predio onave

- Obras en ejecución o en Gestión

MONTE CASEROS. Refuncionalización edif para Fiscales.



Mesa de Trabajo

INFORMES

PASO DE LOS LIBRES. Edif para Ofiju. Juez de Familia. Cuerpo Forense. Juez Civil y Laboral. Juez Civil y Contencioso, Jueces de Garantía y de Juicio.

YAPEYU. Juzgado de Paz.

SANTO TOME. Juzgado Civil y Laboral, Juzgado Civil y Comercial, Juzgado de Familia, Biblioteca y Mediación.

GOYA. Edif para Fiscales, Defensores y Asesores. Refuncionalización edif de Ofiju. Refuncionalización edif para Juzgado de Familia 2 y Cuerpo Forense.

BELLA VISTA. Cuarta Etapa Juzgado de Primer instancia y Juzgado de Familia.

SALADAS. Edif para Fiscales. Defensores y Asesores.

SANTA ROSA. Edif para Fiscales, Defensores y Asesores.

MBURUCUYA. Edif para el Juzgado de Paz.

CAPITAL. Predio Sarpa, calles interiores y Galpón de ambiente y desguace. Edif Jujuy edif para la revinculación, intendencia y alcaldía. Galpón para estacionamiento de los vehículos oficiales. Edificio MASTER para Biblioteca, Archivo Recursos Humanos y Dirección de Capacitación

- Proyectos de obras futuras.

MONTE CASEROS. Edif para Defensores y Asesores

PASO DE LOS LIBRES. Refuncionalización Edif para Fiscales. Refuncionalización Edif para Defensores y Asesores. Ofic de Mandamientos. Biblioteca, Archivo y Mediación.

SANTO TOME. Refuncionalización edif para Fiscales y refuncionalización edif para Defensores y Asesores.

VIRASORO. Edif para Fiscales, Defensores y Asesores. Edif para Juzgado de Familia. Ofiju y Juez de Garantía.

ITUZAINGO. Edif para Juzgado de Primer Instancia, Ofiju y Juez de Garantía.

MERCEDES. Edif para Fiscales. Defensores y Asesores. Edif para juzgado Civil y Laboral.

GOYA. Refuncionalización del edif de Cámara de Apelaciones y del juzgado de Familia 1 y Archivo.



Mesa de Trabajo

INFORMES

-Resumen de temas tratados:

-Obras ejecutadas:

-Saladas: CONSTRUCCION DE DEPENDENCIAS JUDICIALES - ADICIONAL DE OBRA ABRAHAM E ISLAS MALVINAS.

-DAMI: Empresa: EM.AR.CO S.A. Sup. M2: 550. Presupuesto Oficial: \$ 141.187.036,58. Monto del Contrato: \$ 201.016.333,12. Plazo de ejecución: 11 meses. Inicio y finalización: 21/06/23-6/04/24. Anticipo: 20% DEL M.C. Certificado: N° 12 (MAYO). Avance de obra: 100,00%. Adicional N° 1.

Observaciones: OBRA INAUGURADA EL 29/05/2024 Se presentó a SAF Adicional de Obra N°1 correspondiente a ampliación de veredas - colocación de piedra partida en el sector de re vinculación familiar. Carpinterías en Patio Interno" (Arq. BOBADILLA / Ing. CAPARA). En cuanto a las cañerías fueron desobstruidas. En cuanto a los alquileres del viejo Juzgado Civil y Asesorías, el primero se entregó las llaves, el segundo fines de agosto. Luego de acondicionar las viejas oficinas del ex juzgado de instrucción.

-Dr. Panseri: El mayordomo deberá realizar conversaciones, reuniones informativas con el personal y funcionarios, concientizar sobre el uso de los sanitarios, deberán replicar esta charla para todos los mayordomos designados.

-Dr. Ojeda: Se llevó a cabo la firma la mensura por parte del Sr. Intendente a modo de lograr la aprobación de la mensura para el terreno de la ampliación, para el Ministerio Público.

Con relación al proceso de selección del Juez para el Juzgado de Familia, está en la etapa de entrevistas.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$339.105.726,64. Pagado 2024: \$373.668.528,23. Deuda al 30/07/2024: 0.

-Monte Caseros: - REFACCION DE OFICINAS JUDICIALES PARA MINISTERIO PÚBLICO 2° ETAPA. Av. VICENTE MENDIETA N°555.

-DAMI: Empresa: LUALZI S.A. Sup. M2: 70. Oferta: \$39.974.958,89. Monto del Contrato: \$ 39.974.958,89. Inicio de la obra: 6/5/2024. Finalización: 4/8/2024. Certificado: N° 3 Julio. Avance acumulado: 100%.

-Observaciones: Finaliza el **4 de agosto la obra**, se muestra fotos del avance. El día 9 se termina el cableado. La semana del 2 de agosto se instalan los



Mesa de Trabajo

INFORMES

muebles. El 31 de agosto se entrega las llaves del antiguo edificio del Fiscal y el otro edificio donde se utiliza como depósito, es decir dos alquileres.

-Dr. Panseri manifiesta que se podría inaugurar el edificio el jueves 15/08/2024 a las 11 hs. horario estimativo. Debiendo de realizarse una reunión el lunes 5 para ultimar detalles y poner en consideración en el acuerdo.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$ 16.165.018,13. Pagado 2024: \$ 16.165.018,13. Deuda al 30/07/2024: 0.

-Paso de los libros: CONSTRUCCION DE EDIFICIO JUDICIAL 1° ETAPA 25 DE MAYO N° 537.

-DAMI: Empresa: LUALZI S.A. Sup. 2000 m2. Presupuesto oficial: \$175.619.319,48. Monto del contrato: \$ 190.103.710,02. Anticipo financiero: 20%. Inicio-final: 09/10/2023-01/04/2025. Certificado: N° 9 Junio. Avance acumulado: 46%.

-Observaciones: OBRA INICIADA EL 09/10/2023 Avance Estructura de H° A°: losa de 1° Piso en sector de frente y hasta 3° piso en sector posterior del edificio. Además, se están levantando mamposterías en el sector posterior de la obra (Arq. BOBADILLA / Ing. CAPARA). Certificación prevista para Julio 53 %.

-Dr. Panseri: El día jueves 01/08/24 a las 16 hs se llevará a cabo, en el salón del Hotel Casino Rio Uruguay, la reunión informativa con los magistrados, integrantes del ministerio público y funcionarios para ver las ubicaciones de cada uno y demás detalles del plano. Así también, la ubicación de los Fiscales en donde están actualmente los Juzgados de Instrucción. Y Defensores y Asesores; Mandamiento y Notificaciones, Biblioteca, Archivo y Mediación.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$ 154.603.894,96. Pagado 2024: \$ 160.769.402,98. Deuda al 30/07/2024: 0.

-Santo Tome: -Proyecto de construcción de los 2 Juzgados Civiles:

-DAMI: DEPENDENCIAS JUDICIALES. Ubicación: CAA GUAZU 432. Sup. M2: 1.247. OBRA NUEVA. Avance del proyecto 25%. Proyecto a cargo de la Arq. Ana Saade.

La semana que viene están en condiciones de dar y mostrar los planos de este proyecto. El Dr. Panseri manifiesta que este jueves 08/08 a las 08: 00 hs. se reunirán a esos efectos.



Mesa de Trabajo

INFORMES

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$3.369.537,13. Pagado 2024: \$ 11.347.014,50. Deuda al 30/07/2024: 0.

-Ituzaingó: Re funcionalización de 2 espacios: Continúan en elaboración de proyecto y los trabajos menores realizados en el lugar ya concluyeron sin problema.

-Virasoro: Pasa el tema para la próxima reunión y el tema del Juzgado de Familia el proyecto se encuentra con el Dr. Niz para su estudio desde el 28/06/2024.

-Alvear: Concluida la obra.

-Yapeyú: Dr. Panseri solicita comenzar con el proceso licitatorio para la obra del Juzgado. Arq. Carranza solicita el proyecto para actualización de precios a SAF.

-Goya.: 1) Edificio OFIJU: Reparación, cambio de cubierta de la Ofiju:

-DAMI: Presupuesto oficial: \$ 54.776.214,21. Anticipo financiero: 20% DEL M.C.

Observaciones: OBRA EN EJECUCION - (Ing. DE CASO - Ing. CAPARA) - se realizó el cambio de cubierta de techo. Se solcito a la Municipalidad sacar los árboles, 2 ubicados en la vereda que son muy viejos.

-Informática: Salas de audiencia podrán estar listas en breve.

2)-Edificio del Ex. Juzgado de Instrucción N° 3: Arq. Carranza está a la espera de presupuesto para contratación directa de empresa EMARCO. Considera que 3 meses durara la contratación.

3) -Edificio nuevo del Ministerio Público: MINISTERIO PÚBLICO 1° ETAPA. EJÉRCITO ARGENTINO N° 550.

-DAMI: Sup. 2.060 m2. OBRA NUEVA 1° ETAPA. Presupuesto Oficial estimado: \$ 576.822.351,21. Plazo de Ejecución: 12 meses. Inicio: 22/7/2024. Finalización: 21/7/2025. Anticipo financiero: 20% DEL M. C.



Mesa de Trabajo

INFORMES

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION desde el 17/07/2024 (Ing. ROJAS - Arq. SAADE) Se están realizando los trabajos de cerco perimetral - limpieza del terreno y el estudio de suelo.

-Dr. Panseri: solicita en mayo de 2025 se inicie el proceso licitatorio para la segunda etapa así en agosto-septiembre se comienza con la etapa siguiente que sería de cerramiento interior y, pisos.

-Bella Vista: -4° ETAPA DE OBRA JUZGADO CIVIL - JUZGADO DE FAMILIA: PROYECTO NUEVO. Presupuesto Oficial estimado \$ 700.000.000,00. Avance del Proyecto: 90%. Avance de los pliegos: 30%.

-Observaciones: Se elevaron los planos a las 3 áreas de apoyo (electricidad, estructura e informática) proyecto a cargo Arq. Gómez de la Fuente.

-Santa Rosa: 1) DEPOSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS CERCO PERIMETRAL - CASILLA GUARDIA POLICIAL TERRENO DONADO - OBRA NUEVA. Se continuará en el proyecto en próxima reunión

2) MINISTERIO PÚBLICO. OBRA NUEVA. Se continuará en el proyecto en próxima reunión.

-Mercedes: Se tratará el tema en próxima reunión.

-Curuzu Cuatiá: También se dará tratamiento en la próxima reunión.

-Mburucyra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ 25 DE MAYO N° 537.

-DAMI: Empresa NEXO S.A. Sup. 190 m2. Monto del contrato: \$74.212.489,23. Plazo de ejecución: 10 meses. Inicio: 01/11/2023. Final: 27/08/2024. Anticipo financiero: 20%. Certificado N° 9 Julio. Avance acumulado: 80,00%.

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION - (Ing, ROJAS - Arq. SALA) Obra Reprogramada - Fecha de Finalización 27 de agosto 2024. Realizando Trabajos de pintura, artefactos eléctricos y sanitarios, muebles llaves y tableros eléctricos y panelería solar. Certificación prevista para Agosto 100%

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$82.466.846,34. Pagado 2024: \$83.492.102,12. Deuda al 30/07/2024: 0.

-Dr. Panseri informa que continúa como fecha el 14 de septiembre de 2024 para la inauguración tentativa.

-San Cosme: Arq. Carranza informa que se encuentra en proyecto listo para ejecutarlo.



Mesa de Trabajo

INFORMES

-Capital: 1) CUBIERTA DE TECHO - EX PAMI PELLEGRINI N°1050.

-DAMI: Empresa: LUALZI S.A. Monto del contrato: \$ 67.706.408,87. Inicio: 02/05/24. Final: 01/07/24. Avance acumulado: 100%. Certificado N° 3 Julio.

-Observaciones: OBRA FINALIZADA - (Ing, CAPARA - Ing. DE CASO) Realizando Traslado de Unidades Fiscales. Adicional de Obra N°1 "Cambio de chapa sector posterior del edificio - Impermeabilización de Losa sobre el estacionamiento del edificio y pintura exterior".

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$65.820.901,97. Pagado 2024: \$65.820.901,97. Deuda al 30/07/2024: 0.

2) PROYECTO DE ARCHIVO BIBLIOTECA JR VIDAL 2080 EX ONABE.

-Master Plan -Proyecto de Archivo- Biblioteca. Calle: J.R Vidal 2080 EX ONABE. Proyecto Nuevo. Avance del proyecto: 25%.

-Observaciones: Anteproyecto para el desarrollo del proyecto del galpón de estacionamiento de vehículos.

-Dr. Panseri: solicita que se avance con el proyecto, son seguridad al ingreso y egreso de 800 personas. El 1 de febrero de 2025 deberá estar comenzada la estructura, de esa manera en el año 2026 se realicen los demás detalles.

3) Edificio para las Defensorías de MP en calle 9 de Julio: AMPLIACION Y REFACCION.

-DAMI: Sup. m2: 820. Presupuesto Oficial Estimado: \$ 1.163.883.937,31. Plazo de ejecución: 20 meses. Licitación Pública. Anticipo financiero del 20% del M.C. Inicio: 11/7/2024. Finalización: 3/3/2026.

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION (Arq. Gómez de la Fuente - Ing. Bernárdez - Ing Capará) Se iniciaron los trabajos de demolición y se está realizando el estudio de suelo y verificación de mensura y linderos.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$297.932.050,48. Pagado 2024: \$297.932.050,48. Deuda al 30/07/2024: 0.

4) REFACCION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS 1° SUBSUELO. 9 DE JULIO 1099. MANTENIMIENTO. (Junta Electoral).

-DAMI: Arq. Carranza manifiesta que en este momento están electricistas colocando aires acondicionados.



Mesa de Trabajo

INFORMES

-Informática: Esta semana se hace visita de obra fin de diagramar tareas futuras.

5) Edificio de OFIJU-Construcción de una Alcaldía, Depósito y Oficina de re vinculación-Licitación de la empresa de limpieza:

-DAMI: Superficie: 125 m2. Obra de AMPLIACION Y REFACCION. Presupuesto oficial estimado: \$ 147.239.723,05. Avance del proyecto: 100%. Avance de elaboración de pliegos: 100%.

-Observaciones: Proyecto y pliego finalizado. Abril 2024: nota de pre factibilidad presentada.

-SAF: Trabaja en la ejecución del presupuesto ya que está en condiciones de realizar la licitación, espera actualización del mencionado por parte de DAMI.

6) GALPON DE OPERACIONES - PRESENTACION DE PLANOS EN MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA- EX ZARPA.

-DAMI: Sup. M2 135. PROYECTO NUEVO. Avance del proyecto: 100%. Elaboración de pliegos: 100%. Presupuesto oficial estimado: \$ 67.000.000,00.

-Observaciones: Proyecto y pliego finalizado.

-Dr. Ojeda manifiesta que se realizó la presentación al ICAA hace 2 semanas con lo acordado con esa entidad, estamos a la espera de la respuesta.

7) GALPON DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PODER JUDICIAL JR VIDAL 2080 EX ONABE.

-DAMI: Sup. 800 m2. REFORMA. Avance de elaboración de pliego: 100%. Presupuesto estimativo: \$ 25.194.434,88.

-Observaciones: OBRA PREADJUDICADA a la empresa Urbaterra S.A. por un monto de \$29.965.621,28- en Secretaria Administrativa.

Dr. Eduardo G. Panseri
Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.



Mesa de Trabajo

INFORMES

TOTAL PPTO 2024 OBRAS		\$ 6.035.950.814,00	100,00%		
TOTAL CREDITO LEGAL ART 8 LOP COMPROMETIDO al 30/07/24		\$ 5.333.017.075,18	88,35%		
SALDO DISPONIBLE al 30/07/24		\$ 702.933.738,82	11,65%		
PRESUPUESTO 2024 - TOTAL OBRAS FACTURADAS CON ORDENES DE PAGO EMITIDAS al 30/07/24					
	COM crédito legal 2024	Monto Contrato	Total facturado y ejecPpto 2024	Pagado 2024	Deuda al 30/07/24
CONSTRUCCIONES EN CURSO (Aprobadas y en proceso de aprobación)					
PASO DE LOS LIBRES - E-1389/23 Const.dep.judic.- 1º etapa - 25 de Mayo 537 LUALZI S.A (1-98-421) BASE MAYO/23 540 días 09/10/23-31/03/25 (AF 20%) (acum al C#8 May24 35,76%)	(2)	546.520.966,98			
Obra Basica		190.103.710,02	48.637.237,64	51.703.553,51	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios 1-4 a sept/23		81.471.928,11	26.053.500,53	29.152.892,68	0,00
Redeterminación de precios 5-7 a dic/23		144.117.307,16	51.570.216,77	51.570.216,77	0,00
Redeterminación de precios 8-9 a feb/23		69.318.264,35	24.804.362,49	24.804.362,49	0,00
Redeterminación de precios 10 a mar/24		9.889.819,82	3.538.577,53	3.538.577,53	0,00
Subtotal		494.901.029,46	154.603.894,96	160.769.402,98	0,00
MBURUCUYÁ - E-843/23 Const.Juzgado de paz - NEXO OBRAS Y SCIOS S.A. (2-61-421) BASE ABR/23 240 días 01/11/23-27/08/24 (acum.al C#7 May24 40,75%)		215.154.488,48			
Obra Basica		74.212.489,23	23.168.776,15	24.194.031,93	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios 1 a 8 a dic/23		114.434.941,99	46.634.527,56	46.634.527,56	0,00
Redeterminación de precios 9 a 10 a feb/24		27.526.249,47	11.217.497,18	11.217.497,18	0,00
Redeterminación de precios 11 a mar/24		3.548.490,70	1.446.045,45	1.446.045,45	0,00
Subtotal		219.722.171,39	82.466.846,34	83.492.102,12	0,00
NORCON S.R.L (1-98-421) BASE FEB/24 600 días (AF 20%) 11/07/24 - 03/03/26		1.205.566.500,72			
Obra Basica		1.489.660.252,42	297.932.050,48	297.932.050,48	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		1.489.660.252,42	297.932.050,48	297.932.050,48	0,00
GOYA E-261/24 AMPLIACION DE DEPENDENCIAS JUDICIALES 1º etapa-Ejército Argentino N° 550 CUNDOM (1-98-421) BASE FEB/24 365 días 22/7/24 - 21/07/25		891.739.591,71			
Obra Basica		603.985.021,29	0,00	0,00	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		603.985.021,29	0,00	0,00	0,00
SANTA ROSA E-2589/23 DEPENDENCIAS JUDICIALES. MINISTERIO PÚBLICO (1-98-421) BASE NOV/23 En espera de aprobación -		1.256.140.905,56			
Obra Basica		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00
CORRIENTES E-1234/24 Cocheras de vehículos judiciales y vereda municipal - Av. J. R. Vidal N°2080 (1-98-421) Con R. p/curso		41.951.869,80			
Obra Basica		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.808.268.474,56	535.002.791,78	542.193.555,58	0,00

*obra incluye \$ 6.165.508,02 del 2023

*obra incluye \$ 1.025.255,78 del 2023

REFUNCIONALIZACION Y MANTENIMIENTO EN CURSO (Aprobadas y en proceso de aprobación)					
CORRIENTES E-1027/24 Mejora y mantenimiento de escalera de emergencia - sector: 9°, 8° y 7° piso 9 de Julio N° 1099 EMARCO (1-98-331) - OS 10/24 - BASE ABRIL/24 15 días		9.603.675,04			
Obra Basica		6.272.925,03			
Adicional		0,00			
Redeterminación de precios		0,00			
Subtotal		6.272.925,03	0,00	0,00	0,00
CORRIENTES E-1194/24 Mejora y mantenimiento del hall de servicio y oficina técnica DAM - 6° piso edificio 9 de Julio N°1099 EMARCO (1-98-421) OS 11/24 - BASE MAYO/24 15 días		16.547.419,03			
Obra Basica		12.308.216,80			
Adicional		0,00			
Redeterminación de precios		0,00			
Subtotal		12.308.216,80	0,00	0,00	0,00
CORRIENTES E-1024/24 Mejora y mantenimiento de hall público 2do piso - 9 de Julio N°1099 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL(1-98-331) OS 12/24 - BASE ABRIL/24 15 días		27.191.401,88			
Obra Basica		17.249.420,85			
Adicional		0,00			
Redeterminación de precios		0,00			
Subtotal		17.249.420,85	0,00	0,00	0,00
GOYA E-926/24 - Cambio de cubierta OFJU - LUALZI (1-98-331) BASE MAYO/24 90 días AF 20% 11/07/24 - 09/10/24		74.130.701,57			
Obra Basica		56.609.929,65	11.321.985,73	11.321.985,73	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		56.609.929,65	11.321.985,73	11.321.985,73	0,00
CORRIENTES E-1044/24 -Reparación carpintería horizontal perimetral sector sudeste -9 de julio N°1099 CALVA S.R.L (1-98-331) BASE MAYO/24 30 días 12/06/24-11/07/24 OS 9/24 (AF30%)		44.954.950,67			
Obra Basica		37.462.458,89	11.238.737,67	11.238.737,67	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		37.462.458,89	11.238.737,67	11.238.737,67	0,00
CORRIENTES E-929/24 - Reemplazo carpintería de aluminio en oficina de secretarías - 9° piso- 9 de julio N° 1099 RUPE SRL (1-98-331) BASE MAYO/24 30 días OS 8/24		5.469.102,08			
Obra Basica		4.557.585,07	0,00	0,00	0,00
Adicional		0,00	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		4.557.585,07	0,00	0,00	0,00
MONTE CASEROS E-563/24 REFACCION DE EDIFICIO JUDICIAL VICENTE MENDIETA N°555 LUALZI (1-98-331) BASE FEB/24 90 días 7/05/24- 05/08/24 (acum. al C1 May24 40,436%)		51.669.950,67			
Obra Basica		39.974.958,89	16.165.018,13	16.165.018,13	0,00
Adicional		5.753.243,28	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		45.728.202,17	16.165.018,13	16.165.018,13	0,00
CORRIENTES E-456/24 Cambio de cubierta dependencias judiciales Ex-Pami-Carlos Pellegrini N°1050 LUALZI (1-98-331) BASE MARZ/24 60 días OS 6/24 - 6/5/24-5/07/24 (AF20%) Acum. al C2 JUN24 96,519%)		102.422.973,85			
Obra Basica		67.706.408,67	65.820.901,97	65.820.901,97	0,00
Adicional		29.716.564,98	0,00	0,00	0,00
Redeterminación de precios		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		97.422.973,65	65.820.901,97	65.820.901,97	0,00
TOTAL REFUNCIONALIZACION Y MANTENIMIENTO EN CURSO		277.811.712,11	104.546.643,50	104.546.643,50	0,00



Mesa de Trabajo

INFORMES

OBRAS TERMINADAS					
MONTE CASEROS - E-2052/22 CONST DEPEND. MENDEIETA Y PELLEGRINI- MTE CASEROS-LUALZI (1-52-421) BASE MAYO/22 365 DIAS 01/02/23-31/01/24 (acum. al C12 ene/24 100%)	142.088.934,27				
Obra Basica		110.953.997,70	29.721.708,02	29.721.708,02	0,00
Adicional		9.387.381,55	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-9 a marzo23		93.376.666,75	31.266.243,09	31.266.243,09	0,00
Redeterminacion de precios 10 abril23		14.957.966,20	5.008.525,40	5.008.525,40	0,00
Redeterminacion de precios 11-12 a junio23		22.094.317,38	7.398.061,23	7.398.061,23	0,00
Redeterminacion de precios 13 a julio23		9.331.114,41	3.124.430,35	3.124.430,35	0,00
Redeterminacion de precios 14-15 a sept23		32.474.874,31	10.873.886,91	10.873.886,91	0,00
Redeterminacion de precios 16 a oct23		14.796.085,71	14.796.085,71	14.796.085,71	0,00
Redeterminacion de precios 17-18 a dic23		39.899.993,56	39.899.993,56	39.899.993,56	0,00
Subtotal		347.272.397,57	142.088.934,27	142.088.934,27	0,00
SANTO TOMÉ - E-1251/22 EDIF - CALLE CAA GUAZU 432- EMARCO (1-57-421) BASE AGO/22 365 DIAS 15/11/22-14/11/23 (acum. al C13 nov/23 100%)	3.369.537,13				
Obra Basica		64.008.189,27	0,00	3.010.522,62	0,00
Adicional N°1 E-199/23 econ-demasiada acum al C#7 100%		9.105.348,87	0,00	538.129,70	0,00
Redeterminacion de precios O.BASICA 1-9 a jun23		30.350.740,83	0,00	4.428.825,05	0,00
Redeterminacion de precios O.BASICA 10-11 a ago23		4.135.959,48	603.519,21	603.519,21	0,00
Redeterminacion de precios O.BASICA 12-13 a oct23		2.098.742,51	2.098.742,51	2.098.742,51	0,00
Redeterminacion de precios ADICIONAL 1-9 a jun23		6.988.743,52	582.511,77	582.511,77	0,00
Redeterminacion de precios ADICIONAL 10-12 a sep23		1.434.240,91	84.763,64	84.763,64	0,00
Subtotal		118.121.965,19	3.369.537,13	11.347.014,50	0,00
SALADAS - E-570/23 Juzgado Civil - ABRAHAM E ISLAS MALVINAS - EMARCO (2-53-421) BASE MARZO/23 300 DIAS 21/06/23-20/05/24 (acum. al C#12 MAY/24 100%)	384.142.511,48				
Obra Basica		201.016.333,12	104.825.351,83	119.046.693,57	0,00
Adicional		17.788.622,16	0,00	0,00	0,00
Redeterminacion de precios 1-3 a jun23		42.810.368,11	24.808.607,16	34.295.384,29	0,00
Redeterminacion de precios 4-5 a ago23		48.983.225,25	28.385.779,03	39.240.461,75	0,00
Redeterminacion de precios 6-7 a oct23		41.663.387,60	41.663.387,60	41.663.387,60	0,00
Redeterminacion de precios 8-9 a dic23		103.035.148,66	103.035.148,66	103.035.148,66	0,00
Redeterminacion de precios 10-11 a feb24		34.422.178,81	34.422.178,81	34.422.178,81	0,00
Redeterminacion de precios 12 a mar24		1.965.273,55	1.965.273,55	1.965.273,55	0,00
Subtotal		491.684.635,26	339.105.726,64	373.668.528,23	0,00
GOYA - E-1499/23 Mantenimiento y re funcionalización juzgados de garantías 1,2 y 3- Colón N° 691 - FAGETTI (1-98-421) BASE JUN/23 90 Dias 03/10/23-31/12/23 (acum. al C3 Dic/23 100%)	44.909.369,98				
Obra Basica		75.843.500,52	11.995.293,61	36.848.292,11	0,00
Adicional		19.362.893,42	19.362.893,42	19.362.893,42	0,00
Redeterminacion de precios 1-3 a sept23		26.961.701,56	5.330.328,40	26.961.701,56	0,00
Redeterminacion de precios 4-5 a nov23		8.220.874,55	8.220.874,55	8.220.874,55	0,00
Subtotal		130.388.970,05	44.909.369,98	91.393.761,64	0,00
CORRIENTES - E-2507/23 INSTALACIÓN DE AGUA Y CLOACA EN PREDIO EX-ONABE- AV. J.R. VIDAL 2080 URSATERRA A. (1-98-331) BASE NOV/23 OS 26/23 45 DIAS 11/12/23-24/01/24 (AF 20%) (C2 ene/24 100%)	8.431.250,45				
Obra Basica		8.499.657,71	6.799.726,17	6.799.726,17	0,00
Adicional		257.400,00	257.400,00	257.400,00	0,00
Redeterminacion de precios 1 a dic23		1.374.124,28	1.374.124,28	1.374.124,28	0,00
Subtotal		10.131.181,99	8.431.250,45	8.431.250,45	0,00
CORRIENTES - E-2319/23 Mantenimiento y re funcionalización Juzgado Civil y Comercial N° 12 -edificio ex Banco 9 de Julio N°1099 EMARCO S.A. (1-98-331) BASE OCT/23 30 dias 26/12/23-31/01/24 (AF 30%) CU ENE/24 100%	37.436.137,24				
Obra Basica		31.934.532,72	22.354.172,90	22.354.172,90	0,00
Adicional		1.906.297,17	1.906.297,17	1.906.297,17	0,00
Redeterminacion de precios 1-2 a dic23		13.175.667,17	13.175.667,17	13.175.667,17	0,00
Subtotal		47.016.497,06	37.436.137,24	37.436.137,24	0,00
CORRIENTES - E-1819/23 Impermeabilización de azotea - edificio Ex Banco - 9 de Julio 1099- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL (1-98-331) BASE JUL/23 60 DIAS 9/10/23 - 7/12/23 C3 a dic/23 100%	9.871.174,93				
Obra Basica		12.105.899,33	2.111.309,99	2.111.309,99	0,00
Adicional		2.000.018,51	2.000.018,51	2.000.018,51	0,00
Redeterminacion de precios 1-4 a nov23		5.759.846,43	5.759.846,43	5.759.846,43	0,00
Subtotal		19.865.764,27	9.871.174,93	9.871.174,93	0,00
CORRIENTES - E-2644/23 Mantenimiento núcleo sanitario 4° piso - edificio 9 de Julio 1099 CALVA S.R.L.(1-98-331) BASE NOV/23 OS 28/23 20 dias 26/12/23-15/01/24 (AF 30%) CU ENE/24 100%	11.251.642,16				
Obra Basica		9.530.420,18	6.671.294,13	6.671.294,13	0,00
Adicional		835.232,24	835.232,24	835.232,24	0,00
Redeterminacion de precios 1 a dic24		3.745.115,79	3.745.115,79	3.745.115,79	0,00
Subtotal		14.110.768,21	11.251.642,16	11.251.642,16	0,00



Mesa de Trabajo

INFORMES

CORRIENTES - E-2199/23 Reformas y mantenimiento núcleos húmedos y hall técnico del 8° y 9° pcos - 9 de Julio N° 1099 EMARCO S.A.(1-98-331) BASE OCT/23 30 DIAS 26/12/23-31/01/24 (AF 30%) 100%	64.899.176,54				
Obra Basica	52.808.653,72	36.966.057,60	36.966.057,60	0,00	
Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	
Redeterminación de precios 1-2 a dic23	27.933.118,94	27.933.118,94	27.933.118,94	0,00	
Subtotal	80.741.772,66	64.899.176,54	64.899.176,54	0,00	
CORRIENTES - E-422/24 Refuncionalización de oficinas en dependencia UDEFO N°1 Carlos Pellegrini 1050 CALVA S.R.L. (1-98-331) BASE FEB/24 27/03/24 -03/04/24 -CU ABR/24 100%	13.391.407,06				
Obra Basica	11.781.555,66	11.781.555,66	11.781.555,66	0,00	
Adicional					
Redeterminación de precios					
Subtotal	11.781.555,66	11.781.555,66	11.781.555,66	0,00	
CORRIENTES - E-222/24 Reemp.cieloraso cerramiento y pintura asesoría menores 3- Carlos Pellegrini N°917 - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL (1-98-331) BASE FEB/24 27/03/24 - 03/04/24 - CU MAR/24 100%	11.479.229,10				
Obra Basica	9.796.740,43	9.796.740,43	9.796.740,43	0,00	
Adicional	1.682.488,67	1.682.488,67	1.682.488,67	0,00	
Subtotal	11.479.229,10	11.479.229,10	11.479.229,10	0,00	
MONTE CASEROS - E-2452/23 MPF (As-Def) REFAC. OFIC. JUDICIALES - VICENTE MENDIETA 555 - LUALZI S.A.(1-98-331) BASE OCT/23 90 DIAS 02/01/24-31/03/24 (AF 20%)(Acum. al C#3 Mar/24 100%)	49.752.545,03				
Obra Basica	29.753.788,96	23.803.031,17	23.803.031,17	0,00	
Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	
Redeterminación de precios 1-2 a dic23	16.518.135,19	16.518.135,19	16.518.135,19	0,00	
Redeterminación de precios 3-4 a feb24	3.480.620,88	3.480.620,88	3.480.620,88	0,00	
Subtotal	49.752.545,03	43.801.787,24	43.801.787,24	0,00	
CORRIENTES E-723/24 -Refuncionalización de oficinas 1° subsuelo- 9 de Julio N° 1099 - CALVA S.R.L (1-98-331) BASE ABRIL/24 45 DIAS 05/24 (AF30%) CU 100%	62.929.641,77				
Obra Basica	49.503.676,83	49.503.676,83	49.503.676,83	0,00	
Adicional					
Redeterminación de precios					
Subtotal	49.503.676,83	49.503.676,83	49.503.676,83	0,00	
TOTAL OBRAS TERMINADAS	1.381.850.858,88	777.929.218,17	866.953.868,79	0,00	
TOTAL OBRAS EN CURSO EJECUCION + TERMINADAS	5.333.017.075,18	4.467.731.045,55	1.417.478.653,45	1.513.694.067,87	0,00

SAF, Contable 30/07/2024 12:38:16 hs

PRESUPUESTO 2024	OBRAS EN EJECUCION (1)	OBRAS TERMINADAS (2)	TOTAL OBRAS (1+2) Ejec.+Term.
TOTAL FACTURADO Y EJECUTADO	639.549.435,28	777.929.218,17	1.417.478.653,45
TOTAL PAGADO	646.740.199,08	866.953.868,79	1.513.694.067,87
TOTAL DEUDA	0,00	0,00	0,00

SAF, Contable 30/07/2024 12:38:16 hs



Mesa de Trabajo

INFORMES

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2024																
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 31 / JULIO / 2024																
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA OBRA BASICA (\$)	ADICIONALES	OBSERVACIONES
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA																
1	CAPITAL E 2233/23	CUBIERTA DE TECHO - EX PAMI PELLEGRINI N°1050	LUALZI S.A.	355	-	-	\$ 67.706.408,87	3	02/05/24	01/07/24	-	N° 3 (JULIO)	100%	\$ 67.706.408,87	N°1	OBRA FINALIZADA - (Ing. CAPARA - Ing. DE CASO) Realizando Traslado de Unidades Fiscales. Adicional de Obra N°1 "Cambio de chapa sector posterior del edificio - Impermeabilización de Losa sobre el estacionamiento del edificio y pintura exterior". Certificación prevista para Julio 100%
2	CAPITAL E-1027-2024	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, SECTOR 7mo - 8vo Y 9no. - EX BANCO 9 DE JULIO N°1099	EM.AR.CO S.A.	27	\$ 7.387.442,34	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	-	100%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - (Arq Carlos Hidalgo - Arq. Sanchez la Fuente) Obra terminada 100%
3	CAPITAL E-1024-2024	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE HALL PUBLICO 2do. PISO - EX BANCO 9 DE JULIO N°1099	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	60	\$ 17.800.273,99	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	N° 1 (JULIO)	100%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - (Arq Carlos Hidalgo - Arq. Sanchez la Fuente) Obra terminada 100%
4	CAPITAL E-1194-2024	HALL DE SERVICIO Y OFICINAS TECNICAS DAM. 6to PISO. - EX BANCO 9 DE JULIO N°1099	EM.AR.CO S.A.	55	\$ 13.237.935,22	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	-	100%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - (Arq Carlos Hidalgo - Arq. Sanchez la Fuente) Presentado a SAF (28/06/2024) visita de obra para realizar el concurso de precios
5	CAPITAL	CENTRO JUDICIAL DE MEDIACION PELLEGRINI N° 897	TALLER DE MANTENIMIENTO	10	-	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	-	100%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - Retiro y Colocacion de piso Flotante en sectores deteriorados
6	CAPITAL	U.CO.DE - PATONO PELLEGRINI N° 897	TALLER DE MANTENIMIENTO	45	-	-	-	1	15/07/24	30/07/24	-	-	50%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - Colocacion de piso granitico en 3 Locales - Carpinterías y Pintura
7	CAPITAL	SUBSUELO - EX BANCO 9 DE JULIO N°1099	TALLER DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	-	100%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - Colocacion Placas de Durlock y Pintura de 2 locales
8	CAPITAL	SECRETARIA JURISDICCIONAL N°2 PELLEGRINI N° -	TALLER DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-	0,5	15/07/24	30/07/24	-	-	100%	-	-	OBRA FERIA JUDICIAL JULIO 2024 - Revoque y Pintura General
9	GOYA E-926-2024	CAMBIO DE CUBIERTA OFIJU EJERCITO ARGENTINO N° 536	LUALZI S.A.	376	\$ 54.776.214,21	-	-	3	-	-	20% DEL M.C.	-	-	-	-	OBRA EN EJECUCION - (Ing. DE CASO - Ing. CAPARA) - se realizo el cambio de cubierta de techo, Demolicion de Revoques y Mamposterías.
10	SALADAS E 570/23	CONSTRUCCION DE DEPENDENCIAS JUDICIALES - ADICIONAL DE OBRA ABRAHAM E ISLAS MALVINAS	EM.AR.CO S.A.	550	\$ 141.187.036,58	\$ 201.016.333,12	\$ 201.016.333,12	11	21/06/23	16/04/24	20% DEL M.C.	N° 12 (MAYO)	100,00%	\$ 201.016.333,12	N°1	OBRA INAUGURADA EL 29/05/2024 Se presento a SAF Adicional de Obra N°1 correspondiente a ampliacion de veredas - colocacion de piedra partida en el sector de revinculacion familiar . Carpinterías en Patio Interno" (Arq. BOBADILLA / Ing. CAPARA).
11	PASO DE LOS LIBRES 1389/23	CONSTRUCCION DE EDIFICIO JUDICIAL 1° ETAPA 25 DE MAYO N° 537	LUALZI S.A.	2.000	\$ 175.619.319,48	\$ 190.103.710,02	\$ 190.103.710,02	18	9/10/2023	1/4/2025	20% DEL M.C.	N° 9 (JUNIO)	46,00%	\$ 87.447.706,61	-	OBRA INICIADA EL 09/10/2023 Avance Estructura de H° A"; losa de 1° Piso en sector de frente y hasta 3° piso en sector posterior del edificio. Además, se están levantando mamposterías en el sector posterior de la obra (Arq. BOBADILLA / Ing. CAPARA). certificación prevista para Julio 53 %



Mesa de Trabajo

INFORMES

12	MBURUCUYA 843/23	CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ 25 DE MAYO N° 537	NEXIO S.A.	190	-	\$ 74.212.489,23	\$ 74.212.489,23	10	1/11/2023	27/8/2024	20% DEL M.C.	Nº 9 (JULIO)	80,00%	\$ 59.369.991,38	-	OBRA EN EJECUCION - (Ing. ROJAS - Arq. SALA) Obra Reprogramada - Fecha de Finalizacion 27 de Agosto 2024 Realizando Trabajos de pintura, artefactos electricos y sanitarios, muebles llaves y tableros electricos y paneria solar Certificación prevista para Agosto 100%
MINISTERIO PUBLICO																
13	CAPITAL 178/24	DEFENSORIAS CIVILES 9 DE JULIO 859	NORCON S.A.	820	\$ 1.163.883.937,31	\$ 1.184.151.387,58	1.489.560.252,42	20	11/7/2024	3/3/2026	20% DEL M.C.	-	-	-	-	OBRA EN EJECUCION (Arq. Gomez de la Fuente - Ing. Bernardes - Ing Capará) SE INICIARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIO DE SUELO, Y VERIFICACION DE MENSURA Y LINDEROS Certificación prevista para Julio 1%
14	GOYA E-261/24	MINISTERIO PUBLICO 1° ETAPA EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550	Ing. GERMAN CUNDOM	2.060	\$ 576.822.351,21	\$ 603.985.021,29	\$ 603.985.021,29	12	22/7/2024	21/7/2025	20% DEL M.C.	-	-	-	-	OBRA EN EJECUCION (Ing. ROJAS - Arq. SAADE) SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CERCO PERIMETRAL - LIMPIEZA DEL TERRENO Y EL ESTUDIO DE SUELO
15	MONTE CASEROS E 553/24	REFACCION DE OFICINAS JUDICIALES PARA MINISTERIO PUBLICO 2° ETAPA Av VICENTE MENDIETA N°555	LUALZI S.A.	70	-	\$ 39.974.958,89	\$ 39.974.958,89	3	6/5/2024	4/8/2024	-	Nº 3 (JULIO)	100,00%	\$ 39.974.958,89	-	OBRA FINALIZADA (Ing. ROJAS - Ing BERNARDEZ) LA PRIMER SEMANA DE AGOSTO INGRESAN LOS MUEBLES E INFORMATICA PARA CUMPLIMENTAR TAREAS. LA DELEGACION DE ANSES ESTAN REPARANDO Y PINTANDO LA FACHADA



Mesa de Trabajo

INFORMES

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2024												
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 31 DE JULIO/2024												
N°	CIUDAD	OBRA	UBICACIÓN DEL EDIFICIO	SUP. (m2)	TIPO DE PROYECTO	PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	AVANCE DEL PROYECTO (%)	AVANCE ELABORACION PLIEGOS (%)	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE CONTRATACION N (\$)	OBSERVACIONES
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA												
1	CAPITAL E 2205/23	REFACCION ESCALERA DE SERVICIO CARACOL DESE 1 SS A 9° 9ISO	9 DE JULIO 1099		MANTENIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	-SE ELEVO A SAF EL EL PLIEGO LICITATORIO (actualmente archivado en SAF por precio alto y 1 solo precio)
2	CAPITAL	CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA CASA LAGRAÑA	PELEGRINI N°894	715	REFORMA y MANTENIMIENTO	\$ 75.574.470,70	2	100%	100%	-	-	TERMINADO EL PLIEGO
3	CAPITAL	MASTER PLAN - PROYECTO DE ARCHIVO BIBLIOTECA	JR VIDAL 2080 EX ONABE	13260/1173	PROYECTO NUEVO	-	-	25%	-	-	-	ANTEPROYECTO P DESARROLLO DEL PROYECTO DEL GALPON DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
4	CAPITAL	GALPON DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PODER JUDICIAL	JR VIDAL 2080 EX ONABE	800	REFORMA	\$ 25.194.434,88	1,5	100%	100%	-	-	OBRA PREADJUDICADA A LA EMPRESA URBATERRA S.A. POR UN MONTO DE \$29.965.621,28- EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA
5	CAPITAL	GALPON DE OPERACIONES - PRESENTACION DE PLANOS EN MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA	EX ZARPA	135	PROYECTO NUEVO	\$ 67.000.000,00	-	100%	100%	-	-	PROYECTO Y PLIEGO FINALIZADO
6	CAPITAL	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA INTENDENCIA - ALCAIDIA - SALA DE REVINCULACION FAMILIAR	JUJUY 848	125	AMPLIACION Y REFACCION	\$ 147.239.723,05	3	100%	100%	-	-	PROYECTO Y PLIEGO FINALIZADO - MES BASICO: ABRIL 2024 - NOTA DE PREFACTIBILIDAD PRESENTADA
7	PASO DE LOS LIBRES E1389/23	NEXO DE MEDIA TENSION OFIJU - JUZGADO DE GARANTIA - TRIBUNAL DE JUICIO- CUERPO INTERDISCIPLINARIO	25 DE MAYO 537	2.000	OBRA NUEVA	-	18	100%	100%	AGOSTO/23	-	APROBADO POR DPEC EL PROYECTO EJECUTIVO DE NEXO DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION TRANSFORMADORA INTERIOR. SEGUN FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO 130/23 Exp N° 875-1515/2023 A CARGO ING ESPASANDIN
8	SANTA ROSA	DEPOSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS CERCO PERIMETRAL - CASILLA GUARDIA POLICIAL	TERRENO DONADO	-	OBRA NUEVA	-	-	-	-	-	-	NO ESTA CONCLUIDO EL TRAMITE DE DONACION - EL MUNICIPIO ESTA REALIZANDO LA MENSURA DEL TERRENO - A CARGO ARQ. HIDALGO
9	BELLA VISTA	4° ETAPA DE OBRA JUZGADO CIVIL - JUZGADO DE FAMILIA	CORRIENTES Y BUENOS AIRES	665	PROYECTO NUEVO	\$ 700.000.000,00	15	90%	30%	-	-	SE ELAVARON LOS PLANOS A LAS 3 AREAS DE APOYO (ELECTRICIDAD, ESTRUCTURA E INFORMATICA) PROYECTO A CARGO ARQ. GOMEZ DE LA FUENTE
10	ITUZAINGO	DEPENDENCIAS JUDICIALES	SAN MARTIN Y ENTRE RIOS	-	AMPLIACION REFACCION OBRA NUEVA	-	-	20%	-	-	-	A CARGO DE ARQ. SERGIO AIGNASSE / ARQ. SUSANA RICAGNO
11	SANTA LUCIA	CERCO PERIMETRAL CON POSTES OLIMPICOS	LAVALLE 1075		OBRA NUEVA	\$ 9.532.401,52	2	100%	100%	-	-	PROYECTO DE CERCO DE CIERRE DEL TERRENO EN ESQUINA Y ADYACENTE AL JUZGADO DE SANTA LUCIA. PROYECTO Y PLIEGO TERMINADO - PRESENTADA LA PREFACTIBILIDAD - AUTORIZADO PARA CONTRATACION DIRECTA
12	PASO DE LOS LIBRES	PROYECTO DEPENDENCIAS JUDICIALES DE PASO DE LOS LIBRES - 2DA ETAPA	25 DE MAYO 537	1.447	AMPLIACION Y REFACCION	-	18	27%	-	-	-	PROYECTO DE AMPLIACION DE REFACCION DEL EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION (OBRA GRUESA) PARA ALBERGAR DEPENDENCIAS JUDICIALES ENTRE LAS PLANTAS BAJA, 1ER Y 2DO PISO
13	SANTO TOME	DEPENDENCIAS JUDICIALES	CAA GUAZU 432	1.247	OBRA NUEVA	-	-	25%	-	-	-	PROYECTO A CARGO DE LA ARQ. ANA SAADE



Mesa de Trabajo

INFORMES

14	YAPEYU	JUZGADO DE PAZ	Av del Libertador	180	PROYECTO NUEVO	\$ 279.442.460,33	8	100%	100%	-	-	PROYECTO Y PLIEGO FINALIZADO - PRESENTADA LA NOTA DE FACTIBILIDAD A SAF EL 20-03-24 PARA MECANISMO ADMINISTRATIVO CONTABLE - EN ANALISIS DE PRIORIDADES DEL PLAN DE OBRAS 2024
MINISTERIO PUBLICO												
15	SANTA ROSA EZ589/23	MINISTERIO PUBLICO EXTE E-2589/23	BARRIO LLAMARADA	-	OBRA NUEVA	\$ 822.869.789,50	12	100%	100%	MARZO/24	-	-SE ELEVO A SAF EL 30/11/2023 EL PLIEGO LICITATORIO -CON PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL MES DE MARZO 2024 - EN ANALISIS DE PRIORIDADES DEL PLAN DE OBRAS 2024
16	MERCEDES	UNIDAD FISCAL - UNIDAD DE LA DEFENSA - MINISTERIO TUTELAR	Av REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY N° 1796	1.685	OBRA NUEVA	\$ 2.300.000.000,00	20	100%	100%	MARZO/24	LICITACION PUBLICA	PROYECTO Y PLIEGO FINALIZADO - PRESENTADA LA NOTA DE FACTIBILIDAD A SAF EL 20-03-24 PARA MECANISMO ADMINISTRATIVO CONTABLE