



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

**N°:** 64

**Fecha:** 04/11/2024

**Hora:** 08:00

**Asistentes:** El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dra. María Juliana Ojeda; Dra. María Belén Hermmann, Dra. Andrea González Cabañas, Dr. Víctor Ojeda, Cdora. María Inés González Damico, Cdora. Perla Barba, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capará, Arq. Diego Gómez de la Fuente, Lic. Mariángeles Ponce, Ing. Diego Zorec. De manera remota se encuentran presentes, Ing. Santiago Carniel, Lic. Valeria Donayger, Romina Dos Santos, Ricardo González, Carlos Gonzalez, Jose Luis Bustos.

**-Orden del día:**

- Obras ejecutadas.
- Obras en ejecución.
- Proyectos de obras futuras.

|                  |
|------------------|
| Resumen de obras |
|------------------|

|                            |
|----------------------------|
| <b>1- Obras TERMINADAS</b> |
|----------------------------|

**MONTE CASEROS:**

1er etapa Ofiju, Juez de Garantía, Juez Civil y Laboral.

2da etapa Juez Civil y de Familia, Cuerpo Forense y Ofic. de Mandamientos.  
Refuncionalización edif para Fiscales.

**MOCORETA:**

Refuncionalización edif Juzgado de Paz, hoy juzgado de Primer Instancia

**LA CRU:**

Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

**ALVEAR:**

Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

Refuncionalización del edif del ex Juzgado de Paz para el cuerpo Forense.



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

### **SANTO TOME.**

1er etapa. Ofiju y Jueces de juicio.

2da etapa Cámara de Apelaciones. Juez de Garantía.

Refuncionalización del edif del ex juzgado de instrucción para el Cuerpo Forense y juzgado de Familia.

Refuncionalización del Juzgado Civil y Laboral.

### **VIRASORO:**

Juzgado de 1er Instancia. Defensores, Asesores, Cuerpo Forense y ofic de Mandamientos.

### **ITUZAINGO:**

Refuncionalización edif de Fiscales, Defensores y Asesores.

### **CURUZU CUATIA:**

Refuncionalización edif Juz de Garantía, Ofiju y Fiscal.

Compra de edif para Juzgado de Familia.

### **MERCEDES:**

Edif para Juzgado de Familia. E

Edif para Jueces de Juicio, de Revisión. Fiscal y Defensor de Juicio.

Edif para Juzgado de Instrucción.

Refuncionalización para Ofiju y Juez de Garantía

### **ESQUINA:**

Edif Juzgado de Instrucción, Juzgado Civil y de Familia. Fiscales. Defensores. Asesores. Mediación, Cuerpo Forense y Ofic de Mandamientos. Refuncionalización de Juzgado de Familia, Juez de Garantía. Ofiju y Fiscal.

### **GOYA:**

Refuncionalización de edif de Mediación y Cuerpo Forense.

Refuncionalización del edif de Jueces de Garantía.



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

Refuncionalización edif. OFIJU.

### **SANTA LUCIA:**

Edif para el Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

### **BELLA VISTA:**

Primer etapa. Estructura-

Segunda etapa. Estructura.

Tercer etapa Ofiju, Juez de Garantía, Fiscales, Defensores, Asesores, Ofic de Mandamientos, Cuerpo Forense.

### **SALADAS:**

Edif Ofiju, Cuerpo Forense y Juez de Garantía.

Edif Juzgado Civil de Primer Instancia y de Familia.

### **SAN ROQUE:**

Refuncionalización del Juzgado de Paz, hoy Juzgado de Primer Instancia.

### **SANTA ROSA:**

Edif para el Juzgado de Paz, hoy Juzgado de Primer Instancia. Ofiju, Juez de Garantía, Cuerpo Forense, Fiscales, Defensores y Asesores.

### **CAA CATI:**

Re funcionalización del edif del juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

### **SAN LUIS DEL PALMAR:**

Edif para el Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

### **PASO DE LA PATRIA:**

Edif para el Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

### **SAN COSME:**

Refuncionalización del edif del Juzgado de Paz, hoy de Primer Instancia.

### **MBURUCUYA:**



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

Construcción Edif para el Juzgado de Paz.

### **CAPITAL:**

Refuncionalización edif de la calle de Buenos Aires Defensorías Civiles.  
Refuncionalización del edif Pami de Fiscales y Defensores.

Refuncionalización edif Galvaliz para Ofic Ayuda a la Víctima.  
Refuncionalización del edif de San Juan y 9 de julio. Ofic de Mandamientos,  
Mesa Única, Junta Electoral, Pisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; azotea, plaza y veredas.

Predio Sarpa alambrado perimetral, edif de administración y de custodia.  
Alambrado perimetral del predio onave.

Refuncionalización de la oficina de Junta Electoral

### **- Obras EN EJECUCIÓN O EN GESTIÓN**

#### **PASO DE LOS LIBRES.**

PROYECTO DEPENDENCIAS JUDICIALES DE PASO DE LOS LIBRES –  
1era ETAPA -Edif para Ofiju. Juez de Familia. Cuerpo Forense. Juez Civil y  
Laboral. Juez Civil y Contencioso, Jueces de Garantía y de Juicio.

#### **YAPEYU.**

Juzgado de Paz.

#### **SANTO TOME.**

Juzgado Civil y Laboral, Juzgado Civil y Comercial, Juzgado de Familia,  
Biblioteca.

Sobretecho y obras de mantenimiento Centro Judicial de Mediación.

#### **GOYA.**

Edif para Fiscales, Defensores y Asesores Primera Etapa.

Refuncionalización edif para Juzgado de Familia 2 y Cuerpo Forense.

#### **SANTA LUCIA**

Cerco perimetral del predio del Juzgado Civil

#### **BELLA VISTA:**



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

Cuarta Etapa Juzgado de Primer instancia y Juzgado de Familia.

### **CAPITAL**

Predio Sarpa, calles interiores y Galpón de ambiente y desguace.

Edif Jujuy edif para la revinculación, intendencia y alcaidía.

Predio Onabe. COCHERAS DE VEHICULOS JUDICIALES Y VEREDA MUNICIPAL.

PREDIO ONABE. Edificio MASTER para Biblioteca, Archivo Recursos Humanos y Dirección de Capacitación.

Edif. Ministerio Público DEFENSORIAS CIVILES- 9 DE JULIO 859.

Refuncionalización oficina de intendencia y Trabajares Sociales.

Refuncionalización edif Casa Lagraña.

Refuncionalización edif Jujuy de los despachos de los Jueces de Garantía y Ofiju

### **Proyectos de OBRAS FUTURAS.**

#### **MONTE CASEROS.**

Edif para Defensores y Asesores

#### **PASO DE LOS LIBRES.**

Refuncionalización Edif para Fiscales.

Refuncionalización Edif para Defensores y Asesores. Ofic de Mandamientos. Biblioteca, Archivo y Mediación.

#### **SANTO TOME.**

Refuncionalización edif para Fiscales.

Refuncionalización edif para Defensores y Asesores.

#### **SANTA ROSA.**

Edif para Fiscales, Defensores y Asesores.

Depósito de vehículos secuestrados cerco perimetral - casilla guardia policial



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

### **VIRASORO.**

Edif para Fiscales, Defensores y Asesores.

Edif para Juzgado de Familia. Ofiju y Juez de Garantía.

### **ITUZAINGO.**

Edif para Juzgado de Primer Instancia, Ofiju y Juez de Garantía. Y todo el Ministerio Público.

### **SALADAS:**

Edif para Fiscales. Defensores y Asesores.

### **MERCEDES.**

Edif para Fiscales. Defensores y Asesores.

Edif para juzgado Civil y Laboral

### **CURUZU CUATIA**

Construcción de edificio y refuncionalización del Juz Civil y Laboral, Ofiju, Juez de Garantía, Cuerpo Forense, Fiscalía, Defensoría y Asesoría

### **GOYA.**

Refuncionalización del edif de Cámara de Apelaciones y del juzgado de Familia 1 y Archivo.

### **COLONIA 3 DE ABRIL.**

Edif. Juzgado de Paz.

### **SANTA ANA**

Edif Juzgado de Paz

### **COLONIA CAROLINA**

Edif Juzgado de Paz

### **MARIO I LOZA**

Edif Juzgado de Paz

### **YOFRE**



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

Edif Juzgado de Paz

**CARLOS PELLEGRINI**

Edif Juzgado de Paz

**ITA IBATE**

Edif Juzgado de Paz

**CAPITAL.**

Refacción escalera de servicio caracol dese 1 ss a 9° piso

Onabe master plan - proyecto de archivo biblioteca;

Sarpa galpón de operaciones - presentación de planos en municipalidad de Santa Ana;

Edif de Jujuy. Construcción de oficina para intendencia - alcaldía - sala de vinculación familiar; proyecto de reubicación del espacio de re vinculación familiar - documentación técnica municipal.

### **-Resumen de temas tratados:**

-Dr. Panseri expresa su conformidad y felicita a las áreas involucradas en el acto de inauguración del Juzgado de Paz de Mburucuya el día 11/10/2024 y por lo realizado el día 24/10/2024 en la ciudad de Goya Ofiju en cuanto a la funcionalización del edif de la Ofiju.

Arq. Carrazna manifiesta que se devolvió el edificio antes ocupado por el Juzgado de Paz en Mburucuya

### **-Obras ejecutadas:**

**-Monte Caseros:** Dr. Panseri solicita se informe sobre la gestión pidiendo una cuadrilla de la Municipalidad para realizar la limpieza en el predio lateral del edificio anteriormente inaugurado. El Dr. Ojeda informa que intentó comunicarse con el Intendente en dos oportunidades sin obtener respuesta. El Dr. Panseri solicita que se averigüe si la tarea esta realizada.

**-Paso de los libres: CONSTRUCCION DE EDIFICIO JUDICIAL 1° ETAPA 25 DE MAYO N° 537.**



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

-DAMI: Empresa: LUALZI S.A. Sup. 2000 m2. Presupuesto oficial: \$175.619.319,48. Monto del contrato: \$ 190.103.710,02. Anticipo financiero: 20%. Inicio-final: 09/10/2023-01/04/2025. Certificado: N° 13 Octubre. Avance acumulado: 66 %.

-Observaciones: OBRA INICIADA EL 09/10/2023 Avance Estructura de H° A°: Ejecutando losa de tanques y escaleras, se están levantando mamposterías Retak en el perímetro del edificio segundo y tercer piso. Se están realizando los desagües pluviales y cloacales de planta baja (Ing Bernárdez / Ing. Capará). Arq. Carrazna manifiesta que el proyecto para la segunda etapa se está gestionando ante la Municipalidad de la localidad.

-INFORMATICA: Ing. Diego Zorec manifiesta que todo lo que tenga que ver con suministro informático (bandeja, caños y cajas) está incluido en la segunda parte de la obra.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$326.173.723,58. Pagado 2024: \$327.396.839,35. Deuda al 04/11/2024: \$4.942.392,25.

### **-Yapeyú: JUZGADO DE PAZ- Av. del Libertador.**

-DAMI: Superficie m2: 180. PROYECTO NUEVO. Presupuesto Oficial Estimando: \$ 379.814.322,57. Plazo de ejecución: 8 meses. Avance de Proyecto y elaboración de pliegos: 100%. Licitación Privada N° 11/2024.

-Observaciones: el 24 de octubre se firmó la resolución de la adjudicación a la empresa GEC. S.A.

-SAF: A la espera que presente los papeles del seguro el día de hoy para luego firmar el contrato que ya se encuentra redactado.

### **-Santo Tome. 1) DEPENDENCIAS JUDICIALES-CAA GUAZU 432.**

-DAMI: Superficie m2: 1.100. OBRA NUEVA. Avance del proyecto: 40%.

-Observaciones: Anteproyecto cerrado y aprobado por las dependencias e inicio de trámites municipales cargo de la Arq. Ana Saade. (Plano de lo construido y de lo que se va a construir). Se presentaron los planos para pre factibilidad de la DEPEC.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$3.369.537,13. Pagado 2024: \$11.347.014,50. Deuda al 04/11/2024.



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

### **2) SOBLETECHO Y OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTRO JUDICIAL DE MEDIACION. H. IRIGOYEN ° 804.**

-DAMI: Empresa: ALTA GRACIAS CONSTRUCCIONES S.R.L. Superficie m2: 88. Monto del contrato: \$ 19.375.523,79. Plazo de ejercicio: 3 meses. Inicio: 26/8/2024. Finalización: 24/11/2024. Anticipo financiero: 20% DEL M.C. Certificado N° 2 Octubre. Avance acumulado: 65,00%.

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION - (Ing. De Caso - Ing. Bernárdez) Realizando mamposterías, cubierta de techo y refacciones interiores (Ing. Bernárdez / Ing. de Caso).

-El Dr. Panseri expresa que en la finalización de la obra 24/11/2024 concurrirá a la localidad de Santo Tome para dar explicación del proyecto de construcción judicial, a cargo del personal de Arquitectura. Se solicita a la Dra. Ojeda y Lic. Ponce gestionen reunión el 26/11 en la sala del TOP.

-Arq. Carranza manifiesta inconvenientes el día de la tormenta en las semanas pasadas y lo realizado para dar solución al problema, extremando medidas en cuanto a desagües en los edificios en construcción. El Dr. Panseri coincide con reforzar el nivel de seguridad de los desagües pluviales.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$12.065.365,90. Pagado al 2024: \$ 12.065.365,90. Deuda al 04/11/2024: 0

#### **-Virasoro: Dependencias Judiciales. ARTURO NAVAJAS AL 2300.**

-DAMI: Superficie m2: 700. OBRA NUEVA. Avance del proyecto: 10%.

-Observaciones: Inicio de anteproyecto con entrevistas. El edificio nuevo se va a realizar por la otra calle. ARTURO NAVAJAS - ARQ. ANA SAADE.

Arq. Carranza expresa que en dos semanas darán vista del proyecto al Dr. Panseri de lo avanzado. También manifiesta que hubieron problemas similares a Santo Tome dando pronta solución a los mismos. Se decide concurrir el miércoles 7/11/24 a la localidad para explicar el proyecto en horas de la mañana aproximadamente a las 9,00 hs

#### **-Ituzaingó: DEPENDENCIAS JUDICIALES SAN MARTIN Y ENTRE RIOS.**

-DAMI: Superficie m2: 2.556. AMPLIACION REFACCION OBRA NUEVA. Avance del proyecto: 30%.



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

-Observaciones: Obra Nueva: Poder Judicial y Ministerio Publico 2235 m2  
Refacción: Ministerio Publico 321 m2 a cargo de Arq. Sergio Aignasse/Arq. Susana Ricagno. Inicio del trámite de aprobación municipal.

-Dra. Gonzalez Cabañas expresa que los jueces, MP y demás integrantes del Poder Judicial hicieron una presentación por escrito sobre Cámara Gessell y los inconvenientes que tienen en cuanto a la insonorización, enmarcaron el mismo en violencia institucional. El Dr. Panseri deja constancia que no es responsable de la violencia institucional denunciada y establece el día 27/11/24 se estaría en la localidad por la tarde para una reunión explicativa y aunar criterios de trabajo, aproximadamente a las 16.30 hs.

-Arq. Carranza expresa que se podrán hacer arreglos momentáneos pero el problema no solo en lo acústico sino la ubicación misma de la Cámara no es la apropiada por lo que dificulta que pueda tener las necesidades que requiere.

-Dr. Panseri expresa que el día 26/11/24 vamos a hacer una reunión en la localidad de Santo Tome en la Sala del TOP a las 19 hs. para que DAMI explique el proyecto de edificio judicial y el miércoles 27/11/2024 pasamos por Virasoro 9 hs. e Ituzaingo 16.30 hs. para hacer lo mismo.

**-Curuzu Cuatiá:** Arq. Carranza manifiesta que ante la creación de la Fiscalía Rural y Ambiental el Ministerio Público presentó una propuesta de alquiler de un inmueble sobre el cual, en análisis del mismo, hicimos un anteproyecto de ocupación en el que llevaríamos dependencias del MP (Defensorías, UFRAC y UFIC) y quedaría más libre el inmueble de calle Pozzi.

-Ing. Capara manifiesta que se está por elaborando pliego para construcción del techo para la morguera y el vehículo de Ofiju.

-Dr. Panseri expresa que el tema de alquiler es de Presidencia y no de esta mesa.

**-Mercedes: UNIDAD FISCAL - UNIDAD DE LA DEFENSA - MINISTERIO TUTELAR. Av. REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY N° 1796.**

-DAMI: Superficie m2: 1.685. OBRA NUEVA. Presupuesto oficial estimado: \$ 2.300.000.000,00. Plazo de ejecución: 20 meses. Avance del proyecto y elaboración de pliegos: 100%.

-Observaciones: Se volvió a elevar a SAF la documentación completa para el llamado a licitación. Precio Básico: septiembre 2024.

El proceso licitatorio se abrirá este año.



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

### **-Santa Lucia: CERCO PERIMETRAL OLÍMPICO LAVALLE N° 1075**

DAMI: Empresa URBATERRA S.A. Monto del contrato: \$ \$ 15.073.060,70. Plazo de ejecución: 2 meses. Inicio 9/10/2024. Finalización 8/12/2024. Anticipo: 20% DEL M.C. Certificado N° 1 Octubre. Avance acumulado: 70,00%

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION Se realizó el acta de replanteo para verificar dimensiones de la parcela, Se construyó el cerco perimetral en un 70 por ciento falta colocar el portón de acceso. Requiere la obra hacer una limpieza, se solicita presupuesto para ello. (Arq. Gonzalez Junior / Ing. Capará).

### **-Goya: 1) Edificio OFIJU: CAMBIO DE CUBIERTA OFIJU EJÉRCITO ARGENTINO N° 536.**

-DAMI: Empresa LUALZI S.A. Superficie m2: 376. Presupuesto Oficial: \$ 54.776.214,21. Monto del contrato: \$ 56.609.928,65. Plazo de ejecución: 3 meses. Inicio: 11/7/2024. Finalización: 9/10/2024. Anticipo financiero: 20% DEL M.C. Certificado N° 4 octubre. Avance acumulado: 100%.

-Observaciones: OBRA FINALIZADA CON RECEPCION PROVISORIA - (Ing. DE CASO - Ing. CAPARA) Presentado el Certificado Final de Obra N°4 - Presentado el Certificado Adicional de obra N°1 \$11.239.919,71 (aislación acústica en salas de audiencia, habitación y baño para el policía y rampa para discapacitados) y Adicional de obra N°2 \$881.478,74 (Tabique acústico y pasa muros para informática.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$65.165.666,43. Pagado 2024: \$65.165.666,43. Deuda al 04/11/2024: 0.

-Dr. Panseri consulta si la sala de audiencia de la Cámara Civil de Apelaciones se trasladó finalmente a la Ofiju. Lic. Romina Dos Santos expresa que la semana pasada se envió la orden a la delegación de Informática de esa localidad para que ser realice mencionado cambio y que a la Cámara se le dejo un equipo de grabación.

### **2) MANTENIMIENTO Y REFUNCIONALIZACION PARA JUZGADO DE FAMILIA N°2 Y CUERPO DE PSICOLOGIA FORENSE.COLÓN N°1073.**

-DAMI: Empresa EMARCO S.A. Superficie m2: 177 Presupuesto Oficial: \$ 69.563.865,11. Monto del contrato: \$72.426.136. Plazo de ejecución: 3 meses. Inicio: 10/09/2024. Finalización: 9/12/2024. Certificado: N° 2 octubre. Avance: 50.20%.



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION (Ing. Sánchez la Fuente / Ing. De Caso) Se están realizando demoliciones de pisos y revoques, reparación de fisuras, carpeta hidrófuga y pisos. Certificación para Octubre 41,00%.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$12.700.796,17. Pagado 2024: \$12.700.796,17. Deuda al 04/11/2024: 0.

-Dr. Panseri visitará la obra el 18/12/2024.

### **3) -Edificio nuevo del Ministerio Público: MINISTERIO PÚBLICO 1° ETAPA. EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550.**

-DAMI: Sup. 2.060 m2. OBRA NUEVA 1° ETAPA. Presupuesto Oficial estimado: \$ 576.822.351,21. Plazo de Ejecución: 12 meses. Inicio: 22/07/2024. Finalización: 21/07/2025. Anticipo Financiero: 20% del M.C. Certificado: N° 4 Octubre. Avance acumulado: 4,90%.

-Observaciones: Obra en Ejecución (Ing. Rojas - Arq. Saade) se están realizando desagües cloacales nuevos en el edificio del TOP además se aprobó el nuevo sistema de fundaciones (platea de hormigón armado) realizando los trabajos preliminares para su construcción certificación para octubre 1,%.

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto.: \$137.600.238,31.458.953,69. Pagado 2024: \$137.600.238,311. Deuda al 04/11/2024: 0.

-Dr. Panseri manifiesta que el 18/12/2025 concurrirá a esa localidad por finalización de obra.

### **-Bella Vista: -4° ETAPA DE OBRA JUZGADO CIVIL - JUZGADO DE FAMILIA. CORRIENTES Y BUENOS AIRES.**

-DAMI: Superficie m2: 665. PROYECTO NUEVO. Presupuestó oficial estimado: \$ 700.000.000,00. Plazo de ejecución: 15 meses. Avance del proyecto: 90%. Elaboración de pliegos: 60%.

-Observaciones: Se elevaron los planos a las 3 áreas de apoyo (electricidad, estructura e informática) proyecto a cargo Arq. Gómez de la Fuente –Ing. Rojas.

Arq. Gómez de la Fuente expresa que el proyecto se concluirá a fin de año para ejecutarlo en el 2025.



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

-**Saladas:** Dr. Ojeda expresa en cuanto a la gestión del 3er. Terreno que el proyecto de ordenanza fue corregido en algunos aspectos, plazo por ejemplo y vuelto a enviar a la espera del proyecto definitivo para conclusión del trámite de donación.

-**Mburucuyá:** **CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ. 25 DE MAYO N° 537.**

-Obra concluida.

-**Santa Rosa:**

**1) DEPOSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS CERCO PERIMETRAL - CASILLA GUARDIA POLICIAL.**

-DAMI: Terreno donado - Obra Nueva. No está concluido el trámite de donación. El municipio está realizando la mensura del terreno - A cargo Arq. Hidalgo.

**2) MINISTERIO PUBLICO EXTE E-2589/23.**

-DAMI: Barrio Lllamarada-Obra Nueva. Presupuesto oficial estimado: \$ 822.869.789,50. Plazo de ejecución: 12 meses. Avance del proyecto y elaboración de pliegos: 100%.

-Observaciones: Arq. Carranza está listo el pliego para presentar a SAF con presupuesto actualizado el 1/02/2025.

-Informática: Se instaló Wifi en todas las oficinas judiciales.

-**Capital:** **1) COCHERAS DE VEHICULOS JUDICIALES Y VEREDA MUNICIPAL- PREDIO ONABE. J. R. VIDAL N° 2080.**

-DAMI: Empresa URBATERRA S.A. Superficie m2: 800. Presupuesto Oficial: \$ 25.129.638,99. Monto del contrato: \$ 29.965.621,28. Plazo de ejecución: 3 meses. Inicio: 15/8/2024. Finalización: 13/11/2024. Anticipo financiero: 20% DEL M.C. Certificado: N°3 Octubre. Avance: 85%.

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION - (Arq. Aignasse - Ing. Bernárdez) Se terminó la vereda municipal, se realizó la pintura de señalización en el galpón y actualmente en ejecución rampa de acceso vehicular. Certificación para Octubre 36,80%

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$17.541.356,91. Pagado 2024: \$17.541.356,91. Deuda al 04/11/24: 0.



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

-Dr. Panseri: el depósito debe terminar para guardar elementos secuestrados que no sean moto y bicicleta que deberán ir a Sarpa. Vista a la obra el 09/12/2024.

### **2) GALPON DE OPERACIONES - PRESENTACION DE PLANOS EN MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA- EX ZARPA.**

-DAMI: Sup. M2 135. PROYECTO NUEVO. Avance del proyecto: 100%. Elaboración de pliegos: 100%. Presupuesto oficial estimado: \$ 67.000.000,00.

-Observaciones: Proyecto y pliego finalizado.

-Dr. Ojeda manifiesta que el ICAA otorgó la factibilidad ambiental. En el predio Sarpa

-Dr. Panseri: debe comenzar a construirse la calle y el galpón.

### **3) MASTER PLAN - PROYECTO DE ARCHIVO BIBLIOTECA RRHH Y CAPACITACION. JR VIDAL 2080 EX ONABE.**

-DAMI: Superficie m2: 13260/1173. PROYECTO NUEVO. Avance del proyecto: 25%.

-Observaciones: se realizó la consulta para factibilidad en uso de suelo en la Municipalidad de Corrientes, estamos a la espera de su respuesta. Existe una tasa que pide paguemos la municipalidad, lo que al estar exentos, debemos tramitarlo. Y debemos también presentar la mensura.

### **4) Defensorías Civiles de MP en calle 9 de Julio 859: AMPLIACION Y REFACCION.**

-DAMI: Empresa Norcon S.A. Sup. m2: 820. Presupuesto Oficial Estimado: \$ 1.163.883.937,31. Plazo de ejecución: 20 meses. Licitación Pública. Certificado N° 4 Octubre. Avance: 9,30%.-

Observaciones: OBRA EN EJECUCION (Arq. Gómez de la Fuente - Ing. Bernárdez - Ing. Capará) Se realizaron las Fundaciones, y relleno del Pozo de agua existente, se está colocando los encofrados para hormigonear la losa del primer piso. CERTIFICACION PARA OCTUBRE 2,7%

-SAF: Total facturado y ejecutado Ppto. 2024: \$376.309.961,17. Pagada 2024: \$ 376.309.961,17. Deuda al 04/11/2024: 0.

### **5) PROYECTO DE REFUNCIONALIZACION DE OFIJU - JUEZ DE GARANTIA JUJUY 848.**



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

-DAMI: Superficie m2: 450. REFACCION. Monto del contrato: \$ 7.277.510,82. Plazo de ejecución: 1. Inicio: 1/11/2024. Finalización: 16/11/2024. Anticipo financiero: 20% DEL M.C.

-Observaciones: OBRA EN EJECUCION Se están demoliendo tabiques de Durlock, construcción de tabiques nuevos, pintura y acondicionamiento de los dos locales nuevos. (Arq. Maldonado / Arq. Gómez de la Fuente).

-Informática: Planta baja y primer piso está concluida la reubicación de puesto informáticos y falta la obra en construcción del siguiente piso lo que llevaría una semana más.

-Dr. Panseri. Visita la obra el lunes 18/11/2024.

### **6) Edificio de OFIJU-Construcción de una Alcaldía, Depósito y Oficina de re vinculación:**

-DAMI: Superficie: 126 m2. Obra de AMPLIACION Y REFACCION. Avance del proyecto: 50%.

-Observaciones: Se separó el proyecto original. Ahora solo intendencia y alcaldía (Re vinculación fliar. en otro lugar).- Arq. Maldonado.

### **7) OFICINA PARA INTENDENCIA Y CHOFERES - EDIFICIO DE TRIBUNALES. PELLEGRINI 917.**

-DAMI: REFORMA y MANTENIMIENTO. Plazo de ejecución: 3. Avance del proyecto y elaboración de pliegos: 100%.

-Observaciones: Se realizó visita de obra 01/11/2024 se presentaron 5 empresas. Arq. Gonzalez Junior.

**Dr. Eduardo G. Panseri**  
**Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.**



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

|  |                     |         |
|--|---------------------|---------|
| TOTAL CREDITO LEGAL ART 8 LOP COMPROMETIDO al 04/11/24                             | \$ 6.035.950.814,00 | 100,00% |
| SALDO DISPONIBLE al 04/11/24   | \$ 5.716.511.187,09 | 94,71%  |
| PRESUPUESTO 2024 - TOTAL OBRAS FACTURADAS CON ORDENES DE PAGO EMITIDAS al 04/11/24 | \$ 319.439.626,91   | 5,29%   |

| N°  | Localidad          | EXPTE     | Descripción  | INICIO    | FIN        | Avance                       | COM crédito legal 2024 | Monto Contrato          | Total facturado y ejecPpto 2024 | Pagado 2024           | Deuda al 04/11/24     |                     |
|---|--------------------|-----------|--|-----------|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO (Aprobadas y en proceso de aprobación)</b> |                    |           |  |           |            |                              |                        |                         |                                 |                       |                       |                     |
| 1   | PASO DE LOS LIBRES | E-1389-23 | Construcción dependencias judiciales - 1° etapa - 25 de Mayo 537 LUALZI (2-57-421) BASE MAYO/23 - 540 días - (AF 20%)                  | 9/10/2023 | 31/03/25   | C#12 7,13% AC.68,15% SEP.2   |                        |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Obra Basica  |           |            |                              | 137.102.795,67         | 190.103.710,02          | 97.865.820,60                   | 100.932.136,47        | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Adicional  |           |            |                              | 36.183.579,75          | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios 1-4 a sept23  |           |            |                              | 373.234.591,56         | 81.471.928,11           | 52.425.963,65                   | 55.525.155,80         | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios 5-7 a dic23   |           |            |                              |                        | 144.117.307,16          | 98.220.989,24                   | 98.220.989,24         | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios 8-9 a feb23   |           |            |                              |                        | 69.318.264,35           | 47.242.684,66                   | 42.300.292,41         | 4.942.392,25          |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios 10 a mar24  |           |            |                              |                        | 9.889.819,82            | 6.739.912,20                    | 6.739.912,20          | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios 11 a may24  |           |            |                              |                        | 34.739.368,00           | 23.678.353,23                   | 23.678.353,23         | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | <b>Subtotal</b>  |           |            |                              | 546.520.966,98         | <b>529.640.397,46</b>   | <b>326.173.723,68</b>           | <b>327.396.839,35</b> | <b>4.942.392,25</b>   |                     |
| 2   | CORRIENTES         | E-178-24  | Refacción y ampliación - defensoría civil - 9 de julio N°859 NORCON (1-98-421) BASE FEBRERO/24 - 600 días - (AF 20%)                   | 11/7/2024 | 3/3/2026   | C#3 3,10% AC.6,58% SEP24     |                        |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Obra Basica  |           |            |                              | 580.545.307,93         | 1.489.660.252,42        | 376.309.961,17                  | 376.309.961,17        | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Adicional  |           |            |                              | 116.109.061,59         |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios   |           |            |                              | 508.912.131,20         |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | <b>Subtotal</b>  |           |            |                              | 1.205.566.500,72       | <b>1.489.660.252,42</b> | <b>376.309.961,17</b>           | <b>376.309.961,17</b> | <b>0,00</b>           |                     |
| 3   | GOYA               | E-261-24  | Ampliación dependencias judiciales 1° etapa - Ejército Argentino N° 550 CUNDOM (1-98-421) - BASE FEBRERO/24 - 365 días - (AF 20%)      | 22/7/2024 | 21/7/2025  | C#2 1,587% AC.2,711% AGO24   |                        |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Obra Basica  |           |            |                              | 78.218.476,20          | 603.985.021,29          | 134.185.662,92                  | 134.185.662,92        | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Adicional  |           |            |                              | 391.092.380,99         |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios 1-2 a may24   |           |            |                              | 422.428.734,52         | 82.038.642,25           | 2.273.290,77                    | 2.273.290,77          | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios 3 a Jul/24  |           |            |                              |                        | 41.186.742,05           | 1.141.284,62                    | 1.141.284,62          | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | <b>Subtotal</b>  |           |            |                              | 891.739.591,71         | <b>727.210.405,59</b>   | <b>137.600.238,31</b>           | <b>137.600.238,31</b> | <b>0,00</b>           |                     |
| 4   | CORRIENTES         | E-1234-24 | Cocheras de vehículos judiciales y vereda municipal - Av. J. R. Vidal N°2080 URBATERRA (1-98-421) BASE MAYO/24 - 90 días - (AF 20%)    | 15/8/2024 | 13/11/2024 | C#2 37,382% AC.48,173% SEP24 |                        |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Obra Basica  |           |            |                              | 29.965.621,28          | 29.965.621,28           | 17.541.356,91                   | 17.541.356,91         | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Adicional  |           |            |                              | 5.993.124,26           |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios   |           |            |                              | 5.993.124,26           |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | <b>Subtotal</b>  |           |            |                              | 41.951.869,80          | <b>29.965.621,28</b>    | <b>17.541.356,91</b>            | <b>17.541.356,91</b>  | <b>0,00</b>           |                     |
| 5   | GOYA               | E-1669-24 | Mantenimiento y Refunc. Juzgado de familia N°2 y cuerpo de psicología forense - Colón N°1073 EMARCO (1-98-421) BASE JULIO/24 - 90 días | 10/9/2024 | 9/12/2024  | C#1 17,54% SEPT24            |                        |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Obra Basica  |           |            |                              | 72.426.136,33          | 72.426.136,33           | 12.700.796,17                   | 12.700.796,17         | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Adicional  |           |            |                              | 14.485.227,27          |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios   |           |            |                              | 11.414.359,09          |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | <b>Subtotal</b>  |           |            |                              | 98.325.722,69          | <b>72.426.136,33</b>    | <b>12.700.796,17</b>            | <b>12.700.796,17</b>  | <b>0,00</b>           |                     |
| 6   | YAPEYU             | E-1681-24 | Construcción juzgado de paz - Av. del Libertador entre Sgto. Cabral y J. E. Maldonado GEC S.A (2-51-421) BASE AGO/24 - 240 días        |           |            |                              |                        |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Obra Basica  |           |            |                              | 112.425.039,48         | 379.096.238,60          |                                 | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Adicional  |           |            |                              | 22.485.007,90          |                         |                                 | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios   |           |            |                              | 5.440.332,46           |                         |                                 | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|   |                    |           | <b>Subtotal</b>  |           |            |                              | 140.350.379,86         | <b>379.096.238,60</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                     |
| 7   | SANTA ROSA         | E-2589-23 | Dep. Judiciales. Ministerio público (1-98-421) BASE NOV/23 En espera de aprobación -   |           |            |                              |                        |                         |                                 |                       |                       |                     |
|   |                    |           | Obra Basica  |           |            |                              | 559.551.456,86         | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  |                       |                     |
|   |                    |           | Adicional  |           |            |                              | 111.910.291,37         | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  |                       |                     |
|   |                    |           | Redeterminación de precios   |           |            |                              | 584.679.157,33         | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  |                       |                     |
|   |                    |           | <b>Subtotal</b>  |           |            |                              | 1.256.140.905,56       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                     |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                                  |                    |           |  |           |            |                              |                        | <b>4.180.595.937,32</b> | <b>3.227.999.051,68</b>         | <b>870.326.076,14</b> | <b>871.549.191,91</b> | <b>4.942.392,25</b> |

\*obs incluye del 2023 \$ 6.165.008,02



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

| REFUNCIONALIZACION Y MANTENIMIENTO EN CURSO (Aprobadas y en proceso de aprobación) |             |             |  |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|--|-------------|-------------|--|-----------|------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 8  | SANTO TOMÉ  | E-2324-2024 | Mantenimiento Juzgado Civil y de Familia - San Martín N°850<br><b>ALTA GRACIA (1-98-331) Con R. de Adj</b>   |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Obra Basica  |           |            |                                  |  | 4.978.892,31          |                       |                      |                      |
|  |             |             | Adicional  |           |            |                                  |  | 995.778,46            |                       |                      |                      |
|  |             |             | Redeterminación de precios   |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | <b>Subtotal</b>  |           |            |                                  |  | <b>5.974.670,77</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |
| 9  | CORRIENTES  | E-2258-24   | Remodelación nueva intendencia y sala de choferes - Carlos Pellegrini N°917<br><b>(1-98-331) con R para llamado a concurso de precios</b>                                    |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Obra Basica  |           |            |                                  |  | 14.044.022,93         |                       |                      |                      |
|  |             |             | Adicional  |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Redeterminación de precios   |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | <b>Subtotal</b>  |           |            |                                  |  | <b>14.044.022,93</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |
| 10   | CORRIENTES  | E-2144-24   | Refuncionalización edificio ofju - Jujuy N°848<br><b>CONSTRUCCIONES Y SERVS. INTEGRALES (1-98-331) BASE SEPT/24 - OS 16/24 - 20 días</b>                                     |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Obra Basica  |           |            |                                  |  | 7.277.510,82          | 7.277.510,82          |                      |                      |
|  |             |             | Adicional  |           |            |                                  |  | 1.455.502,16          |                       |                      |                      |
|  |             |             | Redeterminación de precios   |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | <b>Subtotal</b>  |           |            |                                  |  | <b>8.733.012,98</b>   | <b>7.277.510,82</b>   | <b>0,00</b>          |                      |
| 11   | CORRIENTES  | E-1836-24   | Sobrotecho Casa Lagrasta - Carlos Pellegrini N°804<br><b>LUALZI (1-98-421) BASE AGOSTO/24 - 90 DIAS</b>  |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Obra Basica  |           |            |                                  |  | 32.251.945,71         |                       |                      |                      |
|  |             |             | Adicional  |           |            |                                  |  | 6.450.389,14          |                       |                      |                      |
|  |             |             | Redeterminación de precios   |           |            |                                  |  | 1.151.805,84          |                       |                      |                      |
|  |             |             | <b>Subtotal</b>  |           |            |                                  |  | <b>39.854.140,69</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |
| 12   | CORRIENTES  | E-2022-24   | Impermeabilización losa sobre el 1° subsuelo - sector esquina San Juan y 9 de Julio N° 1099<br><b>CONSTRUCCIONES Y SERVS. INTEGRALES (1-98-331) BASE AGOSTO/24 - 60 DIAS</b> |           |            |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Obra Basica  |           |            |                                  |  | 53.711.955,02         | 53.711.955,02         |                      |                      |
|  |             |             | Adicional  |           |            |                                  |  | 10.742.391,00         |                       |                      |                      |
|  |             |             | Redeterminación de precios   |           |            |                                  |  | 4.028.396,63          |                       |                      |                      |
|  |             |             | <b>Subtotal</b>  |           |            |                                  |  | <b>68.482.742,65</b>  | <b>53.711.955,02</b>  | <b>0,00</b>          |                      |
| 13   | SANTA LUCÍA | E-1679-24   | Construcción de cerco perimetral olimpico - Lavalle N° 1075 - Santa Lucia<br><b>URBATERRA (1-98-421) BASE AGO/24 - 60 días</b>   | 1/10/2024 | 29/11/2024 |                                  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Obra Basica  |           |            |                                  |  | 15.073.060,70         | 15.073.060,70         |                      |                      |
|  |             |             | Adicional  |           |            |                                  |  | 3.014.612,14          |                       |                      |                      |
|  |             |             | Redeterminación de precios   |           |            |                                  |  | 753.653,04            |                       |                      |                      |
|  |             |             | <b>Subtotal</b>  |           |            |                                  |  | <b>18.841.325,88</b>  | <b>15.073.060,70</b>  | <b>0,00</b>          |                      |
| 14   | SANTO TOMÉ  | E-1529/24   | Sobrotecho y obras de mantenimiento - Centro judicial de mediación - H. Irigoyen N° 804<br><b>ALTA GRACIA (1-98-331) BASE JUL/24 - 90 días - (AF 20%)</b>                    | 26/8/2024 | 24/11/2024 | CR2 46,278%<br>AC:52,839% SEP 24 |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Obra Basica  |           |            |                                  |  | 19.375.523,79         | 19.375.523,79         | 12.065.365,90        |                      |
|  |             |             | Adicional  |           |            |                                  |  | 3.875.104,76          |                       | 12.065.365,90        |                      |
|  |             |             | Redeterminación de precios   |           |            |                                  |  | 2.906.328,57          |                       | 0,00                 |                      |
|  |             |             | <b>Subtotal</b>  |           |            |                                  |  | <b>26.156.957,12</b>  | <b>19.375.523,79</b>  | <b>12.065.365,90</b> |                      |
| 15   | GOYA        | E-926/24    | Cambio de cubierta OFIJU<br><b>(LUALZI (1-98-331) BASE MAYO/24 - 90 días - (AF 20%)</b>  | 11/7/2024 | 9/10/2024  | CR3 24,337%<br>AC:34,073% SEP24  |  |                       |                       |                      |                      |
|  |             |             | Obra Basica  |           |            |                                  |  | 56.609.928,65         | 56.609.928,65         | 53.925.746,72        |                      |
|  |             |             | Adicional  |           |            |                                  |  | 12.203.464,47         | 12.121.398,45         | 11.239.919,71        |                      |
|  |             |             | Redeterminación de precios 1 a jul/24  |           |            |                                  |  | 6.198.787,19          | 1.921.724,95          | 0,00                 |                      |
|  |             |             | <b>Subtotal</b>  |           |            |                                  |  | <b>75.012.180,31</b>  | <b>70.653.053,05</b>  | <b>65.165.666,43</b> |                      |
| <b>TOTAL REFUNCIONALIZACION Y MANTENIMIENTO EN CURSO</b>                           |             |             |  |           |            |                                  |  | <b>257.099.053,33</b> | <b>166.091.103,38</b> | <b>77.231.032,33</b> | <b>77.231.032,33</b> |

| OBRAS TERMINADAS |            |           |   |           |            |                              |  |                     |                       |                     |
|------------------|------------|-----------|---|-----------|------------|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 16               | SANTO TOMÉ | E-1261/22 | 3° Etapa - Ampliación Archivo, Biblioteca, Juzg. Gta. y Dep. Tribunal de Juicio - Caa Guazu 432<br><b>EMARCO (1-57-421) BASE AGOSTO/22 - 365 DIAS</b> | 15/1/2022 | 14/11/2023 | CR13 5,879% AC:100%<br>NOV23 |  |                     |                       |                     |
|                  |            |           | Obra Basica   |           |            |                              |  | 64.008.189,27       | 0,00                  | 3.010.522,62        |
|                  |            |           | Adicional N°1 E-199/23 econ-demoras acum al CP7 100%  |           |            |                              |  | 9.105.346,67        | 0,00                  | 538.129,70          |
|                  |            |           | Redeterminación de precios O BASICA 1-9 a jun23   |           |            |                              |  | 30.350.740,83       | 0,00                  | 4.428.825,05        |
|                  |            |           | Redeterminación de precios O BASICA 10-11 a ago23   |           |            |                              |  | 4.135.959,48        | 603.519,21            | 603.519,21          |
|                  |            |           | Redeterminación de precios O BASICA 12-13 a oct23   |           |            |                              |  | 2.098.742,51        | 2.098.742,51          | 2.098.742,51        |
|                  |            |           | Redeterminación de precios ADICIONAL 1-9 a jun23  |           |            |                              |  | 6.988.743,52        | 562.511,77            | 562.511,77          |
|                  |            |           | Redeterminación de precios ADICIONAL 10-12 a sep23  |           |            |                              |  | 1.434.240,91        | 64.763,04             | 64.763,04           |
|                  |            |           | <b>Subtotal</b>   |           |            |                              |  | <b>3.369.537,13</b> | <b>118.121.965,19</b> | <b>3.369.537,13</b> |
| 17               | CORRIENTES | E-1819/23 | Impermeabilización de azotea - edificio Ex Banco - 9 de Julio 1099<br><b>CONSTRUCCIONES Y SERVS. INTEGRALES (1-98-331) BASE JULIO/23 - 60 DIAS</b>    | 9/10/2023 | 7/12/2023  | CR3 17,44% AC:100%<br>DIC23  |  |                     |                       |                     |
|                  |            |           | Obra Basica   |           |            |                              |  | 2.111.309,99        | 12.105.899,33         | 2.111.309,99        |
|                  |            |           | Adicional   |           |            |                              |  | 2.000.016,51        | 2.000.016,51          | 2.000.016,51        |
|                  |            |           | Redeterminación de precios 1-4 a nov23  |           |            |                              |  | 5.759.846,43        | 5.759.846,43          | 5.759.846,43        |
|                  |            |           | <b>Subtotal</b>   |           |            |                              |  | <b>9.871.174,93</b> | <b>19.865.764,27</b>  | <b>9.871.174,93</b> |

\*Obs. Incluye del 2023  
9.717.477,36



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

| Provincia                              | Código     | Descripción  | Inicio     | Fin        | Porcentaje                 | Presupuesto    | Completado     | Presupuesto    | Completado     | Diferencia     |
|--|------------|--|------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GOYA                                   | E-1499/23  | Mantenimiento y Refuncionalización Juzgados de garantías 1, 2 y 3 - Colón N° 691               | 3/10/2023  | 31/12/2023 | C#3 19,77% AC-100% DIC24   | 11.995.293,61  | 75.843.500,52  | 11.995.293,61  | 36.848.292,11  | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 11.995.293,61  | 75.843.500,52  | 11.995.293,61  | 36.848.292,11  | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 19.362.893,42  | 19.362.893,42  | 19.362.893,42  | 19.362.893,42  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 1-3 a sept23  |            |            |                            | 13.551.202,95  | 26.961.701,56  | 5.330.328,40   | 26.961.701,56  | 0,00           |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 44.909.389,58  | 130.388.970,05 | 44.909.389,58  | 91.393.761,64  | 0,00           |
| CORRIENTES                             | E-2644/23  | Mantenimiento núcleo sanitario 4° piso - 9 de Julio 1059                                       | 26/12/2023 | 15/1/2024  | CU 100% ENE24              | 6.671.294,13   | 9.530.420,18   | 6.671.294,13   | 6.671.294,13   | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 6.671.294,13   | 9.530.420,18   | 6.671.294,13   | 6.671.294,13   | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 835.232,24     | 835.232,24     | 835.232,24     | 835.232,24     | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 1 a dic24   |            |            |                            | 3.745.115,79   | 3.745.115,79   | 3.745.115,79   | 3.745.115,79   | 0,00           |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 11.251.642,16  | 14.110.768,21  | 11.251.642,16  | 11.251.642,16  | 0,00           |
| CORRIENTES                             | E-2487/23  | Instalación de agua y cloaca en predio Ex-Onabe- Av. J.R. Vidal 2080                           | 11/12/2023 | 24/1/2024  | CR2 69,29% AC-100% ENE24   | 6.799.726,17   | 8.499.657,71   | 6.799.726,17   | 6.799.726,17   | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 6.799.726,17   | 8.499.657,71   | 6.799.726,17   | 6.799.726,17   | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 257.400,00     | 257.400,00     | 257.400,00     | 257.400,00     | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 1 a dic23   |            |            |                            | 1.374.124,28   | 1.374.124,28   | 1.374.124,28   | 1.374.124,28   | 0,00           |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 8.431.250,45   | 10.131.181,99  | 8.431.250,45   | 8.431.250,45   | 0,00           |
| MONTE CASEROS                          | E- 2062/22 | 2ª Etapa - Construcción J.CCFM, CPO Interdis. forense - Vicente Mendieta Y Carlos Pellegrini   | 1/2/2023   | 31/1/2024  | CF12 20,117% AC-100% ENE24 | 29.721.708,02  | 110.953.997,70 | 29.721.708,02  | 29.721.708,02  | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 29.721.708,02  | 110.953.997,70 | 29.721.708,02  | 29.721.708,02  | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 112.367.226,25 | 93.376.666,75  | 31.266.243,09  | 31.266.243,09  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 1-9 a marzo23   |            |            |                            | 14.957.966,20  | 5.008.525,40   | 5.008.525,40   | 5.008.525,40   | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 10 a abril23  |            |            |                            | 22.094.317,38  | 7.398.061,23   | 7.398.061,23   | 7.398.061,23   | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 11-12 a junio23   |            |            |                            | 9.331.114,41   | 3.124.430,35   | 3.124.430,35   | 3.124.430,35   | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 13 a julio23  |            |            |                            | 32.474.874,31  | 10.873.886,91  | 10.873.886,91  | 10.873.886,91  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 14-15 a sept23  |            |            |                            | 14.798.085,71  | 14.798.085,71  | 14.798.085,71  | 14.798.085,71  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 16 a oct23  |            |            |                            | 39.899.993,56  | 39.899.993,56  | 39.899.993,56  | 39.899.993,56  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 17-18 a dic.23  |            |            |                            |                |                |                |                | 0,00           |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 142.088.934,27 | 347.272.397,57 | 142.088.934,27 | 142.088.934,27 | 0,00           |
| CORRIENTES                             | E-2319/23  | Mantenimiento y re funcionalización Juzgado CyC N° 12 -Ex Banco 9 de Julio N° 1059             | 26/12/2023 | 31/1/2024  | CU 100% ENE24              | 22.354.172,90  | 31.934.532,72  | 22.354.172,90  | 22.354.172,90  | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 22.354.172,90  | 31.934.532,72  | 22.354.172,90  | 22.354.172,90  | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 1.906.297,17   | 1.906.297,17   | 1.906.297,17   | 1.906.297,17   | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 1-2 a dic23   |            |            |                            | 13.175.667,17  | 13.175.667,17  | 13.175.667,17  | 13.175.667,17  | 0,00           |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 37.436.137,24  | 47.016.497,06  | 37.436.137,24  | 37.436.137,24  | 0,00           |
| CORRIENTES                             | E-2199/23  | Reformas y mantenimiento núcleos húmedos y hall técnico del 8° y 9° pisos - 9 de Julio N° 1059 | 26/12/2023 | 31/1/2024  | CU 100% ENE24              | 36.966.057,60  | 52.808.653,72  | 36.966.057,60  | 36.966.057,60  | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 36.966.057,60  | 52.808.653,72  | 36.966.057,60  | 36.966.057,60  | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 1-2 a dic23   |            |            |                            | 27.933.118,94  | 27.933.118,94  | 27.933.118,94  | 27.933.118,94  | 0,00           |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 64.899.176,54  | 80.741.772,66  | 64.899.176,54  | 64.899.176,54  | 0,00           |
| MONTE CASEROS                          | E-2482/23  | MPP (As-Def) Refacción de oficinas judiciales - Vicente Mendieta 555                           | 2/1/2024   | 31/3/2024  | C#3 39,516% AC-100% MAR24  | 23.803.031,17  | 29.753.788,96  | 23.803.031,17  | 23.803.031,17  | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 23.803.031,17  | 29.753.788,96  | 23.803.031,17  | 23.803.031,17  | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 5.950.757,79   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 1-2 a dic23   |            |            |                            | 19.998.756,07  | 16.518.135,19  | 16.518.135,19  | 16.518.135,19  | 0,00           |
| Redeterminación de precios 3-4 a feb24 |            |  |            |            | 3.480.620,88               | 3.480.620,88   | 3.480.620,88   | 3.480.620,88   | 0,00           |                |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 49.752.545,03  | 49.752.545,03  | 43.801.787,24  | 43.801.787,24  | 0,00           |
| CORRIENTES                             | E- 422/24  | Refuncionalización de oficinas en dependencia UDEFO N°1 - Carlos Pellegrini 1050               | 27/3/2024  | 4/4/2024   | CU 100% ABRIL/24           | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            |                |                |                |                | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios   |            |            |                            |                |                |                |                | 0,00           |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 11.781.555,66  | 0,00           |
| CORRIENTES                             | E-222/24   | Reemplazo cielorraso, cerramiento y pintura Asesoría Menores 3- Carlos Pellegrini N°917        | 27/3/2024  | 3/4/2024   | CU 100% MARZO24            | 9.796.740,43   | 9.796.740,43   | 9.796.740,43   | 9.796.740,43   | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 9.796.740,43   | 9.796.740,43   | 9.796.740,43   | 9.796.740,43   | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 1.652.488,67   | 1.652.488,67   | 1.652.488,67   | 1.652.488,67   | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios   |            |            |                            |                |                |                |                | 0,00           |
| Subtotal                               |            |  |            |            |                            | 11.479.229,10  | 11.479.229,10  | 11.479.229,10  | 11.479.229,10  | 0,00           |
| SALADAS                                | E-670/23   | Construcción de edificio judicial - Abraham e Islas Malvinas                                   | 21/8/2023  | 20/5/2024  | CF12 5,70% AC-100% MAY24   | 104.825.351,83 | 201.016.333,12 | 104.825.351,83 | 119.046.893,57 | 0,00           |
|  |            | Obra Básica  |            |            |                            | 104.825.351,83 | 201.016.333,12 | 104.825.351,83 | 119.046.893,57 | 0,00           |
|  |            | Adicional  |            |            |                            | 17.788.622,16  | 17.788.622,16  | 17.788.622,16  | 17.788.622,16  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 1-3 a jun23   |            |            |                            | 236.113.893,03 | 42.810.365,11  | 24.808.607,16  | 34.295.384,29  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 4-5 a ago23   |            |            |                            |                | 48.983.225,25  | 28.385.779,03  | 39.240.461,75  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 6-7 a oct23   |            |            |                            |                | 41.663.387,60  | 41.663.387,60  | 41.663.387,60  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 8-9 a dic23   |            |            |                            |                | 103.035.148,66 | 103.035.148,66 | 103.035.148,66 | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 10-11 a feb24   |            |            |                            |                | 34.422.178,61  | 34.422.178,61  | 34.422.178,61  | 0,00           |
|  |            | Redeterminación de precios 12 a mar24  |            |            |                            |                | 1.965.273,55   | 1.965.273,55   | 1.965.273,55   | 0,00           |
|  |            | Subtotal   |            |            |                            |                |                | 361.727.867,02 | 491.684.535,26 | 356.894.348,80 |

\*Incluye del 2023 \$ 46.484.371,66

\*Incluye del 2023 \$ 34.562.801,62



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

| Item   | Proyecto               | Descripción   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Cuota        | Fecha Reporte     | Valor Inicial                                   | Valor Actual                                   | Valor Final                                    | Valor Ejecutado                                | Saldo  |
|--|------------------------|---|--------------|------------|--------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 28   | CORRIENTES E-723/24    | Refuncionalización de oficinas 1° subsuelo- 9 de Julio N° 1099  | 15/5/2024    | 2/7/2024   | CU 100%      | JUL/24            |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>CALVA (1-98-331) BASE ABRIL/24 - OS/7/24 - 45 DIAS - (AF30%)</b>   |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios 1 a may24  |              |            |              |                   | 49.503.676,83<br>8.935.372,69<br>3.525.229,57   | 49.503.676,83<br>8.935.372,69<br>8.935.372,69  | 49.503.676,83<br>8.935.372,69<br>8.935.372,69  | 49.503.676,83<br>8.935.372,69<br>8.935.372,69  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 61.964.279,09                                   | <b>58.439.049,52</b>                           | <b>58.439.049,52</b>                           | <b>58.439.049,52</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 29   | CORRIENTES E-456/24    | Cambio de cubierta dependencias judiciales ex-pami - Carlos Pellegrini N°1050   | 6/5/2024     | 5/7/2024   | C#3 3.481%   | AC.100%<br>JUL/24 |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>LUALZI (1-98-331) BASE MARZO/24 - OS 6/24 - 60 días - (AF20%)</b>  |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios 1 a may24  |              |            |              |                   | 67.706.408,87<br>29.716.564,98<br>5.000.000,00  | 67.706.408,87<br>29.716.564,98<br>3.421.754,86 | 67.706.408,87<br>29.716.564,98<br>3.421.754,86 | 84.627.146,88<br>29.716.564,98<br>3.421.754,86 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 102.422.973,85                                  | <b>100.844.728,71</b>                          | <b>100.844.728,71</b>                          | <b>117.765.466,72</b>                          | <b>0,00</b>                                  |
| 30   | CORRIENTES E-929/24    | Reemplazo carpintería de aluminio en oficina de secretarías - 9° piso- 9 de Julio N° 1099   | 28/6/2024    | 24/7/2024  | CU 100%      | JUL/24            |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>IRUPE (1-98-331) BASE MAYO/24 - OS 9/24 - 30 días</b>  |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios  |              |            |              |                   | 4.557.585,07                                    | 4.557.585,07                                   | 4.557.585,07                                   | 4.557.585,07                                   | 0,00   |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 4.557.585,07                                    | <b>4.557.585,07</b>                            | <b>4.557.585,07</b>                            | <b>4.557.585,07</b>                            | <b>0,00</b>                                  |
| 31   | CORRIENTES E-1024/24   | Mejora y mantenimiento hall público 2do piso - 9 de JULIO N°1099  | 12/7/2024    | 26/7/2024  | CU 100%      | JUL/24            |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>CONSTRUCCIONES Y SERVS. INTEGRALES (1-98-331) BASE ABR/24 - OS 12/24 - 15 días</b>   |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios  |              |            |              |                   | 17.249.420,85<br>854.659,36                     | 17.249.420,85<br>854.659,36                    | 17.249.420,85<br>854.659,36                    | 17.249.420,85<br>854.659,36                    | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 18.104.080,21                                   | <b>18.104.080,21</b>                           | <b>18.104.080,21</b>                           | <b>18.104.080,21</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 32   | CORRIENTES E-1044/24   | Reparación carpintería horizontal perimetral sector sudeste -9 de Julio N°1099  | 12/6/2024    | 30/7/2024  | CU 100%      | JUL/24            |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>CALVA (1-98-331) BASE MAYO/24 - OS 9/24 - 30 días - (AF30%)</b>  |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios  |              |            |              |                   | 37.462.458,89                                   | 37.462.458,89                                  | 37.462.458,89                                  | 37.462.458,89                                  | 0,00   |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 37.462.458,89                                   | <b>37.462.458,89</b>                           | <b>37.462.458,89</b>                           | <b>37.462.458,89</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 33   | CORRIENTES E-1027/24   | Mejora y mantenimiento escalera de emergencia - 9°, 8° y 7° piso 9 de Julio N° 1099   | 15/7/2024    | 5/8/2024   | CU 100%      | JUL/24            |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>EMARCO (1-98-331) BASE ABRIL/24 - OS 10/24 - 15 días</b>   |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios  |              |            |              |                   | 6.272.925,03<br>738.744,23                      | 6.272.925,03<br>7.011.669,26                   | 6.272.925,03<br>6.272.925,03                   | 6.272.925,03<br>6.272.925,03                   | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 7.011.669,26                                    | <b>6.272.925,03</b>                            | <b>6.272.925,03</b>                            | <b>6.272.925,03</b>                            | <b>0,00</b>                                  |
| 34   | CORRIENTES E-1194/24   | Mejora y mantenimiento hall de servicio y oficina técnica DAM - 6° piso 9 de Julio N°1099   | 15/7/2024    | 5/8/2024   | CU 100%      | JUL/24            |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>EMARCO (1-98-421) BASE MAYO/24 - OS 11/24 - 15 días</b>  |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios  |              |            |              |                   | 12.308.216,80                                   | 12.308.216,80                                  | 12.308.216,80                                  | 12.308.216,80                                  | 0,00   |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 12.308.216,80                                   | <b>12.308.216,80</b>                           | <b>12.308.216,80</b>                           | <b>12.308.216,80</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 35   | MONTE CASEROS E-663/24 | Refacción de edificio judicial Vicente Mendieta N°555   | 7/5/2024     | 05/08/2024 | C#3 18.63%   | AC.100%<br>JUL/24 |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>LUALZI (1-98-331) BASE MARZO/24 - 90 días</b>  |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios 1 a mayo24   |              |            |              |                   | 39.974.958,89<br>7.994.991,78<br>3.130.269,76   | 39.974.958,89<br>5.753.243,28<br>3.130.269,76  | 39.974.958,89<br>5.753.243,28<br>3.130.269,76  | 39.974.958,89<br>5.753.243,28<br>3.130.269,76  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 51.100.220,43                                   | <b>48.858.471,93</b>                           | <b>48.858.471,93</b>                           | <b>48.858.471,93</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 36   | MBURUCUYÁ E-943/23     | Construcción juzgado de paz   | 1/11/2023    | 10/9/2024  | C#10 13.039% | AC.100%<br>AGO/24 |   |  |  |  |  |
|  |                        | <b>NEXO (2-61-421) BASE ABRIL/23 - 240 días</b>   |              |            |              |                   |   |  |  |  |  |
|  |                        | Obra Basica<br>Adicional<br>Redeterminación de precios 1 a 8 a dic23<br>Redeterminación de precios 9 a 10 a feb/24<br>Redeterminación de precios 11 a mar/24<br>Redeterminación de precios 12-13 a jul/24 |              |            |              |                   | 58.344.735,61<br>8.342.497,85<br>160.199.039,87 | 74.212.489,23<br>0,00<br>114.434.941,99        | 58.344.735,61<br>0,00<br>114.434.941,99        | 59.369.991,39<br>0,00<br>114.434.941,99        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Subtotal</b>                                    |                        |   |              |            |              |                   | 226.886.273,33                                  | <b>231.463.956,24</b>                          | <b>216.586.202,62</b>                          | <b>216.511.458,40</b>                          | <b>0,00</b>                                  |
| <b>TOTAL OBRAS TERMINADAS</b>                      |                        |   |              |            |              |                   | <b>1.278.816.196,44</b>                         | <b>1.850.648.654,45</b>                        | <b>1.248.647.882,28</b>                        | <b>1.355.618.526,69</b>                        | <b>0,00</b>                                  |
| <b>TOTAL OBRAS EN CURSO EJECUCION + TERMINADAS</b> |                        |   |              |            |              |                   | <b>5.716.511.187,09</b>                         | <b>5.244.738.809,51</b>                        | <b>2.196.204.990,75</b>                        | <b>2.304.398.750,93</b>                        | <b>4.942.392,25</b>                          |

\*obs incluye del 2023 \$ 1.025.256,75



SAF, Contable 04/11/2024

| PRESUPUESTO 2024                   |  | OBRAS EN EJECUCION (1) | OBRAS TERMINADAS (2) | TOTAL OBRAS (1+2) Ejec.+Term. |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL FACTURADO Y EJECUTADO</b> |  | 947.557.108,47         | 1.248.647.882,28     | 2.196.204.990,75              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                |  | 948.780.224,24         | 1.355.618.526,69     | 2.304.398.750,93              |
| <b>TOTAL DEUDA</b>                 |  | 4.942.392,25           | 0,00                 | 4.942.392,25                  |



# Mesa de Trabajo

## INFORMES





# Mesa de Trabajo

## INFORMES

| DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2024                    |                       |  |  |           |                          |                  |                        |                            |           |            |                     |                              |                      |  |             |  |
|---|-----------------------|--|--|-----------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--|-------------|--|
| INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 4 DE NOVIEMBRE/2024 |                       |  |  |           |                          |                  |                        |                            |           |            |                     |                              |                      |  |             |  |
| N°  | CIUDAD                | OBRA   | EMPRESA                                      | SUP. (m2) | PRESUPUESTO OFICIAL (\$) | OFERTA (\$)      | MONTO DE CONTRATO (\$) | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | INICIO    | FINAL      | ANTICIPO FINANCIERO | CERTIFICADO ELEVADO N° (MES) | AVANCE ACUMULADO (%) | CERTIFICACIÓN ACUMULADA OBRA BÁSICA (\$) | ADICIONALES | OBSERVACIONES  |
| <b>SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA</b>                |                       |  |  |           |                          |                  |                        |                            |           |            |                     |                              |                      |  |             |  |
| 1   | CAPITAL E-1234-24     | COCHERAS DE VEHICULOS JUDICIALES Y VEREDA MUNICIPAL- PREDIO ONABE J. R. VIDAL N° 2080                      | URBATERRA S.A.                               | 800       | \$ 25.129.638,99         | \$ 29.965.621,28 | \$ 29.965.621,28       | 3                          | 15/8/2024 | 13/11/2024 | 20% DEL M.C.        | N° 3 (OCTUBRE)               | 85,00%               | -  | -           | <b>OBRA EN EJECUCION</b> - (Arq. Aignasse - Ing. Bernardéz)<br>Se termino la vereda municipal, se realizo la pintura de señalizacion en el galpon y actualmente en ejecución rampa de acceso vehicular<br><b>Certificación para Octubre 36,80%</b>   |
| 2   | CAPITAL E-1836-24     | SOBRETECHO CASA LAGRAÑA CARLOS PELLEGRINI 894  | LUALZI S.A.                                  |           | \$ 71.867.484,12         | \$ 69.115.261,98 | \$ 69.115.261,98       | 3                          | 1/11/2024 | 30/1/2025  | 20% DEL M.C.        | -                            | -                    | -  | -           | <b>OBRA A INICIARSE 05/11/2024</b> Se esta tramitando el permiso de obra en la Municipalidad de Corrientes - Casco Historico.<br>(Arq. Gonzalez Junior / Ing. Capará).   |
| 2   | CAPITAL E-2144-24     | PROYECTO DE REFUNCIONALIZACION DE OFUJ - JUEZ DE GARANTIA JULIY 848  | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. |           | \$ 7.277.510,82          | \$ 7.277.510,82  | \$ 7.277.510,82        | 1                          | 1/11/2024 | 16/11/2024 | 20% DEL M.C.        | -                            | -                    | -  | -           | <b>OBRA EN EJECUCION</b> Se estan demoliendo tabiques de Durlock, construccion de tabiques nuevos, pintura y acondicionamiento de los dos locales nuevos.<br>(Arq. Maldonado / Arq. Gomez de la Fuente).   |
| 3   | GOYA E-926-2024       | CAMBIO DE CUBIERTA OFUJ EJÉRCITO ARGENTINO N° 536  | LUALZI S.A.                                  | 376       | \$ 54.776.214,21         | \$ 56.609.928,65 | \$ 56.609.928,65       | 3                          | 11/7/2024 | 9/10/2024  | 20% DEL M.C.        | N° 4 (OCTUBRE)               | 100,00%              | -  | N°2         | <b>OBRA FINALIZADA CON RECEPCION PROVISORIA</b> - (Ing. DE CASO - Ing. CAPARA)<br>Presentado el Certificado Final de Obra N°4 - Presentado el Certificado Adicional de obra N°1 \$11.239.919,71 (aislacion acustica en salas de audiencia, habitacion y baño para el policia y rampa para discapacitados) y Adicional de obra N°2 5881.478,74 (Tabique acustico y pasa muros para informatica) |
| 4   | GOYA E-1669-24        | MANTENIMIENTO Y REFUNCIONALIZACION PARA JUZGADO DE FAMILIA N°2 Y CUERPO DE PSICOLOGIA FORENSE COLÓN N°1073 | EMARCO S.A                                   | 177       | \$ 69.563.865,11         | \$ 72.426.136,33 | \$ 72.426.136,33       | 3                          | 10/9/2024 | 9/12/2024  | 20% DEL M.C.        | N° 2 (OCTUBRE)               | 50,20%               | -  | -           | <b>OBRA EN EJECUCION</b> (Ing Sanchez la Fuente / Ing. De Caso)<br>Se estan realizando demoliciones de pisos y revoques, reparacion de fisuras, carpeta hidrofuga y pisos.<br>Certificación para Octubre 41,00%  |
| 5   | SANTA LUCIA E-1679-24 | CERCO PERIMETRAL OLÍMPICO LAVALLE N° 1075  | URBATERRA S.A.                               |           | -                        | \$ 15.073.060,70 | \$ 15.073.060,70       | 2                          | 9/10/2024 | 8/12/2024  | 20% DEL M.C.        | N° 1 (OCTUBRE)               | 70,00%               | -  | -           | <b>OBRA EN EJECUCION</b> Se realizo el acta de replanteo para verificar dimensiones de la parcela, Se construyo el cerco perimetral en un 70 por ciento falta colocar el porton de acceso.<br>(Arq. Gonzalez Junior / Ing. Capará).  |



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

|                           |                                  |   |   |       |                     |                     |                   |    |           |            |                 |                 |        |                   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------|---|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|----|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|---|---|
| 6                         | SANTO TOMÉ<br>E-1525-2024        | SOBRETECHO Y OBRAS DE MANTENIMIENTO<br>CENTRO JUDICIAL DE MEDIACION<br>H. IRIGOYEN N° 804 | ALTA GRACIAS<br>CONSTRUCCIONES<br>S.R.L | 88    | -                   | -                   | \$ 19.375.523,79  | 3  | 26/8/2024 | 24/11/2024 | 20% DEL<br>M.C. | Nº 2 (OCTUBRE)  | 65,00% | -                 | - | <b>OBRA EN EJECUCION - (Ing. De Caso - Ing. Bernardes)</b><br>Realizando mamposterías, cubierta de techo y refacciones interiores<br>(Ing Bernardes / Ing. de Caso).  |
| 7                         | PASO DE LOS<br>LIBRES<br>1389/23 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO JUDICIAL<br>1° ETAPA<br>25 DE MAYO N° 537                        | LUALZI S.A.                             | 2.000 | \$ 175.619.319,48   | \$ 190.103.710,02   | \$ 190.103.710,02 | 18 | 9/10/2023 | 1/4/2025   | 20% DEL<br>M.C. | Nº 13 (OCTUBRE) | 66,00% | \$ 125.468.448,61 | - | <b>OBRA INICIADA EL 09/10/2023</b> Avance Estructura de H° A°. Ejecutando losa de tanques y escaleras, se están levantando mamposterías Retak en el perímetro del edificio segundo y tercer piso. Se están realizando los desagües pluviales y cloacales de planta baja<br>(Ing Bernardes / Ing. CAPARA). |
| <b>MINISTERIO PUBLICO</b> |                                  |   |   |       |                     |                     |                   |    |           |            |                 |                 |        |                   |   |   |
| 8                         | CAPITAL<br>178/24                | DEFENSORIAS CIVILES<br>9 DE JULIO 859   | NORCON S.A.                             | 820   | \$ 1.163.883.937,31 | \$ 1.184.151.387,58 | 1.489.560,252,42  | 20 | 11/7/2024 | 3/3/2026   | 20% DEL<br>M.C. | Nº 4 (OCTUBRE)  | 9,30%  | -                 | - | <b>OBRA EN EJECUCION (Arq. Gomez de la Fuente - Ing. Bernardes - Ing Capará)</b> Se realizaron las Fundaciones, y relleno del Pozo de agua existente, se esta colocando los encofrados para hormigonar la losa del primer piso.<br><b>CERTIFICACION PARA OCTUBRE 2,7%</b>                                 |
| 9                         | GOYA<br>E-261/24                 | MINISTERIO PUBLICO 1° ETAPA<br>EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550                                  | Ing. GERMAN<br>CUNDOM                   | 2.060 | \$ 576.822.351,21   | \$ 603.985.021,29   | \$ 603.985.021,29 | 12 | 22/7/2024 | 21/7/2025  | 20% DEL<br>M.C. | Nº 4 (OCTUBRE)  | 4,90%  | -                 | - | <b>OBRA EN EJECUCION (Ing. ROJAS - Arq. SAADE)</b> SE ESTAN REALIZANDO DESAGUES CLOACALES NUEVOS DESE EL EDIFICIO DEL TOP ADEMÁS SE APROBO EL NUEVO SISTEMA DE FUNDACIONES (PLATEA DE HORMIGON ARMADO) REALIZANDO LOS TRABAJOS PRELIMINARES PARA SU CONSTRUCCION<br><b>CERTIFICACION PARA OCTUBRE 1%</b>  |



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

| DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2024                        |                             |  |                           |            |                                 |                                   |                            |                         |                                |                  |                             |   |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|---|
| INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 4 DE NOVIEMBRE/2024 |                             |  |                           |            |                                 |                                   |                            |                         |                                |                  |                             |   |
| N°  | CIUDAD                      | OBRA   | UBICACIÓN DEL EDIFICIO    | SUP. (m2)  | TIPO DE PROYECTO                | PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (\$) | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | AVANCE DEL PROYECTO (%) | AVANCE ELABORACION PLIEGOS (%) | FECHA DE ENTREGA | TIPO DE CONTRATACION (\$)   | OBSERVACIONES   |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA                           |                             |  |                           |            |                                 |                                   |                            |                         |                                |                  |                             |   |
| 1   | CAPITAL E 2205/23           | REFACCION ESCALERA DE SERVICIO CARACOL DESE 1 SS A 9° 9ISO                                       | 9 DE JULIO 1099           | -          | MANTENIMIENTO                   | -                                 | -                          | 100%                    | 100%                           | -                | -                           | -SE ELEVO A SAF NOTA DE PREFACTIBILIDAD PARA REALIZAR LA OBRA EN FERIA DE ENERO 2025- ARQ. HIDALGO  |
| 2   | CAPITAL                     | OFICINA PARA INTENDENCIA Y CHOFERES - EDIFICIO DE TRIBUNALES                                     | PELEGRINI 917             | -          | REFORMA Y MANTENIMIENTO         | -                                 | 3                          | 100%                    | 100%                           | -                | -                           | SE REALIZO VISITA DE OBRA 01/11/2024 SE PRESENTARON 5 EMPRESAS - ARQ. GONZALEZ JUNIOR   |
| 3   | CAPITAL                     | MASTER PLAN - PROYECTO DE ARCHIVO BIBLIOTECA   | JR VIDAL 2080 EX ONABE    | 13260/1173 | PROYECTO NUEVO                  | -                                 | -                          | 25%                     | -                              | -                | -                           | SE REALIZO LA CONSULTA PARA FACTIBILIDAD EN USO DE SUELO EN LA MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES  |
| 4   | CAPITAL                     | GALPON DE OPERACIONES - PRESENTACION DE PLANOS EN MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA                     | EX ZARPA                  | 135        | PROYECTO NUEVO                  | \$ 67.000.000,00                  | -                          | 100%                    | 100%                           | -                | -                           | PROYECTO Y PLIEGO FINALIZADO  |
| 5   | CAPITAL                     | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA INTENDENCIA - ALCAIDIA   | JUJUY 848                 | 126        | AMPLIACION Y REFACCION          | -                                 | -                          | 50%                     | -                              | -                | -                           | SE SEPARO EL PROYECTO ORIGINAL. AHORA SOLO INTENDENCIA Y ALCAIDIA (REVINCULACION FLIAR EN OTRO LUGAR)- ARQ. MALDONADO   |
| 6   | CAPITAL                     | PROYECTO DE REUBICACION DEL ESPACIO DE REVINCULACION FAMILIAR - DOCUMENTACION TECNICA MUNICIPAL  | JUJUY 848                 | 52         | PROYECTO NUEVO                  | -                                 | -                          | 30%-50%                 | -                              | -                | -                           | SE REALIZA EL PROYECTO DE REUBICACION DEL ESPACIO DE REVINCULACION, DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA FUERA DE NORMATIVA MUNICIPAL. POR OTRA PARTE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA DOCUMENTACION PARA LA REGISTRACION DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN ETAPAS ANTERIORES Y EL PROYECTO ACTUAL - ARQ. MALDONADO |
| 8   | PASO DE LOS LIBRES E1389/23 | NEXO DE MEDIA TENSION OFUJ - JUZGADO DE GARANTIA - TRIBUNAL DE JUICIO- CUERPO INTERDISCIPLINARIO | 25 DE MAYO 537            | 2.000      | OBRA NUEVA                      | -                                 | 18                         | 100%                    | 100%                           | AGOSTO/23        | -                           | APROBADO POR DPEC EL PROYECTO EJECUTIVO DE NEXO DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION TRANSFORMADORA INTERIOR SEGUN FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO 130/23 Exp N° 875-1515/2023 A CARGO ING ESPASANDIN  |
| 9   | SANTA ROSA                  | DEPOSITO DE VEHICULOS SEQUESTRADOS CERCO PERIMETRAL - CASILLA GUARDIA POLICIAL                   | TERRENO DONADO            | -          | OBRA NUEVA                      | -                                 | -                          | -                       | -                              | -                | -                           | NO ESTA CONCLUIDO EL TRAMITE DE DONACION - EL MUNICIPIO ESTA REALIZANDO LA MENSURA DEL TERRENO - A CARGO ARQ. HIDALGO   |
| 10  | BELLA VISTA                 | 4° ETAPA DE OBRA JUZGADO CIVIL - JUZGADO DE FAMILIA  | CORRIENTES Y BUENOS AIRES | 665        | PROYECTO NUEVO                  | \$ 700.000.000,00                 | 15                         | 90%                     | 60%                            | -                | -                           | SE ELAVARON LOS PLANOS A LAS 3 AREAS DE APOYO (ELECTRICIDAD, ESTRUCTURA E INFORMATICA) PROYECTO A CARGO ARQ. GOMEZ DE LA FUENTE - ING ROJAS   |
| 11  | ITUZAINGO                   | DEPENDENCIAS JUDICIALES  | SAN MARTIN Y ENTRE RIOS   | 2.556      | AMPLIACION REFACCION OBRA NUEVA | -                                 | -                          | 30%                     | -                              | -                | -                           | OBRA NUEVA: PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO 2235 M2<br>REFACCION: MINISTERIO PUBLICO 321 M2<br>SERGIO AIGNASSE / ARQ. SUSANA RICAGNO  |
| 13  | PASO DE LOS LIBRES          | PROYECTO DEPENDENCIAS JUDICIALES DE PASO DE LOS LIBRES - 2DA ETAPA                               | 25 DE MAYO 537            | 1.900      | AMPLIACION Y REFACCION          | -                                 | 18                         | 60%                     | -                              | -                | -                           | ANTEPROYECTO CONCLUIDO. REALIZANDO EL RESTO DE LA DOCUMENTACION GRAFICA Y SE COMENZO PLIEGO ESCRITO. GESTIONANDO PRESENTACION DE PLANOS EN LA MUNICIPALIDAD - ARQ. GOMEZ DEVECHHI Y DIEGO GOMEZ DE LA FUENTE  |
| 14  | SANTO TOME                  | DEPENDENCIAS JUDICIALES  | CAA GUAZU 432             | 1.100      | OBRA NUEVA                      | -                                 | -                          | 40%                     | -                              | -                | -                           | ANTEPROYECTO CERRADO Y APROBADO POR LAS DEPENDENCIAS E INICIO DE TRAMITES MUNICIPALES CARGO DE LA ARQ. ANA SAADE. (PLANO DE LOS CONSTRUIDO Y DE LO QUE SE VA A CONSTRUIR). SE PRESENTARON LOS PLANOS PARA PREFACTIBILIDAD DE LA DPEC  |
| 15  | CURUZU CUATIA               | MINISTERIO PUBLICO   | PUEYRRDON 865             | 450        | AMPLIACION Y REFACCION          | \$ 150.000.000,00                 | 4                          | 35%                     | -                              | -                | -                           | PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE ALQUILER DEL INMUEBLE. DEMOLICION DE NUCLEOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE NUCLEOS HUMEDOS NUEVOS. CONSTRUCCION DE OFICINA. INSTALACION ELECTRICA NUEVA. PINTURA INTEGRAL.   |
| 16  | YAPEYU E 1681/24            | JUZGADO DE PAZ   | Av del Libertador         | 180        | PROYECTO NUEVO                  | \$ 379.814.322,57                 | 8                          | 100%                    | 100%                           | -                | LICTACION PRIVADA N°11/2024 | EL 24 DE OCTUBRE SE FIRMO LA RESOLUCION DE LA ADJUDICACION A LA EMPRESA GEC SA  |



# Mesa de Trabajo

## INFORMES

| MINISTERIO PUBLICO |                        |   |   |       |            |                     |    |      |      |          |                       |  |
|--------------------|------------------------|---|---|-------|------------|---------------------|----|------|------|----------|-----------------------|--|
| 17                 | SANTA ROSA<br>E2589/23 | MINISTERIO PUBLICO EXTE E-2589/23                         | BARRIO LLAMARADA                                | -     | OBRA NUEVA | \$ 822.869.789,50   | 12 | 100% | 100% | MARZO/24 | -                     | SE PRESENTO A SAF LA ACTUALIZACION DE PRECIOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2024  |
| 18                 | GDOR VIRASORO          | DEPENDENCIAS JUDICIALES - MINISTERIO PUBLICO              | ARTURO NAVAJAS AL<br>2300                       | 700   | OBRA NUEVA |                     |    | 10%  |      |          |                       | INICIO DE ANTEPROYECTO CON ENTREVISTAS. EL EDIFICIO NUEVO SE VA A REALIZAR POR LA OTRA CALLE ARTURO NAVAJAS - ARQ. ANA SAADE |
| 19                 | MERCEDES<br>PC 33/2024 | UNIDAD FISCAL - UNIDAD DE LA DEFENSA - MINISTERIO TUTELAR | Av REPUBLICA<br>ORIENTAL DEL<br>URUGUAY N° 1796 | 1.685 | OBRA NUEVA | \$ 3.190.728.960,56 | 20 | 100% | 100% | MARZO/24 | LICITACION<br>PUBLICA | SE VOLVIO A ELEVAR A SAF LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL LLAMADO A LICITACION. PRECIO BASICO: SEPTIEMBRE 2024              |