



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Corrientes, 15 de febrero de 2022

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo a fin de llevar a cabo las tareas necesarias en miras a la Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: Los Señores, Ministros del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Juliana Ojeda, Dra. María Belén Hermmann, Andrea González Cabañas, por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza de manera remota, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Puentes, Cdra. María Inés González D´amico, Ing. Santiago Carniel, Lic. Carlos González y de manera remota el Lic. Diego Zorec, Lic. Jose Luis Bustos, Romina Dos Santos y Lic. Valeria Donaiger.

-El Dr. Panseri da inicio a la presente reunión manifestando que los temas se trataran de acuerdo al temario establecido para el día de la fecha, el cual se transcribe a continuación:

- 1) Avance de las obras de las siguientes localidades: Bella Vista, Saladas, San Luis del Palmar. Informes de Direccion de Arquitectura, Administración e Informatica.
- 2) Santa Rosa, Cámara Gesell y predio para depósito.
- 3) Ituzaingo, Ministerio Público y Edificio EBY.
- 4) Nuevos proyectos.
- 5) Ampliación en edificio de Monte Caseros, entrega del edificio alquilado.
- 6) Santo Tome. Garantía
- 7) Mocrete, Juzgado de Paz.
- 8) Paso de los libres. Nuevo edificio en el actual cuerpo forense.
- 9) Esquina re funcionalización del edificio para incluir el juzgado de familia.



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

10) Actos de Inauguración de Santa Rosa Gesell e Ituzaingo Ministerio Público.

11) Curso para policías en Ituzaingo, Virasoro y Santo Tome.

12) Concursos efectuados. Examen de ingreso para el sector penal.

13) Logo de la Ofiju en los vehículos respectivos al lado de los del Poder Judicial.

**-Bella Vista:** Una vez analizado el informe presentado por la Arq. Pérez Bertolini, es decir considerando el avance de obra en un 57 %, el Dr. Panseri menciona que visito la obra en enero, la cual presentaba un avance no mayor al 42 %. Que se estaba trabajando en el primer piso con buen avance, pero en la planta baja, faltaría bastante. No obstante, se pudo ver gran cantidad de pisos a colocar, se manifestó que se compró la totalidad de lo que se necesita, como también los perfiles y losas para el cielorraso, pre marcos y aberturas, tanques de agua y material de granel. Se observó un cartel solicitando obreros y los presentes eran menos que los denunciados en la última visita. Se consulta acerca de la culminación de la obra esperando sea en abril, a lo que la Arq. Indica que a fin de abril estarían termina la obra. Agrega también que la mencionada tiene continuidad permanente en su construcción. El Dr. Panseri informa que en el mes de mayo del corriente año tiene que implementarse el código en esa localidad. La conclusión de la obra está estimada para fin de abril, 30 de abril, para el cableado fin de mayo, la inauguración sería el 1 de junio 2022.

**DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022**

**INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 15/FEB/22**

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
2	BELLA VISTA E-1074-2021	ETAPA 3: OFIJU. Dependencias Judiciales	MACRO CONSTRUCCIONES S.R.L.	1.850	\$ 125.400.190,65	\$ 132.483.001,83	\$ 132.483.001,83	8	10/08/21	SI - 100%	N° 6 (ENE)	57,04%	\$ 75.568.304,24	

**-San Luis del Palmar:** En cuanto a esta localidad el informe arroja un avance de obra del 72%. El Dr. Panseri manifiesta que, la fecha de



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

entrega del edificio construido es el 5 de mayo de 2022, luego de la inauguración deberá convertirse en Civil el actual Juzgado de Paz.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022

INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 15/FEB/22

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
3	S. L. D. PALMAR E-859-2020	JUZGADO DE PAZ	ING. GERMAN A. CUNDOM	180	\$ 17.763.557,36	\$ 19.504.939,14	\$ 19.504.939,14	8	05/07/21	SI - 100%	Nº 07 (ENE)	72,55%	\$ 14.150.833,35	

**-Saladas:** De acuerdo a lo informado por DAMI el avance de obra es de un 34 %, en estas vacaciones avanzaron mucho y continúan en el mismo ritmo de trabajo, la fecha de entrega es el 15 de junio del corriente año, cableado fin de julio del corriente año. El Dr. Panseri visito la obra en enero, la cual no presentaba un avance mayor al 25%, la construcción estaba a la altura del dintel y el encargado manifestó tener los premarcos que estarían por iniciar el techado, solo se observó material de granel y un gran número de obreros.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022

INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 15/FEB/22

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
4	SALADAS E-1392-2021	OFLJU. Dependencias Judiciales	EMARCO S.A.	780	\$ 71.207.271,74	\$ 65.928.528,01	\$ 70.172.658,40	8	15/10/21	SI - 100%	Nº 4 (ENE)	34,44%	\$ 24.167.463,55	

**-Ituzaingó:** El avance de obra del edificio de la Unidad Fiscal es de 67% y se podría inaugurar el día 16 de marzo de 2022. Se da la palabra a la Dra. Pernizza y consulta si es solo virtual, por lo que el Dr. Panseri manifiesta que el concurrirá a la ciudad de Ituzaingó pero que, como en los demás actos, podrán conectarse virtualmente. Por otro lado, en cuanto al edificio de la EBY, informa DAMI que el INVICO continúa abocado a la confección del pliego aguardando la culminación del mismo y que desde esta DAMI están gestionando un presupuesto alternativo de las losas con la Universidad de Ingeniería de Misiones a fin de tener un parámetro de presupuesto, la semana que viene presentaran esos costos al STJ.



Superior Tribunal de Justicia

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022

INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 15/FEB/22

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
5	ITUZAINGO E-1867-2021	UNIDAD FISCAL	NEXO S.A.	18	\$ 4.514.155,82	\$ 4.782.761,40	\$ 4.782.761,40	2	06/12/21	SI - 100%	Nº 2 (ENE)	67,26%	\$ 3.217.052,72	LA "UNIDAD FISCAL" TRABAJÓ TODO ENE/22. ESO DEMORÓ EL FINAL DE OBRA.

CIUDAD	EMPRESA	DETALLE
ITUZAINGÓ	EDIFICIO E.B.Y. OFI.JU. - DEPENDENCIAS JUDICIALES	<p>EN ETAPA DE PROYECTO EN CONJUNTO CON IN.VI.CO.</p> <p>-DEBIDO A LAS FILTRACIONES HIDRÁULICAS DEBE SER VERIFICADA LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.</p> <p>-24-NOV-21: ESTA D.A.M.I. SOLICITÓ PRESUPUESTO AL "DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA".</p> <p>-13-DIC-21: SE RECIBIÓ PRESUPUESTO DE LA "FACULTAD DE INGENIERÍA", CONSTA DE 2 PARTES: -MUESTREO Y ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA: \$585.000. -VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL: \$285.560</p> <p>-13-DIC-21: SE ENVIÓ EL PRESUPUESTO AL IN.VI.CO. A FIN DE CANALIZAR EL PAGO POR ESE ORGANISMO.</p> <p>-15-DIC-21: EL GERENTE DE PROYECTO, ARQ. SERGIO SVIBEL COMUNICA QUE "RESPECTO AL PAGO, ES UNA DECISIÓN QUE EXCEDE A SU GERENCIA." ... ANTE ESTA SITUACIÓN LA "MESA DE TRABAJO" DECIDIÓ ESPERAR LA DESIGNACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL IN.VI.CO.</p> <p>-08-FEB-22: MAIL AL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. SE SOLICITA PRESUPUESTO PARA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL.</p> <p>-10-FEB-22: POR MAIL LA U.N.A.M. SOLICITA PLANOS ESTRUCTURALES PARA ABORDAR LA COTIZACIÓN SOLICITADA.</p> <p>-11-FEB-22: POR MAIL SE RESPONDIÓ QUE ESTA D.A.M.I. NO CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES.</p>

**-Santa Rosa:** El avance en esta localidad es del 30%, de acuerdo a lo informado por DAMI en cuanto a la construcción de Cámara Gessell en esa localidad, la fecha de inauguración sería el 22 de marzo de 2022, considerando el tiempo para el cableado y equipamiento. Solicita el Dr. Panseri, comunicarse con el Intendente Maidana y el Juez de Instrucción a efectos de concretar la donación de una hectárea para construir un depósito de vehículos en el predio cedido. En el mencionado predio solicita el Dr. Panseri realizar la obra en etapas, considerando alambrado y casillas de custodio para la policía del lugar.

-La Directora de Administración informa que los pagos de las obras están al día, siendo ellos los respectivos a los meses de diciembre 2021 y enero 2022.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022

INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 15/FEB/22

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
6	SANTA ROSA E-2202-2021	CONSTRUCCIÓN CAMARA GESELL	NEXO S.A. CONOBRA	30	\$ 4.498.567,52	\$ 5.102.406,59	\$ 5.102.406,59	1	28/01/22	SIN ANTICIPO	-	30,00%	-	SIN CERTIFICADO AÚN PORQUE INICIÓ EL 28/ENE/22.

**-Monte Caseros:** En cuanto a la ampliación del edificio ya inaugurado, la DAMI informa que están terminando de confeccionar la parte eléctrica del proyecto, el mismo incluye el Juzgado Civil y Familia y el Cuerpo Interdisciplinario El edificio alquilado del Juzgado de Garantías se entregó. El Dr. Panseri solicita se inicien las gestiones del edificio de la Dra. López, en cuanto a trámites respecto a la titularidad a efectos de que luego pueda ser ocupado por el Ministerio Publico. La Arq. Pérez Bertolini informa que ya presentó en Secretaria Administrativa el



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

expediente respectivo en el año 2021. El Dr. Panseri solicita se lleve a cabo cuanto antes así se inaugura antes de fin de año.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022

INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 15/FEB/22

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	ANTIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
1	MONTE CASEROS E-189-2021	OFIJU. - Juzgado Civil, Com. y Lab.- Juzgado de Garantías	ARCA S.A.	760	\$ 77.356.822,01	\$ 69.985.006,40	\$ 69.985.006,40	6	22/04/21	SI - 100%	Nº 7 (OCT)	100,00%	\$ 69.985.006,40	ADICIONAL 2: \$2.128.219,43 TRABAJOS TERMINADOS

Informe Dirección General de Administración:

MONTE CASEROS	AV. MENDIETA Y CARLOS PELLEGRINI	2da ETAPA - DEPENDENCIAS JUDICIALES	600	100%	USD	720.000	\$	74.160.000
---------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----	------	-----	---------	----	------------

**-Santo Tome:** La Arq. Pérez Bertolini informa que se está concluyendo la confección del pliego de la obra en esa localidad la que incluirá: dos Juzgados de Garantías, Archivo y Biblioteca. Así también informa que mejoraron las condiciones del lugar actual, trasladaron parte del Ministerio Publico en lugar de Asistentes Sociales

**-Mocoreta:** En cuanto al Juzgado de Paz, el re funcionalización estaría en un 96% de avance, se encuentra en marcha la obra con personal del Poder Judicial. La idea es que en el mes de julio o agosto se transforme en Civil.

14	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE PANELERÍA, DESCARGADORES, BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN DEL INVERSORES.	AVANCES AL 12 DE FEB/22	ITATI	96,00%	MATERIALES Y PANELERÍA COMPRADA POR EL PODER JUDICIAL. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LOS INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y EJECUTADO CON OPERARIOS DEL TALLER DE LA D.A.M.I.
15			MOCORETÁ	96,00%	
16			LIEBIG	82,00%	
17			SAN ROQUE	20,00%	

**La Cruz.** El Dr. Panseri solicita se inicie el proceso licitatorio del proyecto del Juzgado de Paz de La Cruz; ya que posee terreno donado por la Municipalidad y el actual lugar que ocupa es prestado y con condiciones muy precarias.

**-Paso de los Libres:** Dr. Panseri solicita a la DAMI un proyecto para el edificio del Cuerpo Forense que incluya en planta baja y alta que incluya OFIJU, Salas de Audiencias, Cámara Gessell y en la planta alta Cuerpo Forense, Jueces de Garantías, Juicio y Revisión; para liberar el



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

actual edificio de los Juzgado de Garantías a fin de refuncionalizar y ocupar el Ministerio Publico, logrando levantar un alquiler y dar condiciones edilicias aptas a todas las organizaciones mencionadas.

**-Esquina:** El Dr. Panseri informa que llamaran a concurso para Juez de Familia de esa localidad por lo cual se deberá contemplar la refuncionalización del edificio actual.

-En cuanto al tema de los vehículos que están a disposición de las OFIJUS, dispone el Dr. Panseri se agregue el logo de la oficina al del Poder Judicial y propone se haga lo mismo con los vehículos del Ministerio Publico, a lo que la Dra. Pernizza asiente. La DAMI informa que está en marcha lo referente a OFIJU.

-Continúa el Dr. Panseri manifestando que el día de ayer se firmó la resolución pertinente para la compra del edificio que será ocupado en relación a la implementación del nuevo CPPC, el mismo está situado en calle Jujuy N° 848 de esta ciudad Capital. El mismo será para ubicar a la Ofiju, los Jueces de Garantías, de Juico y de Revisión, salas de audiencias, de debates y Cámara Gessell. El día de mañana a las 8 hs. se reunirá con el personal respectivo a fin de articular el desarrollo del mencionado proyecto. La Directora de Administración informa que en cuanto al pago, se realizó la gestión respectiva ante la Tesorería General de la Provincia para entregar el anticipo financiero.

-Informa también el Dr. Panseri que el día 2 de marzo de 2022 se lanzara el Código de Familia en esta Provincia, por lo cual deberá prepararse el acto pertinente.

-En este contexto informa que el día el 3 de marzo de 2022 a las 18hs desde Goya en la sala de debate del Tribunal de Juicio se hará la conmemoración del año de implementación CPPC en la 2da Circunscripción, se invitará presencialmente a los magistrados y demás funcionarios de la 2da. Circunscripción Goya, Esquina y Jueces de Paz cercanos y virtualmente a los de la 3ra, 4ta y 5ta Circunscripción



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Judicial. El programa de la reunión mencionada es 18.00: Palabras del señor Presidente del STJ, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez. Palabras del Señor Ministro del STJ, Dr. Alejandro Chaín. Palabras del Señor Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo. Palabras del Señor Ministro del STJ, Dr. Panseri Eduardo.

18.30: Presentación de Estadísticas del Nuevo Código Procesal Penal - año 2021-.

19.00: Descripción de Obras Edilicias realizadas y por realizarse en función de la implementación de la nueva normativa. Así como también los montos que al 28 de febrero 2022 se llevan gastados en cuanto a equipamiento informático y audio visual, mobiliario, RRHH y obras. Así también la proyección del 2023.

20.00: Lunch Cierre del acto

11,00 hs conferencia de prensa.

-Informe sobre concursos efectuados para el sector penal de responsables y técnicos. Examen de ingreso para el sector penal de la Dra. Fabiana Fritsche de fecha 14/02/2022.

Concurso abierto de oposición, entrevista, informática, títulos y antecedentes, para aprobar una nómina de aspirante para integrar: A) El Cuerpo Técnico Jurídico de Asistentes Especializados de la Oficina Judicial, para los cargos de Prosecretario Asistente de la Ofiju y Prosecretario Asistente de Juez de Garantías, Juez de Juicio, Juez de Revisión y/o Juez de Ejecución y B) El Cuerpo de Técnicos-Profesionales de Ofiju, para los cargos de Técnico Profesional Junior.

El presente concurso se llamó por acuerdo N°6/21 Pto. 15° de fecha 24 de agosto del año 2021; para los cargos Prosecretarios Asistentes de la Ofiju y Prosecretarios Asistentes de Juez de Garantías, Juez de Juicio, Juez de Revisión y/o Juez de Ejecución a fin de integrar el Cuerpo Técnico Jurídico de Asistentes Especializados de las Oficinas Judiciales; y Técnico Profesional Junior para integrar el Cuerpo de



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Técnicos-Profesionales de las Oficinas Judiciales. El concurso se lleva a cabo bajo las condiciones establecidas en el Régimen General de Concursos, aprobado por Acdo. N° 22/09, pto. 14° y modificatorias y de conformidad con lo establecido –en lo pertinente- en el nuevo Régimen Escalonario y Reglamento de Ascenso del Funcionario. La inscripción a dicho concurso se realizó a través de la página web del Poder Judicial desde las 00 horas del día 10 de septiembre al día 24 de septiembre del año 2021- El número de inscriptos para la categoría A) Prosecretarios Asistentes de la Ofiju ascendió a un total de 725; para B) Técnicos Profesionales Junior el número de inscriptos asciende a un total de 404. El día 1 de Octubre del año se dictó la Resolución N°1, donde se estableció que los postulantes deberían remitir declaración jurada que refleje sus antecedentes, a través de un “Formulario de Autoevaluación” (planilla fue aprobada punto 14° del Acuerdo N° 17/2019 (ver Anexo II) ); que al terminar de completarla arroja el puntaje total obtenido por el concursante, según la información académica y laboral declarada en la misma. En caso de constatarse la consignación de puntajes incorrectos y sin respaldo de la documentación pertinente al momento de la fiscalización de cada planilla por el Área de Concurso, corresponde el apercibimiento de quedar excluidos del concurso. Debido al elevado número de inscriptos en dicho concurso, en esta resolución también se estableció que, conforme a las declaraciones juradas remitidas por los postulantes y los puntajes obtenidos por los mismos, se resolvió realizar la primera evaluación a los 100 primeros puntajes de Prosecretarios y 40 mejores de Técnicos, debido al gran número de inscriptos en el. Al momento de elevar las planillas de antecedentes solamente la remitieron 500 Prosecretarios y 252 técnicos, por lo que a aquellos que no enviaron su declaración jurada se los excluyó del concurso, es decir no continuaron con las siguientes etapas. Los exámenes para la categoría de



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Prosecretarios se llevaron a cabo en 4 grupos de a 25 postulantes, debido a la cantidad de máquinas existentes en la sala donde se realizó el examen; en el caso de los Técnicos se realizó en 2 grupos de 20 personas en cada turno. Dentro del Examen de Oposición se incluyó la valoración de conocimientos Informáticos y contenido general especificado en el llamado al concurso. La prueba fue múltiple choice, en forma On Line. Previamente La Dirección General de Informática registró a cada postulante en la Plataforma Virtual, por lo que al momento que estos ingresaron a la sala se les asignó el usuario que le correspondía a cada uno, bajo el cual realizó su examen en el plazo de una hora y media. De los 100 aspirantes a Prosecretarios solo asistieron al examen 72 personas; de los 40 aspirantes a Técnicos asistieron 31. El número de concursantes aprobados en el examen para el cargo Prosecretario fue de 40; del cargo Técnico fue de 25. A la fecha se presentaron 4 recursos, 2 de cada cargo. En fecha 3 de febrero del presente año, estos expedientes fueron remitidos al tribunal corrector, integrado por los doctores relatores: Herrman Belén, Mansilla Casanova Orestes, y Brites Eduardo.

Se fija la próxima reunión para el día lunes 14 de marzo 8 hs. En donde se evaluará el avance del sistema informático Forum Criminis y demás temas. Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Corrientes, 14 de marzo de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo, a fin de llevar a cabo las tareas necesarias en miras a la Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: Los Señores, Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Juliana Ojeda, Dra. María Belén Herrmann, Andrea González Cabañas, por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza y Yeruti Rueda de manera remota, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Puentes, Cdra. María Inés González D'ámico, Ing. Santiago Carniel, Lic. Carlos González y de manera remota el Lic. Diego Zorec, Lic. José Luis Bustos, Romina Dos Santos y Lic. Valeria Donaiger.

-**Bella Vista:** De acuerdo a lo informado por Dirección de Arquitectura, el avance de la obra es de 66%. El Dr. Panseri manifiesta que el 10 de abril 2022 debería terminar la obra siendo esta entregada por DAMI para que el 11 de abril de 2022 ingrese la Dirección de Informática para sus trabajos. **OBRA ATRASADA.** El día viernes 11 de marzo de 2022 a solicitud de la Sra. Intendente Noelia Bassi y vice intendente Sr. Andrés Sánchez de la ciudad de Bella Vista, visitaron la obra junto al arq. Gómez de la Fuente e Ing. Capara. También concurren a la visita la Dra. Jueza de Instrucción Dr. Aguirri y la Sra. Dr. Sanchez Jueza Civil junto con el Fiscal de Instrucción de la localidad, el Dr. Sergio Freitag, la Asesora de Menores, la Dra. Ana María Achitte y el Defensor de Pobres y Ausentes Dr. Alberto Tomas Aguirre. La mencionada visita consistió en recorrer las instalaciones y dar a conocer la obra en detalle. En cuanto al equipamiento de muebles, la Cdora. González D'ámico expresa el que día de mañana 15/03/2022 se enviara el proyecto de Resolución de llamado a Licitación Privada URGENTE (con acortamiento de plazos), de esta manera los muebles estarían



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

para el 25 de abril en Corrientes (por los tiempos de la fábrica). El equipamiento audio visual, está en proceso de compra. Respecto al equipamiento informático, se trasladará el existente en las dependencias judiciales, informa el Ing. Carniel. El Dr. Panseri menciona que la fecha de inauguración del edificio es el 11 de mayo de 2022, miércoles a las 17 hs. La Cdora. González D´amico manifiesta que en cuanto al pago de la obra a la fecha es de \$ 100.553.082,19.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 14/MAR/22															
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO Nº (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
1	BELLA VISTA E-1074-2021	ETAPA 3: OFI.JU. Dependencias Judiciales	MACRO CONSTRUCCIONES S.R.L.	1.850	\$ 125.400.190,65	\$ 132.483.001,83	\$ 132.483.001,83	8	10/08/21	10/04/22	SI - 100%	Nº 7 (FEB)	65,91%	\$ 87.319.546,51	

**-San Luis del Palmar:** Respecto a esta localidad DAMI informa que el avance de la obra es de 93% y que el día de hoy se dirigen a la localidad a hacer el acta constatación de la obra. En cuanto al mobiliario, se encuentra a la espera de la entrega. En relación al área de informática queda pendiente ingresar a la obra a hacer el cableado respectivo y el Ing. Carniel manifiesta que deberían en el día de la fecha pero que no tienen móvil disponible. También informan que se encuentra pendiente la mudanza del vínculo de Telecom y el Dr. Panseri solicita envíen nota para agilizar el trámite. El Dr. Panseri expresa sobre este tema que se debe optimizar el uso de los vehículos utilizándose para viaje de 5 personas por cada rodado, de manera obligatoria cuando en la semana, tengan que ir a la misma localidad distintos técnicos de las dependencias administrativas o de apoyo. Se fija la fecha miércoles 27 de abril de 2022 para la inauguración del edificio, a lo que el Dr. Panseri solicita la participación en la organizaron para el mencionado acto del Área de Prensa, Ceremonial y Protocolo.



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

La Cdora. D'amico informa que el pago a la fecha es de \$ 18.180.348,66.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 14/MAR/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
2	S. L. D. PALMAR E-859-2020	JUZGADO DE PAZ	ING. GERMAN A. CUNDOM	180	\$ 17.763.557,36	\$ 19.504.939,14	\$ 19.504.939,14	8	05/07/21	04/03/22	SI - 100%	Nº 06 (FEB)	93,00%	\$ 18.139.593,40	

**-Saladas:** El avance de obra es del 53%. La arq. Pérez Bertolini manifiesta que la obra se encuentra techada razón por la cual se puede trabajar en mejores condiciones. La Cdora. González D'amico informa que el pago a la fecha de es \$ 38.268.670,43.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 14/MAR/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
3	SALADAS E-1392-2021	OFLJ.U. Dependencias Judiciales	EMARCO S.A.	780	\$ 71.207.271,74	\$ 65.928.528,01	\$ 70.172.658,40	8	15/10/21	15/06/22	SI - 100%	Nº 5 (FEB)	52,73%	\$ 37.002.042,77	

**-Ituzaingo:** DAMI informa que la obra de re funcionalización del Ministerio Publico está terminada. La Dra. Pernizza manifiesta que el Dr. Balbastro Fiscal de la ciudad, está muy conforme con la obra y destaco la labor del personal de arquitectura, el cual se mantuvo trabajando y ellos nunca dejaron sus puestos de trabajo. La labor coordinada y metódica colaboro con este resultado. Se destaca la buena imagen externa lograda en el edificio. En total de 82m2 se amplió a 95m2. Informa la Cdora. Gózales Dámico que el pago a la fecha es \$ 1.703.026,55 considerando que la obra es de 4 millones de pesos. El Dr. Panseri acota que el 16 del corriente mes y año se realizara una "Jornada de Análisis de Implementación de los Códigos Procesales" a las 18:00 hs. en la Unidad Fiscal sito en calle Entre Ríos N° 539 de la Ciudad de Ituzaingó. El objetivo de la jornada es conmemorar la re funcionalización y dar información sobre la marcha de los códigos procesales en vigencia. Los invitados son todos los



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

funcionarios y magistrados tanto del Ministerio Publico como del Poder Judicial de la 5ta. Circunscripción Judicial, así como el intendente y los concejales de la ciudad. El acto consistirá en la proyección de 3 videos institucionales referidos al Código de Familia, estadísticas de las oficinas Judiciales Penales y el plan de obras realizadas en el marco de la implementación de los mencionados Códigos. También se dará a conocer el avance de la obra en el edificio de la EBY. En este sentido la arq Pérez Bertolini informa que el 18 tiene una visita al edificio EBY con el personal de la Universidad de Misiones a fin de que confeccionen un presupuesto referido al estudio del estado de las losas del mismo. El pliego licitatorio estará en 2 semanas aproximadamente, fin del mes de marzo. El área de informática deberá aportar al pliego. El Dr. Panseri solicita que se reúnan con el personal de INVICO para agilizar y dar precisión sobre los tiempos de la obra. En otro sentido informa el Dr. Panseri que el día 17 de marzo a las 17 hs. en el Centro Cultural de esa ciudad se realizara una charla taller para los oficiales y personal designado de las comisarías y de la Unidades Regionales de Santo Tome e Ituzaingó.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 14/MAR/22															
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO Nº (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
4	ITUZAINGO E-1867-2021	UNIDAD FISCAL	NEKO S.A.	18	5 4 514.155,82	5 4.782.761,40	5 4.782.761,40	2	06/12/21	10/02/22	SI - 100%	Nº 3 (FEB)	100,00%	5 4.782.761,40	LA "UNIDAD FISCAL" TRABAJÓ TODO EN FEB/22. ESO DEMORÓ EL FINAL DE OBRA.
		ITUZAINGÓ	EDIFICIO E.B.Y. OFIJJU. - DEPENDENCIAS JUDICIALES						<p>EN ETAPA DE PROYECTO EN CONJUNTO CON IN.VI.CO.</p> <p>-DEBIDO A LAS FILTRACIONES HIDRÁULICAS DEBE SER VERIFICADA LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.</p> <p>-24-NOV-21: ESTA D.A.M.I. SOLICITÓ PRESUPUESTO AL "DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA".</p> <p>-13-DIC-21: SE RECIBIÓ PRESUPUESTO DE LA "FACULTAD DE INGENIERÍA". CONSTA DE 2 PARTES:</p> <p>-MUESTREO Y ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA: \$585.000.</p> <p>-VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL: \$285.560</p> <p>-13-DIC-21: SE ENVIÓ EL PRESUPUESTO AL IN.VI.CO. A FIN DE CANALIZAR EL PAGO POR ESE ORGANISMO.</p> <p>-15-DIC-21: EL GERENTE DE PROYECTO, ARQ. SERGIO SVIBEL COMUNICA QUE "RESPECTO AL PAGO, ES UNA DECISIÓN QUE EXCEDE A SU GERENCIA." ... ANTE ESTA SITUACIÓN LA "MESA DE TRABAJO" DECIDIÓ ESPERAR LA DESIGNACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL IN.VI.CO.</p> <p>-08-FEB-22: MAIL AL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. SE SOLICITA PRESUPUESTO PARA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL.</p> <p>-10-FEB-22: POR MAIL LA U.N.A.M. SOLICITA PLANOS ESTRUCTURALES PARA ABORDAR LA COTIZACIÓN SOLICITADA.</p> <p>-11-FEB-22: POR MAIL SE RESPONDIÓ QUE ESTA D.A.M.I. NO CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES.</p> <p>-18-MAR-22: LA U.N.A.M. VISITARÁ EL EDIFICIO E.B.Y. A FIN DE PRESUPUESTAR EL TRABAJO DE "VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL".</p>						

**-Santa Rosa:** El avance de la obra de construcción de la Cámara Gessell es de un 90% y el pago está acordado al finalizar la misma. Finalización de obra para el 18 de marzo para luego ingresar el personal de Informática con el cableado. El Dr. Panseri manifiesta que



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

la fecha de inauguración dependerá de la fecha en que se firme el convenio con la municipalidad, la que cedería terrenos para formalizar un depósito de vehículos de todo tipo y a partir de allí levantar alambrado, luz y garita para la policía.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 14/MAR/22															
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO Nº (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
5	SANTA ROSA E-2202-2021	CONSTRUCCIÓN CAMARA GESELL	NEVO S.A. CONOBRA	30	\$ 4.498.567,52	\$ 5.102.406,59	\$ 5.102.406,59	1	28/01/22	15/03/22	SIN ANTICIPO	-	90,00%	-	14/MAR: D.G.INFORMÁTICA. 18/MAR: EQUIPO GRABACIÓN.

**-Capital:** Dr. Panseri informa que se realizaron las gestiones para la compra del edificio ubicado en calle Jujuy N°868 el que consta de una planta baja, primer, segundo y tercer piso, donde funcionarían 3 salas de audiencias 1 cámara gessel, la oficina judicial con sus áreas de trabajo, 9 jueces de garantía y 3 de revisión con despachos para los mismos y áreas de trabajo para los asistentes de los jueces. La obra consistirá en la construcción y re funcionalización de núcleos sanitarios de hombre, mujer y discapacitados. El trámite se encuentra actualmente en Secretaria Gral. De la Gobernación para el dictado del decreto pertinente. A esos efectos, arquitectura deberá comenzar a confeccionar el pliego para la re funcionalización y construcción del edificio mencionado. Respecto a la parte de informática, el Ing. Carniel manifiesta ocuparse del tema, expresa que en esa obra existe una oficina de centro de distribución que podría ocuparse con los mismos fines. Así también, el Dr. Panseri manifiesta que deberá realizarse una re funcionalización y reubicación de las oficinas del ex Hotel Bs. As. A efectos de enviar los residuales de los Juzgados de Instrucción en planta alta primer piso y segundo, en la planta baja a mano izquierda se podrán hacer oficinas amplias para el Ministerio Público (actual juzgado de instrucción Nro 2) y del tercer piso bajar a todos los psicólogos y reubicarlos en la planta baja a mano derecha (actual



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

juzgado de instrucción Nro 1). Por ello, solicita a la Dra. Pernizza y Rueda junto con el Lic. Golfarb, se reúnan con el personal de arquitectura para evaluar esta cuestión.

**-Nuevos proyectos:**

**Monte Caseros**, la ampliación respectiva del actual edificio nuevo para la ubicación del Juzgado Civil y Familia y Cuerpo Forense, ya se entregó el proyecto, DAMI a DGA, para dar comienzo al proceso licitatorio

**MOCORETA.** Se entregó proyecto de re funcionalización y se espera la entrega de la llave de las dependencias que ocupaba el registro Civil para iniciar los trabajos

**LA CRUZ.** Se entregó el proyecto para iniciar el proceso licitatorio.

**ESQUINA.** Se solicita se inicie el estudio de la re funcionalización del edificio para la instalación del nuevo Juzgado de Familia ya que el Consejo de la Magistratura se encuentra confeccionando la convocatoria para el concurso del cargo de Juez de Familia, razón por la cual a partir de ese momento se contabilizaran 3 o 4 meses del proceso de selección. **GOYA.**, solicita el Dr. Panseri la elaboración de un proyecto para ubicar a los 3 jueces de garantías, Ofiju y Juzgado de Familia y Menores con las secretarías penal juvenil, considerando la utilización del edificio del actual Juez de Garantías 3. La arquitecta menciona tener un proyecto relacionado el cual se presentará para su estudio durante la primera semana de abril.

**Paso de los Libres**, se definió que se va a llevar adelante un proyecto de construcción nuevo en el edificio el Poder Judicial en calle 25 de mayo 537. Se deberá estudiar y presentar el proyecto.

**SANTO TOME.** Avanza el proceso licitatorio de la segunda etapa.

**-FORUM CRIMNIS:** El Ing. Carniel informa que el 23 y 24 de febrero 2022 concurren dos comisiones a las localidades de Paso de los Libres, Monte Caseros, Mercedes y Curuzu Cuatia, con el fin de



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

informar sobre el programa a los magistrados y personal de Ofiju. Del viaje antes mencionado, surgieron más consideraciones al programa pero no bloqueantes, razón por la cual solo se trabajaron las que hacen al funcionamiento en si del mismo. La Dra. Yeruti Rueda toma la palabra y manifiesta que no se tuvo en cuenta determinadas consideraciones (cambio de status, nombre de algunas funciones) realizadas por el Ministerio Publico y reclama su participación en este proceso de desarrollo del programa Forum Criminis. Así también manifiesta no saber que se trabajó sobre las cuestiones bloqueantes del programa, a lo cual la Dra. Herrmann responde que en el informe de Mesa Chica del día 10/09/2021 se detalló esta cuestión. El Ing. Carniel manifiesta que se prioriza el funcionamiento del programa, dar un corte a la versión y ponerlo a prueba. El Dr. Panseri insiste en que se deben leer las actas y lo allí esta impactado ya que es el objetivo que todo lo plasmado en estas actas sea conocido por todos. Así también, solicita que se reúnan el Ministerio Publico con el personal de informática para llegar a un acuerdo de manera de poder definir la fecha de implementación del programa.

Se fija la próxima reunión para el día lunes 11 de abril de 2022 a las 8 hs. Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Corrientes, 11 de abril de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo, a fin de llevar a cabo las tareas necesarias en miras a la Implementación del Código Procesal Penal y demás Códigos Procesales Civil y de Familia de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Juliana Ojeda, Dra. María Belén Herrmann, Andrea González Cabañas, por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza y Yeruti Rueda de manera remota, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Puentes, Cdra. María Inés González D´amico, Ing. Santiago Carniel, Lic. Carlos González y de manera remota el Lic. Diego Zorec, Lic. José Luis Bustos, Romina Dos Santos y Lic. Valeria Donaiger.

-**Bella Vista:** De acuerdo al informe de la Dirección de Arquitectura, el avance acumulado de la obra es de un 75,20% y la empresa constructora solicitó extensión del plazo al 16 de mayo del corriente año. El Director de Informática, Ing. Carniel, informa que el día de hoy ingresaron al lugar para el cableado, lo cual insumirá tres o cuatro semanas. Se fija como fecha de inauguración del edificio e implementación del CPPC el día miércoles 6 de julio del corriente año. Concluyendo, se espera recibir el edificio en fecha extendida solicitada, 16-05-2022; en el día de la fecha ingresa Informática para el cableado del primer piso; el día 28 de abril de 2022 llega en equipamiento mobiliario completándose la entrega de los muebles a fines de mayo.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 11/ABR/22															
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
1	BELLA VISTA E-1074-2021	ETAPA 3: OFI JU. Dependencias Judiciales	MACRO CONSTRUCCIONES S.R.L.	1.850	\$ 125.400.190,65	\$ 132.483.001,83	\$ 132.483.001,83	8	30/08/21	30/04/22	SI -100%	Nº 8 (MAR)	75,20%	\$ 99.627.217,38	LA EMPRESA SOLICITÓ EXTENSIÓN DE PLAZO AL 16/ MAY/22



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

**-San Luis del Palmar:** En cuanto al edificio del Juzgado de Paz de esta localidad, la DAMI informa que el mismo se encuentra terminado. La Ctdora. González Damico informa al respecto que el equipamiento mobiliario llega el día 14 de abril, por lo que se fija como fecha de inauguración del edificio el día miércoles 27 de abril. A tal fin, se deberá comunicar lo aquí resuelto a la Dirección de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales para la organización del evento. Así también, se estima la fecha del 1 de agosto del 2022 para la transformación del Juzgado de Paz en Civil.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 11/ABR/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
2	S. L. D. PALMAR E-859-2020	JUZGADO DE PAZ	ING. GERMAN A. CUNICOM	180	\$ 17.763.557,36	\$ 19.504.939,14	\$ 19.504.939,14	8	05/07/21	04/03/22	SI - 100%	Nº 09 (MAR)	100,00%	\$ 19.504.939,14	RECEPCIÓN PROVISORIA: 28/MAR/22

**-Saladas:** La DAMI informa que el avance de la obra es de un 65% siendo la fecha de entrega 15 de junio 2022. La Cdora. González Damico informa que el equipamiento mobiliario está en proceso de compra, resolución de orden de compra, se estima que de transcurrir circunstancias normales el proceso, la fecha de entrega de los muebles sería el 12 de mayo. En cuanto a la implementación del CPPC, el Dr. Panseri expresa que al estar terminada las obras en Santa Rosa, Bella Visa y Saladas; es posible el 6 de julio como fecha cierta para implementar el Código.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 11/ABR/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
3	SALADAS E-1392-2021	OF.LJU. Dependencias Judiciales	EMARCO S.A.	780	\$ 71.207.271,74	\$ 65.928.528,01	\$ 70.172.658,40	8	15/10/21	15/06/22	SI - 100%	Nº 6 (MAR)	64,82%	\$ 45.485.917,17	

**-Ituzaingo:** La Arq. Pérez Bertolini informa en cuanto a EBY que solicitaron en varias oportunidades reunirse con el equipo a cargo de la obra en cuestión sin obtener respuesta favorable (18 y 22 de marzo de 2022). Todo ello con el fin de conocer el grado de avance del proyecto y de elaboración del pliego. En otro sentido, la Universidad de Misiones, UNAM, el día 7 de abril del 2022, comunico por nota que



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

tiene demoras por la falta de cotización de trabajos tercerizados ya que no cuenta con el equipo específico. También mencionan trabajos anteriores de características similares y que entregaran la semana que viene el presupuesto acordado. Cabe recordar que el presupuesto que se encuentra confeccionado es el de la UNNE, "DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA". El mencionado es debido a las filtraciones hidráulicas, por lo cual se debe verificar la estructura de hormigón armado. El viernes 18 de marzo de 2022 se hicieron presentes en la obra dos Ingenieros de la UNAM. Si el INVICO se encuentra trabajando en el exterior del edificio, pintando y quitando el óxido. El Dr. Panseri manifiesta que trato de comunicarse con el interventor, sin respuesta a la fecha.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022		
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 11/ABR/22		
ITUZAINGÓ	EDIFICIO E.B.Y. OF.IJU. - DEPENDENCIAS JUDICIALES	<p>EN ETAPA DE PROYECTO EN CONJUNTO CON IN.VI.CO.</p> <p>DEBIDO A LAS FILTRACIONES HIDRÁULICAS DEBE SER VERIFICADA LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.</p> <p>-24-NOV-21: ESTA D.A.M.I. SOLICITÓ PRESUPUESTO AL "DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA".</p> <p>-13-DIC-21: SE RECIBIÓ PRESUPUESTO DE LA "FACULTAD DE INGENIERÍA", CONSTA DE 2 PARTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-MUESTREO Y ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA: \$585.000.</li> <li>-VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL: \$285.560</li> </ul> <p>-13-DIC-21: SE ENVIO EL PRESUPUESTO AL IN.VI.CO. A FIN DE CANALIZAR EL PAGO POR ESE ORGANISMO.</p> <p>-15-DIC-21: EL GERENTE DE PROYECTO, ARQ. SERGIO SVIBEL, COMUNICA QUE "RESPECTO AL PAGO, ES UNA DECISIÓN QUE EXCEDE A SU GERENCIA" ... ANTE ESTA SITUACIÓN LA "MESA DE TRABAJO" DECIDIÓ ESPERAR LA DESIGNACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL IN.VI.CO.</p> <p>-08-FEB-22: MAIL AL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. SE SOLICITA PRESUPUESTO PARA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL.</p> <p>-10-FEB-22: POR MAIL LA U.N.A.M. SOLICITA PLANOS ESTRUCTURALES PARA ABORDAR LA COTIZACIÓN SOLICITADA.</p> <p>-11-FEB-22: POR MAIL SE RESPONDIÓ QUE ESTA D.A.M.I. NO CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES.</p> <p>-18-MAR-22: D.A.M.I. SOLICITA AL IN.VI.CO. EL GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO. D2BEL ARQ. SVIBEL DEL IN.VI.CO. RESPONDE CON LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA REUNIÓN.</p> <p>-18-MAR-22: LA U.N.A.M. VISITARÁ EL EDIFICIO E.B.Y. A FIN DE PRESUPUESTAR EL TRABAJO DE "VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL".</p> <p>-22-MAR-22: A LO SOLICITADO POR EL ARQ. SVIBEL, LA D.A.M.I. PROPONE LA REUNIÓN PARA EL DÍA 23/MAR/22. HASTA LA FECHA NO HUBO RESPUESTA POR PARTE DEL IN.VI.CO.</p> <p>-07-ABR-22: LA U.N.A.M. ENVIO NOTA EXPRESANDO TIENE DEMORAS POR FALTA DE COTIZACIÓN DE TRABAJOS QUE TERCERIZA PORQUE NO CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO. MENCIONA ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES. EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA PROMETEN EL PRESUPUESTO PARA ESTA SEMANA.</p>

**-Santa Rosa:** El Dr. Panseri informa que el día 12 de abril del corriente año se llevara a cabo la inauguración formal de la Cámara Gessell en la localidad de Santa Rosa. En ese sentido, el acto consistirá en una JORNADA DE ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CÓDIGOS PROCESALES. El Objetivo será realizar un análisis de los proyectos de refuncionalización, re-adecuación, recuperación de espacios y obras nuevas para la implementación de las normativas procesales e informar la estadística del nuevo Código Procesal Penal año 2021. Se dará comienzo a las 17,00 horas con la Presentación de



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

video institucional del Código Procesal de Familia de la Provincia de Corrientes. Luego, la Presentación de Estadísticas del Nuevo Código Procesal Penal año 2021, seguidamente se dará conocimiento de la descripción de Obras Edilicias realizadas y por realizarse en función de la implementación de la nueva normativa. Y para finalizar se suscribirá el “CONVENIO MARCO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES y LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA (Dpto. Concepción-Corrientes) con el Sr. Intendente de la localidad, Pedro José Maidana. Los asistentes serán magistrados y funcionarios de las ciudades de Santa Rosa, Concepción, Saladas, Caa Cati, Loreto, Murucuyá y San Miguel; autoridades policiales y municipales respectivas con un cupo de 60 personas.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCION - 11/ABR/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACION ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
4	SANTA ROSA E-2200-2021	CONSTRUCCION CAMARA GESELL	NEXO S.A. CONOBRA	30	\$ 4.498.567,52	\$ 5.102.406,59	\$ 5.102.406,59	1	28/01/22	15/03/22	SIN ANTICIPO	N° 1 (MAR)	100,00%	\$ 5.102.406,59	14/MAR: INFORMÁTICA. 18/MAR: EQUIPO GRABACION.

**-Capital:** El Dr. Panseri informa que se firmó la escritura del edificio ubicado en calle Jujuy N° 848 y se entregó la primera cuota por la compra del mismo por un total de primera cuota de \$ 223.000.000, restando una segunda y tercera hasta completar \$ 423.000.000, actualizadas las cuotas por el índice de la construcción. El día jueves pasado, 7/04/2022, se realizó una reunión a fin de establecer un cronograma de tareas referente a ese edificio, el cual se transcribe a continuación: 1°,2°Y3° PISOS-PROYECTO, LICITACION, ADJUDICACION Y OBRA: miércoles. 12de Abril: Enviar invitaciones a las distintas empresas que han trabajado con el Poder Judicial, lunes 18de Abril: Entregar documentación técnica a las empresas interesadas y visita de obra para presupuestar, lunes 25 de Abril: Presentación de presupuesto, Viernes 06 de Mayo: Inicio de obra. Plazo de obra: 2 meses, Miércoles 06 de julio final de obra.



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

PLANTA BAJA-PROYECTO, LICITACION, ADJUDICACION Y OBRA: Viernes 22de Abril: Enviar invitaciones, Viernes 29 de Abril: Entregar Lunes 5 de Mayo la documentación técnica a las empresas interesadas para presupuestar y visita de obra, Lunes 09 de Mayo: Presentación de presupuestos, Lunes 16 de Mayo: Inicio de obra. Plazo de obra; 80 días, 6 de Agosto: Final de Obra.

Continúa informando que, las empresas deberán tener en cuenta tres premisas: 1) agilidad de la ejecución, 2) costo y 3) calidad técnica.

A su vez se debe comenzar la construcción de Unidad Atención a la Victima.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCION - 11/ABR/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (S)	OFERTA (S)	MONTO DE CONTRATO (S)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACION ACUMULADA (S)	OBSERVACIONES
7	CAPITAL E-140-2022	CONSTRUCCION UNIDAD DE ATENCION A LA VICTIMA (UN. A.VICT)	LUALZI S.A.	118	\$ 15.556.246,50	\$ 14.821.259,10		6					0,00%	\$ 0,00	ESPERANDO CONTRATACION
8	CAPITAL E- -2022	OBRA JUJUY N° 848		916									0,00%	\$ 0,00	CONFECCION DEL PROYECTO Y DE TRABAJOS A REALIZAR

-Nuevos Proyectos:

-Santo Tome: DAMI informa que se encuentra presentada en la DGA el proyecto de la 3er. Etapa del edificio en esa localidad, el mismo corresponde a Juez de Garantías, Biblioteca y Archivo.

-La Cruz: En este sentido se informa que el proyecto de pliego del edificio está presentado en DGA con proyecto de resolución. Así también, el Dr. Panseri expresa que se confeccionara el proyecto de ley de transformación de Juzgado de Paz en Civil, junto con el de General Paz y San Cosme.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCION - 11/ABR/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (S)	OFERTA (S)	MONTO DE CONTRATO (S)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACION ACUMULADA (S)	OBSERVACIONES
6	LA CRUZ E-508-2022	JUZGADO DE PAZ		198	\$ 28.868.529,12			8					0,00%	\$ 0,00	EN PROCESO LICITATORIO

-Mocoreta: El Dr. Panseri manifiesta que el día mañana martes 12 de abril de 2022, se propondrá en el acuerdo de Ministros del STJ, la aceptación del comodato de una extensión del edificio que actualmente ocupa el Juzgado de Paz de esa localidad, a fin de intervenir con



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

arreglos menores a fin de que se opere la transformación de Juzgado de Paz en Juzgado Civil.

**-Monte Caseros:** DAMI informa que el proyecto de pliego para la licitación será presentado el lunes que viene 18 de abril del corriente año a DGA. Para la segunda etapa que incluye Cuerpo Forense y Juzgado Civil y de Familia

**-Esquina:** Se continuarán con el estudio del proyecto de sala de oralidad y ubicación del futuro Juzgado de Familia.

**-Paso de los Libres:** Se debe continuar con el análisis y estudio del proyecto en el predio del Poder Judicial que se encuentra libre, con los siguientes parámetros en Planta Baja OFIJU, sala de audiencia y Cámara Gessell, jueces penales con sus despachos y áreas de trabajo para sus asistentes del nuevo del código.

**-Goya:** Análisis y estudio de ampliación del DATACENTER. Estando en evolución la licitación del mencionado proyecto.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 11/ABR/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
5	GOYA E-507-2022	EJERCITO ARGENTINO Nº 550 AMPLIACIÓN PARA INFORMÁTICA		150	\$ 8.670.432,21			5					0,00%	\$ 0,00	EN PROCESO LICITATORIO

**-Forum Criminis:** El Ing. Carniel realiza una presentación sobre el estado del sistema con el esquema de tareas a seguir con las fechas respectivas, el cual se adjunta a continuación:




Superior Tribunal de Justicia

Corrientes


Plan de Implementación

Forum - Criminis



Plan General

Forum - Criminis





Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Release 3

Planificación Crimínis 2022


Sprint

9 - 20 May	23 May - 3 Jun	6 - 17 Jun	21 Jun - 7 Jul	25 Jul- 5 Ago	8 - 19 Ago	22 Ago - 2 Sept
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Otras Notificaciones</li> <li>-Detenciones</li> <li>-Reportes Estadísticos</li> <li>-Bugs</li> <li>-Tickets R2 pendientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Otras Notificaciones</li> <li>-Redireccionar Solicitud</li> <li>-Acta de Audiencia</li> <li>-Reportes Estadísticos</li> <li>-Solicitud en otros legajos</li> <li>-Dato carátula en Ofiju</li> <li>-Tickets R2 pendientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Otras Notificaciones</li> <li>-Vencimientos</li> <li>-Acta de Audiencia</li> <li>-Reportes Estadísticos</li> <li>-Solicitud en otros legajos</li> <li>-Feria</li> <li>-Tickets R2 pendientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reportes Estadísticos</li> <li>-Vencimientos</li> <li>-Feria</li> <li>-Hist. Funcionarios</li> <li>-Bloqueo generar legajo pdf</li> <li>-Hist. Calificación legal</li> <li>-Domicilio agregar referencia</li> <li>-Tickets R2 pendientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reportes Estadísticos</li> <li>-Vencimientos</li> <li>-Whatsapp</li> <li>-Bloqueo generar legajo pdf</li> <li>-Agenda Compartida</li> <li>-Búsquedas Avanzadas Combinadas</li> <li>-Subrogancia en Mtrio Pub</li> <li>-Tickets R2 pendientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Whatsapp</li> <li>-Bloqueo generar legajo pdf</li> <li>-Agenda Compartida</li> <li>-Búsquedas Avanzadas Combinadas</li> <li>-Subrogancia en Mtrio Pub</li> <li>-Tickets R2 pendientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Firma Digital</li> <li>-Bloqueo generar legajo pdf</li> <li>-Agenda Compartida</li> <li>-Búsquedas Avanzadas Combinadas</li> <li>-Panel Auditoría</li> <li>-Cámara Gesell</li> </ul>
5 - 18 Sept	19 - 30 Sept	3 - 14 Oct	17 - 28 Oct	31 Oct - 11 Nov	17 - 28 Oct	14 - 25 Nov
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Firma Digital</li> <li>-Panel Auditoría</li> <li>-Cámara Gesell</li> <li>-Jurisprudencia básica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Firma Digital</li> <li>-Panel Auditoría</li> <li>-Workflow</li> <li>-Legajo Reservado</li> <li>-Linv pasa a Ofiju (art366)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Firma Digital</li> <li>-Panel Auditoría</li> <li>-Workflow</li> <li>-Legajo Reservado</li> <li>-Medidas Cautelares</li> <li>-Asociar Persona Identificada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Firma Digital</li> <li>-Panel Auditoría</li> <li>-Workflow</li> <li>-ELK</li> <li>-Sorteo de Jueces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Firma Digital</li> <li>-Panel Auditoría</li> <li>-Workflow</li> <li>-ELK</li> <li>-Sorteo de Jueces</li> <li>-Ejecución de Codena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Firma Digital</li> <li>-Panel Auditoría</li> <li>-Workflow</li> <li>-ELK</li> <li>-Ejecución de Codena</li> <li>-Personas Fiares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vencimientos</li> <li>-Firma Digital</li> <li>-Panel Auditoría</li> <li>-Workflow</li> <li>-ELK</li> <li>-Ejecución de Codena</li> <li>-Personas Fiares</li> <li>-Desacumular</li> </ul>



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes



Abril 2022 Forum - Criminis

## Validación Etapa 2 Registro de casos reales

**Objetivo General**

- Asegurar que se contemplan todas las funcionalidades fundamentales e identificar situaciones bloqueantes que requieran adaptaciones al sistema.

**Objetivos específicos**

- Registro en paralelo de todos los casos que se presenten a diario
- Registro de otros casos testigo que deben validarse
- Capacitar a delegados de DGI de cada localidad para acompañar en el registro de causas en las siguientes semanas.



Semanas Libres-Caseros  
Semanas Curuzú-Mercedes



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Abril 2022

Validación Etapa 2  
**Registro de casos reales**

Semana1 Libres-Caseros  
Semana2 Curuzú-Mercedes

Caso de los Libres Monte Caseros		LUNES 4	MARTES 5	MIÉRCOLES 6	JUEVES 7	VIERNES 8
8 am			FISCALIA	OFIJU	OFIJU	
10 am	FISCALIA			OFIJU	REGRESO	
17 pm	OFIJU		OFIJU	OFIJU		

Mercedes Curuzú Cuatíá		LUNES 11	MARTES 12	MIÉRCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15
8 am			Curuzú Cuatíá OFIJU/FISCALIA	Mercedes OFIJU/FISCALIA		
10 am	Curuzú Cuatíá OFIJU/FISCALIA					
Vespertino	OFIJU		Mercedes OFIJU/FISCALIA	REGRESO		

Se fija la próxima reunión para el día lunes 09 de mayo de 2022 a las 8 hs. Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Corrientes, 09 de mayo de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo, a fin de llevar a cabo las tareas necesarias en miras a la Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: Los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dr. Alejandro Chain, y Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Juliana Ojeda, Dra. María Belén Herrmann, Andrea González Cabaña, por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza y Yeruti Rueda de manera remota, Arq. Natalia Carranza, Arq. Puentes, Cdra. María Inés González D'ámico, Ing. Santiago Carniel, Lic. Carlos González y de manera remota el Lic. Diego Zorec, Lic. Vanesa Avalos, Lic. José Luis Bustos, Romina Dos Santos y Lic. Valeria Donayger.

-**Bella Vista:** El Dr. Panseri solicita informe sobre la obra, el personal presente de la Dirección de Arquitectura responde que la obra tiene un avance del 89,10%, con ampliación del plazo establecido para la finalización. Estiman que el 16/5 llegara al 97% con los detalles. La Dirección de Informática informa que están instalados los puestos de trabajo, el cableado de la fibra óptica está conectado a la red de la provincia, el sistema de vigilancia también instalado. Solo quedarían las salas de audiencias, lo cual está programado el trabajo para esta semana. El Dr. Panseri informa que las designaciones para la ofiju y las capacitaciones al personal de la esta localidad se iniciaría el 17 del corriente mes y año con el de área RRHH. La mencionada capacitación será junto con la localidad de Santa Rosa y Saladas. Luego de concluida la capacitación, pondremos la fecha de inauguración y luego la implementación para Sta. Rosa, quedando Saladas a la espera de la finalización de la obra. Los Jueces de Garantías seguirán con los expedientes residuales intentando concluir con la mayor cantidad



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

posible, así se trasladan sin tanta documentación. Ahora bien, Fiscalía, Asesoría y Defensoría deberán trasladarse con todo su equipamiento. La Dra. Pernizza agrega que estarán muy contentos con el traslado, en otro sentido manifiesta que tienen organizada la capacitación en junio, por lo se coordinará con la Dra. Gonzalez Cabaña la puesta en marcha de la misma. El Dr. Panseri manifiesta que en 10 días tendríamos instalada la Cámara Gessell y salas de audiencias, por lo cual solicita se coordinen las capacitaciones en el mes de junio, 20 a 24, para que el 1 de julio podríamos estar todos capacitados y con edificio terminado. Por lo que propone la fecha de inauguración el 6 de julio y el 7 de julio la implementación del nuevo código procesal penal. La Contadora González Damico manifiesta que se está al día con los pagos, faltando solo un certificado, más los adicionales. El Director de Informática, Ing. Carniel, informa que el día de hoy ingresaron al lugar para el cableado, lo cual insumirá tres o cuatro semanas. Se fija como fecha de inauguración del edificio e implementación del CPPC el día miércoles 6 de julio del corriente año. Concluyendo, se entrega el edificio en fecha extendida solicitada, 16-05-2022, hoy ingresa Informática para el cableado del primer piso, el día 28 de mayo de 2022 llega el equipamiento mobiliario completándose el mencionado a fines de mayo.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022														
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 09/MAY/22														
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO Nº (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)
4	BELLA VISTA E-1074-2021	ETAPA 3: OFI.JU. Dependencias Judiciales	MACRO CONSTRUCCIONES S.A.	1.850	\$ 125.400.190,65	\$ 132.483.001,83	\$ 132.483.001,83	8	10/08/21	16/05/22	51 - 100%	Nº 9 (ABR)	89,10%	\$ 118.042.354,63

**-Saladas:** De acuerdo al informe de la Dirección de Arquitectura, el avance acumulado de la obra es de un 76%. De acuerdo a lo informado por la Contadora González D'amico el pago efectuado es de 64,82%, los muebles están adquiridos y algunos en camino, se estima que a mitad de junio este el mobiliario completo. El referente de informática solicita



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

que, para el momento oportuno, requieran el permiso municipal respectivo para el extendido de la fibra óptica. Se informa que para ello deberán hacer el expediente municipal pertinente para luego hablar con el Intendente.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022														
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 09/MAY/22														
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)
3	SALADAS E-1392-2021	OFLIJU. Dependencias Judiciales	EMARCO S.A.	780	\$ 71.207.271,74	\$ 65.928.528,01	\$ 70.172.658,40	8	15/10/21	15/06/22	SI - 100%	Nº 7 (ABR)	76,20%	\$ 53.471.565,70

**-San Luis del Palmar:** El Dr. Panseri informa que el acto de inauguración del Juzgado de Paz de esa localidad se llevó a cabo el día viernes 29 de abril de 2022 a las 11hs. Con gran concurrencia de asistentes, Ministros del STJ, Diputados, Ministros del Poder Ejecutivo, Intendente, Concejales y personal del Juzgado. El desarrollo del mismo fue de acuerdo a lo estipulado.

**-Ituzaingó:** En cuanto a esta localidad el Dr. Panseri informa que su recomendación fue dar trámite a lo presupuestado con la Universidad del Nordeste en cuanto al estudio previo que deben realizar de las losas por si poseen filtraciones en el edificio EBY. El Expediente está a estudio del Dr. Niz, por lo que se solicita al Dr. Casaro siga el tramite respectivo. Respecto al personal de INVICO, seguimos sin respuestas, tanto el equipo de Arquitectura que está abocado al proyecto como el Dr. Panseri. Solo hay información extra oficial del trabajo que están realizando en el inmueble.

ITUZAINGÓ	EDIFICIO E.B.Y. OFI.JU. - DEPENDENCIAS JUDICIALES	<p>EN ETAPA DE PROYECTO EN CONJUNTO CON IN.VI.CO.</p> <p>-DEBIDO A LAS FILTRACIONES HIDRÁULICAS DEBE SER VERIFICADA LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.</p> <p>-24-NOV-21: ESTA D.A.M.I. SOLICITÓ PRESUPUESTO AL "DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA".</p> <p>-13-DIC-21: SE RECIBIÓ PRESUPUESTO DE LA "FACULTAD DE INGENIERÍA". CONSTA DE 2 PARTES:</p> <p>-MUESTREO Y ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA: \$585.000.</p> <p>-VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL: \$285.560</p> <p>-13-DIC-21: SE ENVIÓ EL PRESUPUESTO AL IN.VI.CO. A FIN DE CANALIZAR EL PAGO POR ESE ORGANISMO.</p> <p>-15-DIC-21: EL GERENTE DE PROYECTO, ARQ. SERGIO SVIBEL COMUNICA QUE "RESPECTO AL PAGO, ES UNA DECISIÓN QUE EXCEDE A SU GERENCIA." ... ANTE ESTA SITUACIÓN LA "MESA DE TRABAJO" DECIDIÓ ESPERAR LA DESIGNACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL IN.VI.CO.</p> <p>-08-FEB-22: MAIL AL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. SE SOLICITA PRESUPUESTO PARA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL.</p> <p>-10-FEB-22: POR MAIL LA U.N.A.M. SOLICITA PLANOS ESTRUCTURALES PARA ABORDAR LA COTIZACIÓN SOLICITADA.</p> <p>-11-FEB-22: POR MAIL SE RESPONDIÓ QUE ESTA D.A.M.I. NO CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES.</p> <p>-18-MAR-22: D.A.M.I. SOLICITA AL IN.VI.CO. EL GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO. EL ARQ. SVIBEL DEL IN.VI.CO. RESPONDE CON LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA REUNIÓN.</p> <p>-18-MAR-22: LA U.N.A.M. VISITÓ EL EDIFICIO E.B.Y. A FIN DE PRESUPUESTAR EL TRABAJO DE "VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL".</p> <p>-22-MAR-22: A LO SOLICITADO POR EL ARQ. SVIBEL, LA D.A.M.I. PROPONE LA REUNIÓN PARA EL DÍA 23/MAR/22. HASTA LA FECHA NO HUBO RESPUESTA POR PARTE DEL IN.VI.CO.</p> <p>07-ABR-22: LA U.N.A.M. ENVIÓ NOTA EXPRESANDO TIENE DEMORAS POR FALTA DE COTIZACIÓN DE TRABAJOS QUE TERCERIZA PORQUE NO CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO. MENCIONA ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES. EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA PROMETEN EL PRESUPUESTO PARA ESTA SEMANA.</p> <p>28-ABR-22: D.A.M.I. ELEVÓ A PRESIDENCIA LOS PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL. E-912-2022</p> <p>09-MAY-22: PASA A ESTUDIO DEL SR. MINISTRO DR. FERNANDO NIZ.</p>
-----------	---	--



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

**-Capital:** Se informa que el día de hoy se firma el contrato de construcción de la primera etapa en los pisos primero, segundo y tercero del inmueble ubicado en calle Jujuy N° 848 y se recibirán las ofertas de la segunda parte PB, razón por la cual el trámite y gestión del mencionado edificio se encuentra encaminado. Lun. 16/MAY.: Inicio de obra. Plazo de obra; 3 meses, Mar.16 de AGO: Final de Obra. Continúa informando que, las empresas deberán tener en cuenta tres premisas: agilidad de la ejecución, costo y calidad técnica.

**-Obra Nueva:** Unidad de Atención la Víctima se encuentra en construcción desde el 2 de mayo siendo 6 meses el termino para finalizar, 28 de octubre del 2022.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 09/MAY/22															
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
5	CAPITAL E-140-2022	OBRA NUEVA. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA (UN.A.VI.)	LUALZI S.A.	118	\$ 15.556.246,50	\$ 14.821.259,10	\$ 15.353.050,37	6	02/05/22	28/10/22	20% DEL M.C.		4,00%		21/04/22: FIRMÓ CONTRATO. 02/05/22: ACTA DE INICIO.
8	CAPITAL E-904-2022	JUJUY N° 848 1ra ETAPA 1º, 2º Y 3er PISOS	1- NEXO S.A. 2- CONSTRUMAR 3- EMARCO S.A.	615	\$ 14.352.574,97	1- 512.923.233,48 2- 513.298.192,97 3- 514.734.867,49	\$ 12.923.233,48	2	09/05/22	08/07/22	30% DEL M.C.			5 0,00	05/05/22: ADI. POR RES. 247/22. 09/05/22: ACTA DE INICIO
9	CAPITAL PC- -2022	JUJUY N° 848 2da ETAPA PLANTA BAJA	SE INVITÓ A 6 EMPRESAS	205				3			30% DEL M.C.				02/05/22: VISITA DE OBRA 09/05/22: RECEPCION OFERTAS

**-Santo Tome:** En cuanto a la obra de la 3er etapa del edificio, la Contadora González Damico informa que el proyecto de licitación se encuentra en trámite. El mismo corresponde a construcción para despachos y personal del Juez de Garantías, Biblioteca y Archivo.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 09/MAY/22															
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
10	SANTO TOMÉ PC-92-2022	3ra ETAPA - AMPLIACIÓN JUZGADO DE GARANTÍAS ARCHIVO - BIBLIOTECA		290	5.44.035.703,63			12					0,00%	5 0,00	23/MAR/22: EN D.G.A. A LA FECHA: SIN MOVIMIENTO



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

**-La Cruz:** El día 4 de mayo fue la apertura de sobres y el día 24 de mayo se realizará la visita de obras de 12 empresas. El presupuesto oficial es de \$28.868.529,12.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 09/MAY/22															
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO Nº (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
7	LA CRUZ E-508-2022	JUZGADO DE PAZ		198	5.28.868.529,12			8			20% DEL M.C.			5 0,00	12/05/22: VISITA DE OBRA 24/05/22: APERTURA OFERTAS

**-Mocoreta:** De acuerdo a lo informado por la Dirección de Informática está pendiente el cableado del edificio lo cual coordinarán con DAMI para poder dar fin a la reestructuración del mencionado. Se fija fecha de término el 1 de septiembre con la transformación en Juzgado Civil.

**-Monte Caseros:** Se encuentra en etapa de confección del pliego por la DAMI.

**-Esquina:** Se solicita avancen con el proyecto de reubicación del Juzgado de Familia y la placa interior para el día 12 de mayo que estaremos en esa localidad a fin de llevar a cabo el Taller para la Policía de la Segunda Circunscripción Judicial respecto al CPPC. Así también se solicita la confección de las placas interiores del TOP de Goya y del Juzgado Civil de Santa Lucia. En cuanto al taller de policía, el mismo será de modalidad presencial, está destinada a jefes y oficiales de la Policía, quienes fueron seleccionados por autoridades de la fuerza de la Segunda Circunscripción Judicial. Se tratarán situaciones prácticas respecto a la implementación e instrumentación del nuevo código procesal penal y el rol de las fuerzas de seguridad, en relación con la Oficina Judicial (OFIJU). Se llevará a cabo el día jueves 12/05/2022 por la tarde, de 17:00-19:00 en la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira cito en Av. Bartolomé Mitre 956, Esquina, Corrientes

**-Paso de los Libres:** Se Solicita información sobre el proyecto para la obra a llevarse a cabo en esa localidad con los siguientes parámetros en Planta Baja OFIJU, sala de audiencia y Cámara Gessell, jueces penales



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

con sus despachos y áreas de trabajo para sus asistentes del nuevo del código. La Dra. Hermann solicita se otorgue a la OFIJU un lugar, un despacho para el personal de OFIJU en el actual TOP, ya que se realizan muchas audiencias en la sala de audiencia habilitada lo cual el Dr. Panseri expresa que gestionara lo requerido. En este sentido, insiste en que la Dirección de Arquitectura realice el plano dentro de este año ya que en esa localidad se inició la implementación del CPPC y no puede esperar.

**-Goya:** Sobre la ampliación del DATA CENTER: 04/05/22: apertura ofertas, presentándose 1 sola y habiendo invitado a 10 empresas.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 09/MAY/22															
Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO Nº (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
6	GOYA E-907-2022	EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550 AMPLIACIÓN PARA INFORMÁTICA	EMARCO S.A.	150	\$ 8.670.432,21	\$ 10.460.757,65		5			20% DEL M.C.			\$ 0,00	04/05/22: APERTURA OFERTAS. SE PRESENTÓ 1 OFERTA. SE INVITÓ A 10 EMPRESAS.


**-FORUM CRIMINIS:** El Ingeniero Carniel da vista a los presentes del cuadro de programación de capacitaciones del sistema a implementar a la 3ra. y 4ta. Circunscripción Judicial, así como también a las localidades de Santa Rosa, Bella Vista y Saladas. El Dr. Panseri expresa que el día jueves 26 de mayo se llevará a cabo el lanzamiento del programa en un acto a realizarse en el piso 9 del edificio de 9 de julio, para lo cual trabajaran en conjunto con la Dirección de Informática, el Área de Prensa, Ceremonial y Protocolo, con asistencia presencial y virtual.



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

	9 CAPACITACIÓN (FISCALIA) 3,4 circ CAPACITACIÓN (OFIJU-JUECES) 3,4 circ	10	11	12	13
MAYO	16	17	18 CENSO	19 PLIBRES (x la tarde) Registración en ambiente productivo OFIJU FISCALIA JUECES	20 PLIBRES Registración en ambiente productivo OFIJU FISCALIA JUECES
	23 PLIBRES (x la tarde) MTE CASEROS Registración en ambiente productivo OFIJU FISCALIA JUECES	24 PLIBRES MTE CASEROS Registración en ambiente productivo OFIJU FISCALIA JUECES	25 FERIADO	26 PLIBRES Registración en ambiente productivo OFIJU FISCALIA JUECES MTE CASEROS DELEGADOS DGI	27 LANZAMIENTO DE FORUM-CRIMINIS
	30 MTE CASEROS Registración en ambiente productivo OFIJU FISCALIA JUECES	31 MTE CASEROS Registración en ambiente productivo OFIJU FISCALIA JUECES	1 MTE CASEROS Registración en ambiente productivo OFIJU FISCALIA JUECES	2 MTE CASEROS PLIBRES DELEGADOS DGI --- SEGUIMIENTO Webex CAPITAL-INTERIOR	3 MTE CASEROS PLIBRES DELEGADOS DGI --- SEGUIMIENTO Webex CAPITAL-INTERIOR
JUNIO	6	7	8 MERCEDES CURUZU Registración en ambiente productivo OFIJU	9 MERCEDES CURUZU Registración en ambiente productivo OFIJU	10 MERCEDES CURUZU Registración en ambiente productivo OFIJU



Se fija la próxima reunión para el día lunes 06 de junio de 2022 a las 8 hs. Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri  
Ministro del Superior Tribunal de Justicia  
Provincia de Corrientes



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Corrientes, 06 de junio de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo, a fin de llevar a cabo las tareas necesarias en miras a la Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dra. María Belén Hermann, Dra. María Juliana Ojeda, Andrea González Cabañas, por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza y Yeruti Rueda de manera remota, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capara, Cdra. María Inés González D´amico, Ing. Diego Zorec, Lic. Valeria Donayger y de manera remota el Ing. Santiago Carniel, Lic. Ricardo González, Ing. Carlos González y Romina Dos Santos.

-**Bella Vista:** El Dr. Panseri solicita informes sobre la obra a la Directora de Arquitectura y Mantenimiento, la misma manifiesta que la semana pasada estuvieron visitando la obra y se encuentra en un estado de avance acumulado del 97,30%, en proceso de realizar las mudanzas respectivas. Falta concluir la instalación del ascensor, revestir el pórtico de acceso y parte de pintura externa e interna. En ese sentido, se envía personal a fin de que limpien el edificio y ultimen detalles como ser cartelería y señalética. El personal de Ofiju se trasladará al nuevo edificio el día de mañana, son 3 personas en total. El Dr. Panseri indica que **no habrá atención al público en el nuevo edificio hasta el día de implementarse el CPPC**, razón por la cual, si bien la Ofiju estará a partir de mañana allí, los demás organismos, Ministerio Público Fiscal, Asesoría y Defensoría que, si deben atender al público, harán el traslado el 04 y 05 de julio del corriente año, como así también el cuerpo forense y otros funcionarios auxiliares. Así también la Dra. Rita Pernizza recuerda que las capacitaciones en Capital para esas localidades (Bella Vista, Saladas y Santa Rosa) continuarán el día 29 y 30 de junio por la



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

tarde. En cuanto a las capacitaciones, la semana pasada comenzaron las pasantías para el personal de Ofiju en las ciudades de Paso de los Libres y Monte Caseros desde el 01 al 03/06/22. El día 9 y 10 de junio de 2022 se llevará a cabo el taller de inducción y sensibilización por parte del grupo de trabajo de RRHH en esa localidad de Bella Vista dirigido al personal de las tres Oficinas Judiciales, Santa Rosa, Saladas y Bella Vista. Asimismo, a partir del día de la fecha (6 de Junio), se inició la registración asistida en el Sistema Criminis en las localidades de Curuzu Cuatiá y Mercedes y comenzó el periodo de capacitación - validación en las oficinas Judiciales de Goya y Esquina. Se prevé la implementación de Criminis en éstas localidad durante el mes de Agosto. Luego, en la semana del 13 al 16/06/22 se realizarán las capacitaciones impartidas por el personal de la Dirección de Informática sobre los sistemas informáticos de Forum Criminis, Inveniet, grabación de audiencias, Iurix, Cámara Gessell, SGV, SGPRO, SGA y PROBATION. Así a también, se llevarán a cabo las capacitaciones para el personal del Ministerio Público desde el 21/07/22 al 23/06/22. Del 27 de junio al 1 de julio se realizarán las capacitaciones a los abogados de la Primera Circunscripción Judicial y a los Tribunales de Juicio. En ese término también se reunirán los responsables de la Ofijus, los Fiscales y la Policía de cada localidad a fin de aunar criterios de trabajo en miras al nuevo CPPC. Siguiendo el cronograma, **el día lunes 4 y martes 5/07/22 se mudarán al nuevo edificio los organismos del Ministerio Público, para así el día 6 de julio realizar la inauguración del edificio por la tarde y el día 7 de julio se implementa en esas localidades de Bella Vista y Santa Rosa.** El Dr. Panseri informa que el día de mañana pondrá a consideración de los demás Ministros del STJ la fecha indicada. La Dr. Herrmann, de manera remota, informa que las capacitaciones de régimen conclusivo se concretarán a partir del día 08/06/22. En este sentido, también ambos organismos, Ofiju y las respectivas del Ministerio Público, deberán



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

realizar reuniones con los demás actores de este proceso de implementación como ser, personal policial de las localidades, Fiscales, Asesores, Defensores y Colegio de Abogados. En cuanto al pago, informa la DGA que esta todo en orden, solo falta el pago del certificado ultimo del 100% a la espera de la entrega de la obra. Se agrega el siguiente cuadro para mejor descripción de lo antes dicho.

FECHA	TURNO	DESDE	HASTA	DEPENDENCIA	LUGAR/DIRECCIÓN	TEMAS	AREA	DISERTANTE	MODALIDAD
LUNES 13/06/22	Mañana	9:30	10:30	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	SANTA ROSA	CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
		9:30	10:30	CUERPO DE PSICOLOGIA FORENSE	SANTA ROSA	Cámara Gesell	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / Rubén Antunez	Presencial
		11:00	12:00	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	SANTA ROSA	Inveniet	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / Rubén Antunez	Presencial
	Tarde	16:00	17:00	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	SALADAS	Inveniet	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / ruben antunez	Presencial
		16:00	17:00	OFIJS	BELLA VISTA / SALADAS / SANTA ROSA	Citymis (sol. de audiencia - pedido cancelación / Suspensión)	INFORMÁTICA	Valeria Donayger	VideoConferencia
		17:30	18:30	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	SALADAS	CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
		17:30	18:30	OFIJS	BELLA VISTA / SALADAS / SANTA ROSA	IURIX	INFORMÁTICA	Walter Piriz	VideoConferencia

FECHA	TURNO	DESDE	HASTA	DEPENDENCIA	LUGAR/DIRECCIÓN	TEMAS	AREA	DISERTANTE	MODALIDAD
MARTES 14/06/22	Mañana	9:00	10:00	OFIJS	BELLA VISTA	SGP / SGA / SGV / PROVATION	INFORMÁTICA	Iván Pedrozo / Adolfo Descalzo	VideoConferencia
		9:30	10:30	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	BELLA VISTA	Inveniet	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / Rubén Antunez	presencial
	Tarde	16:00	17:00	CUERPO DE PSICOLOGIA FORENSE	BELLA VISTA y SALADAS	Cámara Gesell	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky	Presencial
		16:00	17:00	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	BELLA VISTA	CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
		16:00	17:30	OFIJS	BELLA VISTA	Inveniet	INFORMÁTICA	Rubén Antunez	Presencial
		17:30	18:30	OFIJS	BELLA VISTA, SALADAS y SANTA ROSA	Cámara Gesell	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / Rubén Antunez	Presencial



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

FECHA	TURNO	DESDE	HASTA	DEPENDENCIA	LUGAR/DIRECCIÓN	TEMAS	AREA	DISERTANTE	MODALIDAD
MIÉRCOLES 15/06/22 Bella Vista	Mañana	8:00	12:00	OFIUS		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
	Tarde	15:00	18:00	OFIUS		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
JUEVES 16/06/22 Bella Vista	Mañana	8:00	12:00	OFIUS		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
	Tarde	15:00	18:00	OFIUS		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial

FECHA	TURNO	DESDE	HASTA	#AGENTES	DEPENDENCIA	LUGAR/DIRECCIÓN	TEMAS	AREA	DISERTANTE	MODALIDAD
MARTES 21/06/22	Mañana	10:00	11:00	13	ASESORIA / DEFENSORIA	BELLA VISTA	Inveniet	INFORMÁTICA	Rubén Antunez	Presencial
		15:00	16:00	16	ASESORIA / DEFENSORIA / FISCALÍA	BELLA VISTA Y SALADAS	Inveniet	INFORMÁTICA	Rubén Antunez	Presencial
	Tarde	16:30	18:30	13	FISCALÍA		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Walter Piriz	Videoconferencia
MIÉRCOLES 22/06/22	Mañana	10:00	11:00	8	DEFENSORIA / FISCALIA	SANTA ROSA	Inveniet	INFORMÁTICA	Rubén Antunez	Presencial
	Tarde	16:30	18:30	13	FISCALÍAS		CRIMINIS - Taller práctico	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Walter Piriz	Videoconferencia
JUEVES 23/06/22	Mañana	8:00	9:00	16	FISCALÍAS		Probation / SGR/ SGA / SGV	INFORMÁTICA	Ivan Pedrozo - Adolfo Descalzo	Videoconferencia
		15:00	16:00	40	ASESORIAS / DEFENSORIAS / FISCALÍAS		Formulario pedido de audiencia	INFORMÁTICA	Valeria Donayger	Videoconferencia
	Tarde	16:30	17:30	16	FISCALÍAS / DEFENSORIAS		IURIX	INFORMÁTICA	Walter Piriz	Videoconferencia

Así también se incorpora al presente lo informado por DAMI.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 06/JUN/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
4	BELLA VISTA E-1074-2021	ETAPA 3: OFI.UJ. Dependencias Judiciales	MACRO CONSTRUCCIONES S.R.L.	1.850	\$ 125.400.190,65	\$ 132.483.001,83	\$ 132.483.001,83	8	10/08/21	16/05/22	SI - 100%	Nº 10 (MAY)	97,30%	\$ 128.905.960,78	Falta terminar el revestimiento del portico de acceso, terminar de colocar las puertas cabina del ascensor y dar un repaso de pintura de la fachada



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

**-Saladas:** En cuanto a esta localidad DAMI informa que el avance acumulado es del 91,58%. El inconveniente que reportan es eléctrico de la empresa DPEC y la conexión con la Setin. El trámite esta hecho ante el mencionando organismo. Se trabaja en la pintura interior y exterior. Así también informa el Ing. Capara que el Consejo Deliberante está concluyendo el trámite de donación de la ampliación del terreno existente, por lo que Arquitectura replanteara la obra para ese fin con los dos módulos faltantes a construir.

En cuanto a la fecha de inauguración y posterior implementación sería conveniente considerar antes de la feria de julio, posibles 13/7/22 Respecto a los pagos de la obra DGA informa que se encuentran en orden. Se agrega al presente cuadro de DAMI:

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCION - 06/JUN/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
3	SALADAS E-1392-2021	OFIJU Dependencias Judiciales	EMARCO S.A.	780	5 71.207.271,74	5 65.928.528,01	5 70.172.656,40	8	15/10/21	15/06/22	SI - 100%	NP 8 (MAY)	91,58%	5 64.264.120,56	

**-Ituzaingo:** En relación a esa localidad DAMI manifiesta avance en el cálculo estructural en cuanto a la verificación a realizarse por la UNAM, continuando el estado del trámite pertinente.

ITUZAINGÓ	EDIFICIO E.B.Y. OFI.JU. - DEPENDENCIAS JUDICIALES	<p>EN ETAPA DE PROYECTO EN CONJUNTO CON IN.VI.CO.</p> <p>-DEBIDO A LAS FILTRACIONES HIDRÁULICAS DEBE SER VERIFICADA LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.</p> <p>-24-NOV-21: ESTA D.A.M.I. SOLICITÓ PRESUPUESTO AL "DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA".</p> <p>-13-DIC-21: SE RECIBIÓ PRESUPUESTO DE LA "FACULTAD DE INGENIERÍA". CONSTA DE 2 PARTES:            -MUESTREO Y ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA: 5585.000.            -VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL: 5285.560</p> <p>-13-DIC-21: SE ENVIÓ EL PRESUPUESTO AL IN.VI.CO. A FIN DE CANALIZAR EL PAGO POR ESE ORGANISMO.</p> <p>-15-DIC-21: EL GERENTE DE PROYECTO, ARQ. SERGIO SVIBEL COMUNICA QUE "RESPECTO AL PAGO, ES UNA DECISIÓN QUE EXCEDE A SU GERENCIA." ... ANTE ESTA SITUACIÓN LA "MESA DE TRABAJO" DECIDIÓ ESPERAR LA DESIGNACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL IN.VI.CO.</p> <p>-08-FEB-22: MAIL AL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. SE SOLICITA PRESUPUESTO PARA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL.</p> <p>-10-FEB-22: POR MAIL LA U.N.A.M. SOLICITA PLANOS ESTRUCTURALES PARA ABORDAR LA COTIZACIÓN SOLICITADA.</p> <p>-11-FEB-22: POR MAIL SE RESPONDIÓ QUE ESTA D.A.M.I. NO CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES.</p> <p>-18-MAR-22: D.A.M.I. SOLICITA AL IN.VI.CO. EL GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO. EL ARQ. SVIBEL DEL IN.VI.CO. RESPONDE CON LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA REUNIÓN.</p> <p>-18-MAR-22: LA U.N.A.M. VISITÓ EL EDIFICIO E.B.Y. A FIN DE PRESUPUESTAR EL TRABAJO DE "VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL".</p> <p>-22-MAR-22: A LO SOLICITADO POR EL ARQ. SVIBEL, LA D.A.M.I. PROPONE LA REUNIÓN PARA EL DÍA 23/MAR/22. HASTA LA FECHA NO HUBO RESPUESTA POR PARTE DEL IN.VI.CO.</p> <p>07-ABR-22: LA U.N.A.M. ENVÍO NOTA EXPRESANDO TIENE DEMORAS POR FALTA DE COTIZACIÓN DE TRABAJOS QUE TERCERIZA PORQUE NO CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO. MENCIONA ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES. EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA PROMETEN EL PRESUPUESTO PARA ESTA SEMANA.</p> <p>28-ABR-22: D.A.M.I. ELEVÓ A PRESIDENCIA LOS PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL. E-912-2022</p> <p>09-MAY-22: PASA A ESTUDIO DEL SR. MINISTRO DR. FERNANDO NIZ.</p>
-----------	---	--



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

-Capital: Se informa que se encuentra en marcha la obra de Jujuy N° 848, en relación a la primera etapa; el avance acumulado de la primer es de 12,25% A la fecha se encuentra en Secretaria Administrativa para la firma de la adjudicación de la segunda etapa antes mencionada.

Table with 14 columns: N°, CIUDAD, OBRA, EMPRESA, SUP. (m2), PRESUPUESTO OFICIAL (\$), OFERTA (\$), MONTO DE CONTRATO (\$), PLAZO DE EJECUCION (MESES), INICIO, FINAL, ANTIPO FINANCIERO, CERTIFICADO ELEVADO N° (MES), AVANCE ACUMULADO (%), CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$), OBSERVACIONES. Rows include projects in Jujuy.

-Unidad de Atención a la Victima: DAMI informa que el avance es de 10%, continuando las tareas con normalidad.

Table with 14 columns: N°, CIUDAD, OBRA, EMPRESA, SUP. (m2), PRESUPUESTO OFICIAL (\$), OFERTA (\$), MONTO DE CONTRATO (\$), PLAZO DE EJECUCION (MESES), INICIO, FINAL, ANTIPO FINANCIERO, CERTIFICADO ELEVADO N° (MES), AVANCE ACUMULADO (%), CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$), OBSERVACIONES. Row includes project in Capital.

-Santo Tome: El expediente de la licitación de la etapa de ampliación de Biblioteca, Archivo y Juzgado de Garantías esta en proceso de concreción en DGA. Esta es una obra que deberá estar terminada en

Table with 14 columns: N°, CIUDAD, OBRA, EMPRESA, SUP. (m2), PRESUPUESTO OFICIAL (\$), OFERTA (\$), MONTO DE CONTRATO (\$), PLAZO DE EJECUCION (MESES), INICIO, FINAL, ANTIPO FINANCIERO, CERTIFICADO ELEVADO N° (MES), AVANCE ACUMULADO (%), CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$), OBSERVACIONES. Row includes project in Santo Tomé.

ocho meses

-La Cruz: En cuanto a esta obra se presentó a la licitación una sola empresa por el monto de 33 millones de pesos, el expediente está en Fiscalía General para su dictamen. El Dr. Panseri solicita a la Dra.



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Pernizza se ocupe del mismo y así se compromete la mencionada. **Esta obra se debe realizar en ocho meses**

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 06/JUN/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
7	LA CRUZ E-508-2022	JUZGADO DE PAZ	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	190	5 28.868.529,12	5 33.335.709,83	5 33.335.709,83	8			20% DEL M.C.			5 0,00	24/05/22: APERTURA OFERTAS 02/06/22: EN DGA PARA ADJUDICA

**-Mocoreta:** Respecto a la reforma del edificio del Juzgado de Paz de esa localidad, la Arquitecta informa que el Ing. Walter de Caso se trasladó a la ciudad de Mocoreta a fin de entrevistarse con el Juez de Paz Dr. Podestá, recorrieron las instalaciones nuevas cedidas por el municipio en comodato y se establecieron los trabajos de construcción que deberán efectuarse a efectos de acondicionar las nuevas instalaciones cedidas por el municipio. DAMI llevará a cabo esas tareas de reparación y mantenimiento con personal propio y concluirá en el mes de agosto. El Dr. Panseri expresa la posibilidad de la transformación a Juzgado Civil el 1 de septiembre del corriente año.

**-Monte Caseros:** Manifiesta en cuanto esta localidad DAMI que, el pliego se encuentra listo para entregar a la DGA a fin de que comience el proceso de licitación, la obra tiene un plazo de un año y del 20% de anticipo financiero. **Dicha obra se deberá realizar en once meses**

**-Esquina:** El Dr. Panseri indica las pautas para la restructuración del edificio judicial de esa localidad, luego de haberse reunido con los Jueces, Asesor y Defensor de esa localidad. En ese sentido la Arq Pérez Bertolini toma nota de lo mencionado por el Sr. Ministro y expresa que traducirá a un plano todo lo dicho para poner en conocimiento y evaluación del Dr. Panseri. Las pautas son que en el piso de arriba a mano derecha planta alta estén las oficinas del Juez de Garantías y Ministerio Público Fiscal. A mano izquierda la Asesoría y Defensoría. En el piso de abajo, es decir, planta baja el Juzgado Civil, en la parte derecha y a la izquierda Juz. el de Familia y la Ofiju. En este sentido el



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Ministerio Público Fiscal y la Jueza Civil solicitaron clausurar la salida al exterior y la ventana en el piso alto por los problemas que trae cuando llueve y para ampliar las actuales oficinas y lograr así unas salas para entrevistas y audiencias.

**-Paso de los Libres:** Referente a esta tarea la Arq. Carranza manifiesta que se hizo un plan de necesidades para comenzar luego con el anteproyecto considerando la cantidad de personal, 6 despachos de jueces, planta alta más con capacidad para 18 personas administrativas y en planta baja Ofiju, Sala de Debate, Cámara Gessell y cuerpo forense. La Oficina Judicial si bien cuenta con 7 personas, en septiembre del corriente año serán entre 12 y 14. Remarca el Dr. Panseri que tiene una deuda moral con esta localidad ya que fueron los primeros que implementaron el CPPC con escasos recursos y salieron adelante con óptimos resultados en su desempeño, razón por la cual solicita se mejore también la ubicación de los Fiscales en la actual propiedad donde se desempeñan los jueces de instrucción, se reubique al Cuerpo Forense y considere en la estructura un segundo y tercer piso. Se concretará el traslado de Ofijus con dos funcionarios al edificio del TOP actual, en un despacho para su utilidad al lado de la actual sala de audiencia para mejorar la actividad

**-Goya:** En cuanto a la ampliación del Datacenter ya está el contrato firmado para la obra mencionada, a la espera de culminación del procedimiento administrativo.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 06/JUN/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
6	GOYA E-507-2022	EJÉRCITO ARGENTINO N° 550 AMPLIACIÓN PARA INFORMÁTICA	EMARCO S.A.	150	\$ 8.670.432,21	\$ 10.460.757,65	\$ 10.460.757,65	5			20% DEL M.C.			\$ 0,00	04/05/22: APERTURA OBRAS. 25/05/22: PRESENTO Y OFERTA. 02/06/22: FIRMA CONTRATO

**-Forum:** El Ing. Carniel informa que la marcha del sistema a implementarse se desarrolla con normalidad y respetando el cronograma



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

estipulado al efecto. Del 6 al 8/07/22 en las localidades de Mercedes, Curuzú Cuatia y Goya.

Concluyendo la presente se analiza, estipulan pautas de trabajo y aúnan criterios en cuanto a las Salas de Audiencias, a iniciativa de la Arq. Pérez Bertolini, Carranza e Ing. Capara junto con la Dra. González Cabañas, la Lic. Valeria Donayger y el Ing. Diego Zorec.

Se fija la próxima reunión para el día lunes 27 de junio de 2022 a las 8 hs. Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Corrientes, 06 de junio de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo, a fin de llevar a cabo las tareas necesarias en miras a la Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dra. María Belén Hermann, Dra. María Juliana Ojeda, Andrea González Cabañas, por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza y Yeruti Rueda de manera remota, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capara, Cdra. María Inés González D´amico, Ing. Diego Zorec, Lic. Valeria Donayger y de manera remota el Ing. Santiago Carniel, Lic. Ricardo González, Ing. Carlos González y Romina Dos Santos.

-**Bella Vista:** El Dr. Panseri solicita informes sobre la obra a la Directora de Arquitectura y Mantenimiento, la misma manifiesta que la semana pasada estuvieron visitando la obra y se encuentra en un estado de avance acumulado del 97,30%, en proceso de realizar las mudanzas respectivas. Falta concluir la instalación del ascensor, revestir el pórtico de acceso y parte de pintura externa e interna. En ese sentido, se envía personal a fin de que limpien el edificio y ultimen detalles como ser cartelería y señalética. El personal de Ofiju se trasladará al nuevo edificio el día de mañana, son 3 personas en total. El Dr. Panseri indica que **no habrá atención al público en el nuevo edificio hasta el día de implementarse el CPPC**, razón por la cual, si bien la Ofiju estará a partir de mañana allí, los demás organismos, Ministerio Público Fiscal, Asesoría y Defensoría que, si deben atender al público, harán el traslado el 04 y 05 de julio del corriente año, como así también el cuerpo forense y otros funcionarios auxiliares. Así también la Dra. Rita Pernizza recuerda que las capacitaciones en Capital para esas localidades (Bella Vista, Saladas y Santa Rosa) continuarán el día 29 y 30 de junio por la



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

tarde. En cuanto a las capacitaciones, la semana pasada comenzaron las pasantías para el personal de Ofiju en las ciudades de Paso de los Libres y Monte Caseros desde el 01 al 03/06/22. El día 9 y 10 de junio de 2022 se llevará a cabo el taller de inducción y sensibilización por parte del grupo de trabajo de RRHH en esa localidad de Bella Vista dirigido al personal de las tres Oficinas Judiciales, Santa Rosa, Saladas y Bella Vista. Asimismo, a partir del día de la fecha (6 de Junio), se inició la registración asistida en el Sistema Criminis en las localidades de Curuzu Cuatiá y Mercedes y comenzó el periodo de capacitación - validación en las oficinas Judiciales de Goya y Esquina. Se prevé la implementación de Criminis en éstas localidad durante el mes de Agosto. Luego, en la semana del 13 al 16/06/22 se realizarán las capacitaciones impartidas por el personal de la Dirección de Informática sobre los sistemas informáticos de Forum Criminis, Inveniet, grabación de audiencias, Iurix, Cámara Gessell, SGV, SGPRO, SGA y PROBATION. Así a también, se llevarán a cabo las capacitaciones para el personal del Ministerio Público desde el 21/07/22 al 23/06/22. Del 27 de junio al 1 de julio se realizarán las capacitaciones a los abogados de la Primera Circunscripción Judicial y a los Tribunales de Juicio. En ese término también se reunirán los responsables de la Ofijus, los Fiscales y la Policía de cada localidad a fin de aunar criterios de trabajo en miras al nuevo CPPC. Siguiendo el cronograma, **el día lunes 4 y martes 5/07/22 se mudarán al nuevo edificio los organismos del Ministerio Público, para así el día 6 de julio realizar la inauguración del edificio por la tarde y el día 7 de julio se implementa en esas localidades de Bella Vista y Santa Rosa.** El Dr. Panseri informa que el día de mañana pondrá a consideración de los demás Ministros del STJ la fecha indicada. La Dr. Herrmann, de manera remota, informa que las capacitaciones de régimen conclusivo se concretarán a partir del día 08/06/22. En este sentido, también ambos organismos, Ofiju y las respectivas del Ministerio Público, deberán



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

realizar reuniones con los demás actores de este proceso de implementación como ser, personal policial de las localidades, Fiscales, Asesores, Defensores y Colegio de Abogados. En cuanto al pago, informa la DGA que esta todo en orden, solo falta el pago del certificado ultimo del 100% a la espera de la entrega de la obra. Se agrega el siguiente cuadro para mejor descripción de lo antes dicho.

FECHA	TURNO	DESDE	HASTA	DEPENDENCIA	LUGAR/DIRECCIÓN	TEMAS	AREA	DISERTANTE	MODALIDAD
LUNES 13/06/22	Mañana	9:30	10:30	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	SANTA ROSA	CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
		9:30	10:30	CUERPO DE PSICOLOGIA FORENSE	SANTA ROSA	Cámara Gesell	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / Rubén Antunez	Presencial
		11:00	12:00	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	SANTA ROSA	Inveniet	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / Rubén Antunez	Presencial
	Tarde	16:00	17:00	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	SALADAS	Inveniet	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / ruben antunez	Presencial
		16:00	17:00	OFIJS	BELLA VISTA / SALADAS / SANTA ROSA	Citymis (sol. de audiencia - pedido cancelación / Suspensión)	INFORMÁTICA	Valeria Donayger	VideoConferencia
		17:30	18:30	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	SALADAS	CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
		17:30	18:30	OFIJS	BELLA VISTA / SALADAS / SANTA ROSA	IURIX	INFORMÁTICA	Walter Piriz	VideoConferencia

FECHA	TURNO	DESDE	HASTA	DEPENDENCIA	LUGAR/DIRECCIÓN	TEMAS	AREA	DISERTANTE	MODALIDAD
MARTES 14/06/22	Mañana	9:00	10:00	OFIJS	BELLA VISTA	SGP / SGA / SGV / PROVATION	INFORMÁTICA	Iván Pedrozo / Adolfo Descalzo	VideoConferencia
		9:30	10:30	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	BELLA VISTA	Inveniet	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / Rubén Antunez	presencial
	Tarde	16:00	17:00	CUERPO DE PSICOLOGIA FORENSE	BELLA VISTA y SALADAS	Cámara Gesell	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky	Presencial
		16:00	17:00	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN / JUECES NO PENALES	BELLA VISTA	CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
		16:00	17:30	OFIJS	BELLA VISTA	Inveniet	INFORMÁTICA	Rubén Antunez	Presencial
		17:30	18:30	OFIJS	BELLA VISTA, SALADAS y SANTA ROSA	Cámara Gesell	INFORMÁTICA	Maximiliano Shpouliansky / Rubén Antunez	Presencial



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

FECHA	TURNO	DESDE	HASTA	DEPENDENCIA	LUGAR/DIRECCIÓN	TEMAS	AREA	DISERTANTE	MODALIDAD
MIÉRCOLES 15/06/22 Bella Vista	Mañana	8:00	12:00	OFIUS		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
	Tarde	15:00	18:00	OFIUS		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
JUEVES 16/06/22 Bella Vista	Mañana	8:00	12:00	OFIUS		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial
	Tarde	15:00	18:00	OFIUS		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Claudia Zambón	Presencial

FECHA	TURNO	DESDE	HASTA	#AGENTES	DEPENDENCIA	LUGAR/DIRECCIÓN	TEMAS	AREA	DISERTANTE	MODALIDAD
MARTES 21/06/22	Mañana	10:00	11:00	13	ASESORIA / DEFENSORIA	BELLA VISTA	Inveniet	INFORMÁTICA	Rubén Antunez	Presencial
		15:00	16:00	16	ASESORIA / DEFENSORIA / FISCALÍA	BELLA VISTA Y SALADAS	Inveniet	INFORMÁTICA	Rubén Antunez	Presencial
	Tarde	16:30	18:30	13	FISCALÍA		CRIMINIS	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Walter Piriz	Videoconferencia
MIÉRCOLES 22/06/22	Mañana	10:00	11:00	8	DEFENSORIA / FISCALIA	SANTA ROSA	Inveniet	INFORMÁTICA	Rubén Antunez	Presencial
	Tarde	16:30	18:30	13	FISCALÍAS		CRIMINIS - Taller práctico	INFORMÁTICA	Lucrecia Canario / Walter Piriz	Videoconferencia
JUEVES 23/06/22	Mañana	8:00	9:00	16	FISCALÍAS		Probation / SGR/ SGA / SGV	INFORMÁTICA	Ivan Pedrozo - Adolfo Descalzo	Videoconferencia
		15:00	16:00	40	ASESORIAS / DEFENSORIAS / FISCALÍAS		Formulario pedido de audiencia	INFORMÁTICA	Valeria Donayger	Videoconferencia
	Tarde	16:30	17:30	16	FISCALÍAS / DEFENSORIAS		IURIX	INFORMÁTICA	Walter Piriz	Videoconferencia

Así también se incorpora al presente lo informado por DAMI.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 06/JUN/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
4	BELLA VISTA E-1074-2021	ETAPA 3: OFI.UJ. Dependencias Judiciales	MACRO CONSTRUCCIONES S.R.L.	1.850	\$ 125.400.190,65	\$ 132.483.001,83	\$ 132.483.001,83	8	10/08/21	16/05/22	SI - 100%	Nº 10 (MAY)	97,30%	\$ 128.905.960,78	Falta terminar el revestimiento del portico de acceso, terminar de colocar las puertas cabina del ascensor y dar un repaso de pintura de la fachada



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

**-Saladas:** En cuanto a esta localidad DAMI informa que el avance acumulado es del 91,58%. El inconveniente que reportan es eléctrico de la empresa DPEC y la conexión con la Setin. El trámite esta hecho ante el mencionando organismo. Se trabaja en la pintura interior y exterior. Así también informa el Ing. Capara que el Consejo Deliberante está concluyendo el trámite de donación de la ampliación del terreno existente, por lo que Arquitectura replanteara la obra para ese fin con los dos módulos faltantes a construir.

En cuanto a la fecha de inauguración y posterior implementación sería conveniente considerar antes de la feria de julio, posibles 13/7/22 Respecto a los pagos de la obra DGA informa que se encuentran en orden. Se agrega al presente cuadro de DAMI:

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCION - 06/JUN/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
3	SALADAS E-1392-2021	OFIJU Dependencias Judiciales	EMARCO S.A.	780	5 71.207.271,74	5 65.928.528,01	5 70.172.656,40	8	15/10/21	15/06/22	SI - 100%	NP 8 (MAY)	91,58%	5 64.264.120,56	

**-Ituzaingo:** En relación a esa localidad DAMI manifiesta avance en el cálculo estructural en cuanto a la verificación a realizarse por la UNAM, continuando el estado del trámite pertinente.

ITUZAINGÓ	EDIFICIO E.B.Y. OFI.JU. - DEPENDENCIAS JUDICIALES	<p>EN ETAPA DE PROYECTO EN CONJUNTO CON IN.VI.CO.</p> <p>-DEBIDO A LAS FILTRACIONES HIDRÁULICAS DEBE SER VERIFICADA LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.</p> <p>-24-NOV-21: ESTA D.A.M.I. SOLICITÓ PRESUPUESTO AL "DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA".</p> <p>-13-DIC-21: SE RECIBIÓ PRESUPUESTO DE LA "FACULTAD DE INGENIERÍA". CONSTA DE 2 PARTES:            -MUESTREO Y ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA: 5585.000.            -VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL: 5285.560</p> <p>-13-DIC-21: SE ENVIÓ EL PRESUPUESTO AL IN.VI.CO. A FIN DE CANALIZAR EL PAGO POR ESE ORGANISMO.</p> <p>-15-DIC-21: EL GERENTE DE PROYECTO, ARQ. SERGIO SVIBEL COMUNICA QUE "RESPECTO AL PAGO, ES UNA DECISIÓN QUE EXCEDE A SU GERENCIA." ... ANTE ESTA SITUACIÓN LA "MESA DE TRABAJO" DECIDIÓ ESPERAR LA DESIGNACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL IN.VI.CO.</p> <p>-08-FEB-22: MAIL AL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. SE SOLICITA PRESUPUESTO PARA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL.</p> <p>-10-FEB-22: POR MAIL LA U.N.A.M. SOLICITA PLANOS ESTRUCTURALES PARA ABORDAR LA COTIZACIÓN SOLICITADA.</p> <p>-11-FEB-22: POR MAIL SE RESPONDIÓ QUE ESTA D.A.M.I. NO CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES.</p> <p>-18-MAR-22: D.A.M.I. SOLICITA AL IN.VI.CO. EL GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO. EL ARQ. SVIBEL DEL IN.VI.CO. RESPONDE CON LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA REUNIÓN.</p> <p>-18-MAR-22: LA U.N.A.M. VISITÓ EL EDIFICIO E.B.Y. A FIN DE PRESUPUESTAR EL TRABAJO DE "VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL".</p> <p>-22-MAR-22: A LO SOLICITADO POR EL ARQ. SVIBEL, LA D.A.M.I. PROPONE LA REUNIÓN PARA EL DÍA 23/MAR/22. HASTA LA FECHA NO HUBO RESPUESTA POR PARTE DEL IN.VI.CO.</p> <p>07-ABR-22: LA U.N.A.M. ENVÍO NOTA EXPRESANDO TIENE DEMORAS POR FALTA DE COTIZACIÓN DE TRABAJOS QUE TERCERIZA PORQUE NO CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO. MENCIONA ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES. EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA PROMETEN EL PRESUPUESTO PARA ESTA SEMANA.</p> <p>28-ABR-22: D.A.M.I. ELEVÓ A PRESIDENCIA LOS PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL. E-912-2022</p> <p>09-MAY-22: PASA A ESTUDIO DEL SR. MINISTRO DR. FERNANDO NIZ.</p>
-----------	---	--



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

-Capital: Se informa que se encuentra en marcha la obra de Jujuy N° 848, en relación a la primera etapa; el avance acumulado de la primer es de 12,25% A la fecha se encuentra en Secretaria Administrativa para la firma de la adjudicación de la segunda etapa antes mencionada.

Table with 14 columns: N°, CIUDAD, OBRA, EMPRESA, SUP. (m2), PRESUPUESTO OFICIAL (\$), OFERTA (\$), MONTO DE CONTRATO (\$), PLAZO DE EJECUCION (MESES), INICIO, FINAL, ANTIPO FINANCIERO, CERTIFICADO ELEVADO N° (MES), AVANCE ACUMULADO (%), CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$), OBSERVACIONES. Rows include projects in Jujuy.

-Unidad de Atención a la Victima: DAMI informa que el avance es de 10%, continuando las tareas con normalidad.

Table with 14 columns: N°, CIUDAD, OBRA, EMPRESA, SUP. (m2), PRESUPUESTO OFICIAL (\$), OFERTA (\$), MONTO DE CONTRATO (\$), PLAZO DE EJECUCION (MESES), INICIO, FINAL, ANTIPO FINANCIERO, CERTIFICADO ELEVADO N° (MES), AVANCE ACUMULADO (%), CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$), OBSERVACIONES. Row includes project in Capital.

-Santo Tome: El expediente de la licitación de la etapa de ampliación de Biblioteca, Archivo y Juzgado de Garantías esta en proceso de concreción en DGA. Esta es una obra que deberá estar terminada en

Table with 14 columns: N°, CIUDAD, OBRA, EMPRESA, SUP. (m2), PRESUPUESTO OFICIAL (\$), OFERTA (\$), MONTO DE CONTRATO (\$), PLAZO DE EJECUCION (MESES), INICIO, FINAL, ANTIPO FINANCIERO, CERTIFICADO ELEVADO N° (MES), AVANCE ACUMULADO (%), CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$), OBSERVACIONES. Row includes project in Santo Tomé.

ocho meses

-La Cruz: En cuanto a esta obra se presentó a la licitación una sola empresa por el monto de 33 millones de pesos, el expediente está en Fiscalía General para su dictamen. El Dr. Panseri solicita a la Dra.



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Pernizza se ocupe del mismo y así se compromete la mencionada. **Esta obra se debe realizar en ocho meses**

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 06/JUN/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
7	LA CRUZ E-508-2022	JUZGADO DE PAZ	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	190	5 28.868.529,12	5 33.335.709,83	5 33.335.709,83	8			20% DEL M.C.			5 0,00	24/05/22: APERTURA OFERTAS 02/06/22: EN DGA PARA ADJUDICA

**-Mocoreta:** Respecto a la reforma del edificio del Juzgado de Paz de esa localidad, la Arquitecta informa que el Ing. Walter de Caso se trasladó a la ciudad de Mocoreta a fin de entrevistarse con el Juez de Paz Dr. Podestá, recorrieron las instalaciones nuevas cedidas por el municipio en comodato y se establecieron los trabajos de construcción que deberán efectuarse a efectos de acondicionar las nuevas instalaciones cedidas por el municipio. DAMI llevará a cabo esas tareas de reparación y mantenimiento con personal propio y concluirá en el mes de agosto. El Dr. Panseri expresa la posibilidad de la transformación a Juzgado Civil el 1 de septiembre del corriente año.

**-Monte Caseros:** Manifiesta en cuanto esta localidad DAMI que, el pliego se encuentra listo para entregar a la DGA a fin de que comience el proceso de licitación, la obra tiene un plazo de un año y del 20% de anticipo financiero. **Dicha obra se deberá realizar en once meses**

**-Esquina:** El Dr. Panseri indica las pautas para la restructuración del edificio judicial de esa localidad, luego de haberse reunido con los Jueces, Asesor y Defensor de esa localidad. En ese sentido la Arq Pérez Bertolini toma nota de lo mencionado por el Sr. Ministro y expresa que traducirá a un plano todo lo dicho para poner en conocimiento y evaluación del Dr. Panseri. Las pautas son que en el piso de arriba a mano derecha planta alta estén las oficinas del Juez de Garantías y Ministerio Público Fiscal. A mano izquierda la Asesoría y Defensoría. En el piso de abajo, es decir, planta baja el Juzgado Civil, en la parte derecha y a la izquierda Juz. el de Familia y la Ofiju. En este sentido el



Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Ministerio Público Fiscal y la Jueza Civil solicitaron clausurar la salida al exterior y la ventana en el piso alto por los problemas que trae cuando llueve y para ampliar las actuales oficinas y lograr así unas salas para entrevistas y audiencias.

**-Paso de los Libres:** Referente a esta tarea la Arq. Carranza manifiesta que se hizo un plan de necesidades para comenzar luego con el anteproyecto considerando la cantidad de personal, 6 despachos de jueces, planta alta más con capacidad para 18 personas administrativas y en planta baja Ofiju, Sala de Debate, Cámara Gessell y cuerpo forense. La Oficina Judicial si bien cuenta con 7 personas, en septiembre del corriente año serán entre 12 y 14. Remarca el Dr. Panseri que tiene una deuda moral con esta localidad ya que fueron los primeros que implementaron el CPPC con escasos recursos y salieron adelante con óptimos resultados en su desempeño, razón por la cual solicita se mejore también la ubicación de los Fiscales en la actual propiedad donde se desempeñan los jueces de instrucción, se reubique al Cuerpo Forense y considere en la estructura un segundo y tercer piso. Se concretará el traslado de Ofijus con dos funcionarios al edificio del TOP actual, en un despacho para su utilidad al lado de la actual sala de audiencia para mejorar la actividad

**-Goya:** En cuanto a la ampliación del Datacenter ya está el contrato firmado para la obra mencionada, a la espera de culminación del procedimiento administrativo.

DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022															
INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 06/JUN/22															
N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
6	GOYA E-507-2022	EJÉRCITO ARGENTINO N° 550 AMPLIACIÓN PARA INFORMÁTICA	EMARCO S.A.	150	\$ 8.670.432,21	\$ 10.460.757,65	\$ 10.460.757,65	5			20% DEL M.C.			\$ 0,00	04/05/22: APERTURA OBRAS. 25/05/22: PRESENTO Y OFERTA. 02/06/22: FIRMA CONTRATO

**-Forum:** El Ing. Carniel informa que la marcha del sistema a implementarse se desarrolla con normalidad y respetando el cronograma



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

estipulado al efecto. Del 6 al 8/07/22 en las localidades de Mercedes, Curuzú Cuatia y Goya.

Concluyendo la presente se analiza, estipulan pautas de trabajo y aúnan criterios en cuanto a las Salas de Audiencias, a iniciativa de la Arq. Pérez Bertolini, Carranza e Ing. Capara junto con la Dra. González Cabañas, la Lic. Valeria Donayger y el Ing. Diego Zorec.

Se fija la próxima reunión para el día lunes 27 de junio de 2022 a las 8 hs. Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Corrientes, 27 de junio de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo, a fin de llevar a cabo las tareas edilicias y demás, necesarias en miras a la Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, de manera remota el Dr. Alejandro Chain, Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Belén Hermann, Dra. María Juliana Ojeda, Dra. Andrea González Cabañas, por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza y Yeruti Rueda de manera remota, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capara, Cdra. María Inés González D´amico, Ing. Diego Zorec y el Ing. Santiago Carniel, de manera remota Lic. Valeria Donayger, Lic. Ricardo González, Ing. Carlos González y Romina Dos Santos.

Al dar inicio a la misma el Dr. Panseri manifiesta que la presente se hará a manera de transcripción de la grabación de la presente a través de Cisco Webex, razón por la cual a continuación se procede al desgrabado de la presente reunión.

Dr. Panseri: Se transcribirá la reunión y todo lo que se diga quedará asentado en el acta, lo que se dice y lo que no se dice, porque yo también no puedo andar buscando pruebas de lo que hice hace 10 meses atrás cuando fui a mirar el terreno de Saladas y he manifestado en forma grupal e individual a los presentes, que en ese terreno había que controlar 3 o 4 cosas, que al no ser ingeniero ni arquitecto, pero los 68 años que tengo me dan una experiencia para saber cuándo hay o no un equipo eléctrico que me permita tener una trifásica, entonces en aquella oportunidad mirando el terreno dije; sobre el margen izquierdo de la calle seguro no va a haber agua porque no hay vecinos, seguro por la lejanía que no iba a haber cloaca y que si las especificaciones técnicas decían un pozo absorbente, se haga el doble; al no haber visto



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

cables de media tensión o transformador dije, cuidado con la luz en esa zona; al no haber visto, tendido de Telecom y ver muchas antenitas, concluí que no había fibra óptica y no podríamos habilitar un edificio del Poder Judicial con señal de internet aérea, entonces dije cuidado con esos temas. Los últimos acontecimientos nos llevaron a tener una tremenda discrepancia nadie menciona lo contrario según actas, no se comunicó, no se avisó ni tampoco se previó los inconvenientes que imposibilitan la inauguración del edificio de saladas en los tiempos establecidos y que ahora surgen. ¿Del ridículo no se vuelve, está claro? no se vuelve y por lo tanto realmente hice el ridículo con el Interventor de la Depc, que me dijo “hoy es martes y el jueves pasado me presentaron la nota”, estoy hablando de junio. Intendente me dijo, “señor yo no tengo problema de hacer, pero tengo imposibilidades técnicas y hace solo cuatro días que me presentaron la nota”; cuando estas notas se tuvieron que haber presentado hace 8 o 9 meses atrás, estas cuestiones me quitan fuerzas para defender a propios que han tenido la descortesía de no hablar con su jefe y no comunicar al responsable de este proyecto global y bien planificado. Rompemos los principios de esta mesa, la mesa está hecha para justamente coordinar las necesidades y todo lo que sea de informática, arquitectura, administración, protocolo prensa y ceremonial, capacitación, jurisdiccional etc. Esta mesa nació como una necesidad absoluta de tener una planificación seria y muy responsable respecto al manejo de los edificios, nosotros hemos encontrado personas en el Poder Judicial que han cambiado el paradigma anterior de impedir, algunos hemos cambiado, pero otros persisten en continuar con prácticas antiguas y poco aptas. Hay muchas cosas que se están haciendo en este Poder Judicial sin ninguna apoyatura legal, código penal juvenil, ley orgánica del poder judicial, ley de presupuesto, ejecución de condena por eso debemos optar en seguir o no hacer nada, quedarnos así en el siglo



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

XIX o nos subirnós a una forma moderna de trabajar. La decisión es crucial y no es cuestión de valentía o principios, es cuestión de hacer lo que corresponde o no. Hemos estudiado mucho la historia y política, hemos encontrado a muchas personas que han planificado con coherencia y éxito. La idea es hablar con honestidad, si yo se algo o veo algo de un edificio lo digo, pero no puedo ocultar la información; se me oculto información de no haber iniciado los trámites con tiempo y los obstáculos son insalvables para la inauguración fijada. Estas cuestiones me permiten decir que tenemos la 5ta. Columna, Tenemos que cumplir lo planificado para ser creíbles y alcanzar los objetivos fijados, parece que hay personas que están queriendo que esto fracase porque en contraposición estamos viendo y logrando éxitos concretos, con una predisposición perfecta y eso que no le damos la infraestructura necesaria o mínima como ser Paso de los Libres en donde se tiene que viajar 20 cuadras todos los fiscales y jueces, pero los mismos están cumpliendo con los nuevos paradigmas y las nuevas disposiciones, mientras que otros funcionarios solo ponen piedras en el camino. El nuevo código nos exige menos trabajo, pero mayor responsabilidad. El martes pasado les dije a mis 4 colegas el 13 de julio inauguramos y ahora debemos rectificar la fecha señalada por lo que se pierde credibilidad, la confianza y se distorsiona la imagen. ¿Estábamos construyendo un edificio en Goya el cual yo no lo sabía y los quita dinero para continuar con la implementación, pero bueno está bien, bienvenido sea, pero son 50 millones que se invierten por fuera de lo que se necesita en forma urgente, entonces yo insisto y les pido un acto de honradez intelectual, o vamos por este camino o nos separamos, hay muchas decisiones reflejadas en las actas que ustedes las generaron y no fueron ideas mías surgió del equipo y eso es lo valorable, fíjense ustedes que en algo nos salvamos, nosotros compramos este predio en Bella Vista, cuando fue? 2.005, 2.006.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

- Arq. Pérez Bertolini: 2.007 Dr.

Dr. Panseri: 2.006 y lo vamos a inaugurar ahora, a medias no está terminado, pero trae progreso, sensación de modernidad y revaloriza a todo un pueblo. En el 2.006 los dirigentes de la Nación iniciaron un gasoducto para darnos progreso a todos nosotros, pero seguimos con la garrafa, pero a su vez es una obra que ésta paralizada, la están robando y se está destruyendo todo por corrupción, Vamos a terminar la reunión de acuerdo a los puntos.

-Dr. Alejandro Chain: Respecto a las 2 cuestiones puntuales que motivaron unos de los puntos del orden del día: Setin y la cuestión de conectividad digamos. Cuando nosotros tenemos que salir en cierta medida a requerir servicios de terceros así sean entidades estatales, porque ya no dependemos de la propia voluntad, empeño o recurso o capital humano propio digamos, así sea un tercero contratado, por ejemplo, un proveedor de servicios o algún contratista del Poder Judicial. La primera vez que nosotros tratamos esta cuestión estuvo la Arq. Elsie ya por una Setin si mal no recuerdo corregime Elsie fue acá el del Data Center, Data Center fue la primera licitación pública que tuve la posibilidad de intervenir como juez noble digamos del Superior y no se podía terminar digamos la obra por los inconvenientes con el Setin y tuvimos una reunión con la gente de DPEC, Gerente de Legales, Gerencias Técnicas etcétera, etcétera y creo que llegamos a hacer incluso un convenio o acuerdo con la DPEC, el Presidente era el Dr. Rubín, por ahí revisando se puede encontrar, pero quedaron los lineamientos de esa Carta Intención ¿Por qué? Porque por reglamento, por ley mejor dicho y reglamento de la DPEC también, pero por ley provincial, la DPEC tiene el derecho de que en ciertas obras de envergadura, solicitar estas obras adicionales a cargo del que está construyendo el edificio, pero también tiene que devolver alguna parte de la inversión en consumo de tarifa eléctrica, se puede hacer una



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

compensación, de modo que es importante continuar manteniendo...gracias...en este caso con la DPEC un buen entendimiento, una buena comunicación porque necesariamente cada vez que se haga, que se construya alguna obra civil, obra pública dentro de la jurisdicción del Poder Judicial, vamos a estar frente a estos requerimientos porque son legales y la DPEC nos va a exigir, de modo que coincido con lo que decís vos de anticipar esta cuestión, que se comisione algún funcionario, personal, profesional del área para ir conversando los temas con la debida antelación, porque siempre cumplió el Poder Judicial eso es un mérito del Poder Judicial, como se cumplió con todas las cuestiones que tienen que ver con autorización administrativa, municipal, etc. Pero es un terreno para nosotros complicado o resbaladizo donde tenemos que salir y congeniar con terceros. La otra cuestión, la cuestión de la conectividad, yo hable también con el Ing. Carniel, incluso le pase oportunamente el contacto que yo conseguí del titular de la Enditad Provincial que está a cargo de todo este asunto, no sé si seguirá siendo la misma persona, pero también es importante que se continúe manteniendo esos lazos, porque vuelvo a insistir más allá de nuestra responsabilidad dentro del Poder Judicial tenemos que salir también a comunicarnos con otras autoridades o entidades prestadoras de servicios, es decir, no dejar de mantener este tipo de relaciones. La verdad no sé si sigue siendo el mismo titular, era el hermano del gobernador que esta de Intendente de Ituzaingo, ese detalle desconozco, pero sí sé que era una persona muy amable e incluso prontamente facilito su contacto y se puso a disposición. De alguna manera nosotros tenemos que tener relaciones porque quizás se hace una inversión, porque la cuestión de la tecnología hay que pensar que hay que seguir invirtiendo precisamente porque de eso se trata el mundo de hoy, asique eso es lo que sugiero yo, Dr. Panseri y a todos los integrantes de la mesa que con tanto



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

empeño están trabajando, que no duden en mantener buenas relaciones con el exterior y si por allí necesitan algún tipo de acompañamiento los vamos a acompañar pero el mundo no termina tampoco en el ámbito de decisión o ejecución del Poder Judicial, hay un mundo afuera digamos con el que hay que conectarse con la amabilidad y estilo del caso, eso es todo doctor.

-Dr. Panseri: si si estamos totalmente de acuerdo, la pregunta del millón es porque se inició este proceso de relación con Telecom, municipalidad y DPEC, los primeros días de junio cuando estábamos a escasos días de la finalización de la obra y entrega.

-Dr. Chain: Eduardo, te respondo, discúlpame ¿quieres que te responda la pregunta del millón? Porque vos mismo en tu discurso expresaste los lineamientos, quizás me temo que se trata de un error de mecanismo y hay que corregir. Vuelvo a insistir, la idea así como vos mantenes y tenes que seguir liderando, la idea de este equipo de trabajo, no hay tarea y sobre todo en este mundo exigente y de multi relacionamiento entre distintas disciplinas e incluso jerarquías porque se conoce como relación asimétrica entre jerarquía, porque antes se decía, no, yo como presidente del Superior Tribunal, de Tribunal de Cuentas o Presidente de la Cámara de Diputados, no voy a hablar con un técnico de la DPEC y hoy hay que hablar porque el biólogo es el que te va a decir...mire...esta obra compromete el humedal y si no se obedece a ese técnico, no digo que hay que ponerse en manos de los estamentos técnicos-burocráticos, pero hoy ese biólogo va a tener razón porque él está dando una pauta que está científicamente estudiada y comprobada y cuando se produzca el desastre ambiental y venga la inundación y se inunde lo que se tenga que inundar y vengan las época donde escasean las lluvias que queme todo... y bueno el Ministro, el Presidente y el Papa dirán el técnico tenía razón. La idea es mantener estos mecanismos de dialogo de manera sostenida, eso es lo que yo



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

sugiero a la mesa, que no se deje de mantener comunicación, toda la comunicación, toda la comunicación del caso, hacia el futuro va a facilitar y evitar estos apurones, eso es todo digamos, no hay otra manera porque no son...primero porque tiene todo su procedimiento y no son nuestros dependientes, yo no le puedo ordenar a un funcionario, un empleado de la DPEC, a eso me refiero, mantener el dialogo permanentemente.

-Dr. Panseri: Estamos de acuerdo Alejandro y de hecho actualmente tengo la suerte de hablar muy francamente con todos los organismos, hasta incluso Intendentes de todas las localidades, y todos los organismos o por una cuestión generacional tengo una cantidad impresionante de que me deben escuchar o me deben atender y muy pocos no me devuelven la llamada y si no me llaman y no me devuelven la llamada yo se la razón del porque lo hacen, asique, eso a mí no me preocupa, a mi lo que me preocupa es que el viernes 10 yo estuve a las 10.30 de la mañana en el edificio de Saladas y el encargado me dijo que no teníamos trifásica y que no teníamos la construcción para hacer el Setin, que no teníamos el tendido de la media tensión.

-Dr. Chain: Y son cuestiones técnicas, disculpa Eduardo, la conexión trifásica es una cuestión más específica.

-Dr. Panseri: Se debió haber empezado las consultas y las necesidades primero en el pliego licitatorio formulado hace más de 12 meses o hace más de 8 meses cuando se inició la obra, si hubo algún olvido o se traspapelo en el proceso licitatorio, este pequeño detalle y de ultima avisar solamente de que el 10 de junio no teníamos trifásica, si se me hubiera avisado el 9, porque yo creía que cuando se presentaron las notas, eran digamos detalles porque ya estaba todo iniciado y que no iba a tener ningún tipo de implicancia para el 13 de julio y se dijo 20 días y otros me agregaron 40 días y sin olvidar que



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

depende de la DPEC, y de Telecom y de su buena voluntad, entonces estamos en ascuas absoluta en este tema.

-Dr. Chain: Es que la conexión trifásica requiere una intervención de la DPEC.

-Dra. Panseri: Pero ¿porque el 6 de junio y no el 1ro. de enero? Eso es todo lo que pregunto. Y no se me informó porque de las actas que he leído, no surge nada y no se me informo nada, pero si recibí llamados telefónicos urgente, de que era culpa de la DPEC y me dicen de los organismos...pero Panseri si yo me entere de lo que ustedes estaban haciendo hace 4 días. Fijate vos desde la DPEC me dicen, tranquilo yo te voy a solucionar, en forma excepcional y vamos a traer una línea de allá...no sé qué van a hacer, no sé ni me interesa, porque a mí me interesa o me interesaba que el 13 de julio uno apriete el botón y aparezca la trifásica y aparezca la fibra óptica. Cómo se llega a eso, no sé, primero no estudié y segundo tampoco me pagan para eso, ese es el punto.

-Arq. Pere Bertolini: Me permite doctor.

-Dr. Panseri: ¿De qué?

-Arq. Pérez Bertolini: Le quiero explicar sobre esto de los que usted está hablando. Antes que nada, le quiero decir que yo asumo totalmente la responsabilidad de este error que ocasionó este inconveniente, pero nosotros, esto doctor, esta toda registrada la documentación, está gestionado del 13 de mayo del 2021.

-Dr. Panseri: ¿Dónde?

-Arq. Pérez Bertolini: En todos los papeles y toda la documentación.

-Dr. Panseri: ¿A dónde?

-Arq. Pérez Bertolini: En la DPEC, acá la Contadora no me deja mentir, desde noviembre del año pasado analizamos sentados con todos los datos en la mano, todas las cuestiones a fin de que esta obra justamente no se demore, analizamos la posibilidad atento a que, sin



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

no había dinero, de comprar nosotros los materiales, de proporcionar los materiales a la empresa, de buscar otro contratista, que solo quede por la empresa pagar la mano de obra.

-Dr. Panseri: ¿Desde el 13 de mayo del 2.021?

-Arq. Pérez Bertolini: Si doctor, esta todo presentado.

-Dr. Panseri: Entonces hay que hay que presentar una nota al Sr. Gobernador sobre el accionar de la dpec.

-Arq. Pérez Bertolini: Esta toda la documentación.

-Dr. Panseri: Pero vuelvo a insistir a mí solamente me avisaron el martes 6 de junio de este inconveniente.

-Arq. Pérez Bertolini: Mire doctor...porque se habían cumplido todos los pasos con total normalidad, pedimos la factibilidad como hacemos siempre y, como yo en algún momento explique, que es prácticamente un proyecto paralelo al proyecto arquitectónico, el proyecto de la DPEC no es una notita, nosotros presentamos una carpeta entera con la documentación en base a nuestro proyecto y a nuestro edificio la demanda energética que va a tener eso, en función de eso es que la DPEC, le explico con mis palabras busca el transformador, el cable, el lugar más cercano que permita estar en condiciones de alimentarnos. Ellos por una cuestión técnica no alimentaron desde la escuela que ya estaba construida y nos dieron como solución y nos aprobaron el proyecto que nosotros presentamos el 21 de julio del 2.021 la DPEC emitió la factibilidad de la obra, de ahí analizamos todas las cuestiones económicas, financieras, si hacer con la misma empresa, si contratar otro, si comprar nosotros los materiales para que nos falle el tema de los pagos.

-Dr. Panseri: La próxima hagan la gestión ustedes porque todo eso yo desconocía...ustedes no saben...si yo conocía todo eso cuando...la DPEC me contesta, no un funcionario 5 funcionarios me dijeron que presentaron la semana pasada...si yo hubiera conocido todo esto...a



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

parir de ahora yo no me encargo más, nadie me llame más para hacer gestiones si no me traen todos los antecedentes, esto es así digamos trabajar, y asumo la ingenuidad mía en confiar en ustedes y en la DPEC hagan y mueran ustedes en toda la gestión como corresponde y se acabó. Pasemos a otro tema.

-Arq. Pérez Bertolini: Después de la reunión pasada, si me permite decirle, después de la reunión pasada yo justamente pedí para hablar con usted, para...cuando yo lo llamé, usted ya había hablado con la DPEC para mostrarle todos los pasos que nosotros que habíamos tenido, cuando realizamos el proyecto, el inconveniente, la propuesta de modificación, prácticamente se rehízo el proyecto de factibilidad a pedido de ellos, todo eso doctor se presentó y se cumplió paso a paso, toda la obra.

-Dr. Panseri: Perfecto, perfecto. Queda absolutamente claro que yo sigo teniendo razón, se me ocultó la información, yo no sabía de esto, acá me dijeron el Gaitán, con nombre y apellido, es el que traba, yo le llame y se levanta todo, se levanta todo, pero hace 5 días que me presentaron la nota. ¿Eh? Está claro, entonces yo desconocía todo esto, ustedes cuando me hablan de que haga la gestión para agilizar todo esto, no me cuentan todo esto, entonces las decisiones son inoportunas por falta de conocimiento de los hechos ¿Esta claro? Perfecto, que quede claro que, a partir de ahora el requerimiento de ustedes, no los voy a recibir ni los voy a gestionar, ustedes mismos con su entera responsabilidad. Pero fíjense ustedes de que algo sirve esta birrome que tengo en mi mano porque en 48 horas salió la solución y no por la gestión de mayo del año pasado, que quede absolutamente claro, yo no estoy pasando factura a nadie, pero es la triste realidad, lo que pasa es que yo le creí a la DPEC porque la municipalidad me contestó exactamente igual. El jueves pasado se presentó la nota y hay



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

un expediente que está asentado y que no gestiona el Intendente. Lo llame y salió el expediente pero claro se inició la semana pasada.

-Cdra. María Inés González Damico: Porque le tienen miedo.

-Dr. Panseri: Pero como que van a tener miedo un Intendente sus votos, que se yo, quien soy yo y que me importa...no, no, no, no. No, no sé, ahora ya dudo de todo, no sé lo que le pidieron al Intendente, no sé qué le pidieron a la municipalidad, no sé, ahora dudo de todo ya...esto es así...yo no sé lo que pidieron ustedes es evidente que técnicamente con ustedes estará más lejos la relación integral digamos como corresponde, es evidente porque vuelvo a insistir, yo le creo al interventor porque el Intendente me dice exactamente lo mismo. Hasta ahora no encontré una sola situación que varíe mi decisión anterior que es no confiar más. Entonces quiero que se grabe todo lo que se diga para que después no existan contradicciones. La palabra es lo que debe valer, tenemos que ser un poco más serios, muy serios, en fin, yo mantengo toda mi decisión, hasta ahora no encontré nada para variar, discúlpeme, con total honestidad mantengo mi nota, se les comunico a ustedes, hicieron sus descargos. Ahora, alguien va a tener que empezar a remar en confiabilidad, responsabilidad, solidaridad, integración, se rompieron todos los principios, credibilidad, imagen o cosa por el estilo, se rompió por lo menos conmigo, no sé con los demás...por eso quiero...si quieren venir y tomamos un café y hablamos y decimos lo que decimos y queda gravado, se transcribe, se transcribe en el acta o si no, no sigo.

-Ing. Carniel: Bueno doctor, pero si está gravado y se transcribe yo creo, me parece que hicimos todo lo necesario para poder llegar al 13, el Área de Informática y creo que el de Arquitectura también me parece que hizo todo el esfuerzo necesario...lo que pasa que...bueno. Nosotros en cuanto a la planificación que tenemos en el Área de



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Informática, que quede por escrito, que estamos llegando para el 13. Más allá de la fecha o no que termine resultando esta obra.

-Arq. Pérez Bertolini: Luz en el edificio hubo todo el tiempo porque imposible llevar adelante, la obra se llevó adelante y se construyó un edificio entero, un sinnúmero de herramientas que se ocuparon con la energía existente, ya se le brindo a Informática, estaba previsto el lunes 21 ingresar, tuvieron todos los elementos para ingresar y pudieron trabajar, la totalidad del edificio ya se probó con energía, estuvo prendido de día y de noche con todo.

-Ing. Carniel: Si, las salas además se adelantan una semana, la fibra óptica ya está trabajando, el cableado interno ya se está por terminar, porque digamos, me parece que no una gran bolsa de que nada se cumple, se trató de hacer todo lo necesario.

-Arq. Pérez Bertolini: Y yo creo que no es solo en este caso tampoco desde....

-Dr. Panseri: Yo no dije eso, yo no dije eso ¿eh? Yo dije fibra óptica y trifásica para el 13 me dijeron que no iba a estar, que necesitaban 20 días más y después me agregaron 40 días más.

-Ing. Carniel: No, no, no, no es así.

-Dr. Panseri: Por eso yo quiero que quede todo grabado, y le pedí la semana pasada que todavía no lo tengo, un papel firmado por todos los responsables con fecha de finalización de la obra para después encarar el proceso de capacitación y el proceso de inauguración definitivo del edificio, esto que quede absolutamente claro.

-Ing. Carniel: Por eso que quede claro también que fibra óptica está excluido del problema porque está en tiempo y forma. Ese papel de la municipalidad que se presentó en mayo, previo a un estudio de todo el circuito, lo único que había que destrabar por falta de respuesta de la municipalidad fue la falta de aprobación, de hecho, la obra la va a hacer un tercero y coincidió justo con la licitación en la apertura de



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

sobre y adjudicación de la obra. Fibra óptica en ningún momento se dijo que no se llegaba, por eso creo que es momento de aclarar por una cuestión del trabajo interno que se estuvo haciendo en tiempo y forma.

-Arq. Pérez Bertolini: Acá lo que nosotros tenemos demorados es la construcción de la sub estación transformadora de la Setin, eso sí, pero en este edificio, en este momento el edificio esta con energía eléctrica se probó todo y tampoco demoramos el trabajo informático. Acá está el informe, doctor, por escrito firmado por lo menos por la Dirección de Arquitectura y los responsables.

-Dr. Panseri: Ahora cuando lleguemos a Saladas vamos a hablar de la fecha. Tema Bella Vista.

-Bella Vista: Según la última acta decía que la obra estaba en un 97.30%, la primera pregunta es si tengo el 100 por 100% de la obra.

-Ing. Javier Capara: Como esta doctor, buen día. La obra si está en un 100 por 100%, estaban colocando la marquesina de la entrada y se terminó ya la semana pasada de hacer la última mano de pintura que habían venido mal los materiales de fábrica, así que está ya en un 100 por 100% ya como para inaugurarse. Este miércoles estamos mandando gente para la limpieza y para prepararnos para la mudanza que vamos a hacer el 4 y 5 de julio.

-Arq. Pérez Bertolini: Todo el fin de semana trabajaron con la colocación de las placas, mástiles todos esos elementos que si o si tienen que estar y que implican su tarea, incluso la fachada también una cosa fundamental, se terminó en tiempo y forma y quedo bien sobre todo. Mañana el Ing. Ceruso va a ir a Bella Vista y va a hacer la prueba del ascensor para también en obra y verificar su funcionamiento.

-Dr. Panseri: La segunda pregunta es...quiere decir que podemos inaugurar el edificio el 6 de julio.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Arq. Pérez Bertolini: Si doctor.

-Dr. Panseri: Bien...se le debe algo a la empresa.

-Cdra. María Inés González Damico: no se escucha su respuesta (1.06:12).

-Arq. Pérez Bertolini: Cerramiento para que quede bien dado que falta una etapa. Todo ese cerramiento que se le agrego para que el edificio quede terminado, en lo que se ve ahora y parasoles.

-Ing. Capara: Aclaro también doctor que la empresa Macro nos había pasado un adicional de 15 millones de pesos y lo bajamos a 7 millones, porque siempre se hace una pelea, un ajuste de precios.

-Arq. Pérez Bertolini: Siempre es una compensación entre economía y demasía.

-Dr. Panseri: Así debe ser.

-Ing. Diego Zorec: ....Y el edificio del Juzgado de Instrucción tengo entendido que son alquilados no?

-Arq. Pérez Bertolini: sí.

-Ing. Diego Zorec: ¿Van a seguir alquilando esos edificios? ¿Ambos?

-Dr. Panseri: 3 meses.

-Arq. Pérez Bertolini: El Juzgado de Instrucción continua hasta que finalice su contrato

-Dr. Panseri: En principio hemos resuelto con el acuerdo del de Ministerio Publico, 3 meses, calculo que sería en Agosto y bueno lo vamos a tener ahí más o menos vacío pero bueno ese es el compromiso. Y el del Juzgado de Instrucción lo vamos a mantener un poquito más, cuando lo inauguremos y estaremos hablando ya definitivamente con el régimen conclusivo con la jueza dirá un aspecto o un posible tiempo que requerimos para mantener el edificio alquilado porque la idea es no llevar los expedientes, así que después en Agosto vamos a hablar con la jueza a ver si podemos rescindir el contrato, ver



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

si nos conviene rescindir el contrato o si continuamos hasta que circunstancia.

-Ing. Diego Zorec: Aclaro porque hay equipamiento nuestro que hay que seguir manteniendo en el edificio.

-Arq. Pérez Bertolini: En todos porque están los dos en cadena, entonces si yo sé que el edificio de Fiscalía se va a dejar de alquilar en un determinado tiempo.

-Dr. Panseri: Y yo te diría que después del 6 de julio hay que sacar todo, sacar todo, si después lo tenemos vacío o alquilado un par de días más, un mes más, bueno que se le va hacer.

-Arq. Pérez Bertolini; En todos los casos antes de devolver los inmuebles siempre necesitamos dismantelar, sacar las cosas.

-Dr. Panseri: Sacarlo todo, empezar ya

-Ing. Diego Zorec: Hoy en día obviamente no les puedo cortar porque están trabajando, apenas terminen de trabajar yo voy.

-Dr. Panseri: Por decir así, el lunes siguiente a la inauguración hay que ya sacar todo y trabajar para recuperar todo el equipamiento que tengamos ahí.

-Ing. Diego Zorec: Bien, perfecto.

-Dr. Panseri: Como mobiliario y como también equipamiento.

-Arq. Pérez Bertolini: Equipos de aire acondicionado.

-Dr. Panseri: El del Juzgado de Instrucción, creo podría o debería tardar un poco más.

-Arq. Pérez Bertolini: Nosotros consideramos que todavía queda.

-Dr. Panseri: Entendimos que nosotros, cuando se inicie la apertura de este edificio, debería ser limpiado por una empresa.

-Arq. Pérez Bertolini: El expediente doctor, como le dije el otro día, están en manos de arquitectura, ya tenemos terminado el pliego de bases y condiciones, primero el general ya está terminado el pliego de bases y condiciones, confeccionó el Ing. Ceruso, terminó ya la primer



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

parte, eso ya lo revisamos en conjunto, esta lista y también está terminada la segunda parte, son aproximadamente 20 puntos que detallan todas las especificaciones técnicas que tiene que ver con los periodos de trabajo, modalidad de trabajo, los materiales a implementar, la periodicidad...por supuesto sobre el expediente que vos me pasaste esta la base del doctor..(responde a la Contadora María Inés González Damico). Eso está terminado, cuando finalicemos esta reunión nos íbamos a juntar a ajustar algunos puntos, alguno a lo mejor, elevamos a consideración pero está terminado el pliego, se cargaría en el SIGA y se devuelve el expediente.

-Dr. Panseri: Sobre este punto, quiero verlo al expediente por supuesto, pero también queremos decir lo siguiente: Tenemos que hacer un contrato porque son nuestras primeras experiencias, con 5 o 6 meses de prueba para ambas partes, tiene que ser así, así se hace y tengo entendido que sería lo más correcto posible esta cuestión a los efectos de evaluar las bondades de la relación, como así también yo dije que tendría que haber sido algo sencillo, algo sencillo para justamente las partes, que son los que saben sobre este tema, porque esta es nuestra primer experiencia en el Poder Judicial, tendrían que proponer las cuestiones, pero bueno yo no tengo problema, yo les quería quitar trabajo y se lo dije a la contadora, quitarle trabajo, es decir, en base a la propuesta a hacer nosotros la cuestión y técnicamente surgió a la usanza antigua, está bien no hay problema, yo quería que se presenten, sacar una licitación para venir a buscar un catálogo de 5, 10, 15, 20 especificaciones y de que vayan a cada uno de los edificios miren y piense y hagan la propuesta, los oferentes se entiende? Era todo al revés. Si nosotros pedimos especificaciones y después nos olvidamos, es ampliación, si ellos se olvidan, la cosa era distinta a mi manera de ver, por eso es que proponía un contrato también a prueba de 5 o 6 meses para llevar adelante. Bueno, por eso yo hable con la



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

contadora que está levantando la mano acá, acá no es escuela, pero bueno...que quiere saber.

-Cdra. González Damico: Permiso para hablar. El tema de Higiene y Seguridad tiene que estar presente si o si cuando ingresan en el edificio personas terceras. Además, a mí me pagan un sueldo, para cuidar las responsabilidades del Superior Tribunal de Justicia, eh... si o si (responde a la Arq. Pérez Bertolini). Además, hay trabajo en altura, yo fui Gerenta de Recursos Humanos y se perfectamente todo el trabajo que tiene que hacer.

-Dr. Panseri: Esta bien contadora está bien, perfecto, ahora si nosotros somos responsables solidarios frente a una desgracia que no pueda hacer frente la empresa, pero en principio la empresa, si es una empresa que está registrada en este bendito país, como corresponde debería tener todo lo que corresponde o no.

-Cdra. González Damico: Si, pero técnicamente después para adjudicar tiene que haber un pliego técnico.

-Dr. Panseri: Esto al momento de la adjudicación se puede establecer que, el oferente no cumple se acaba, está claro? El trabajo en altura es un trabajo que evidentemente yo lo levanto a 10 metros a una persona tengo que saber cómo y soy responsable del cómo y por supuesto si hay alguna desgracia, está claro?

-Dr. Chain: Doctor Panseri.

-Dr. Panseri: Así, todo yo lo estoy viendo acá, si mañana hay una desgracia la demanda va a venir contra el empresario de limpieza poco segura y Poder Judicial, eso no le quepa la menor duda, porque en este país el único que paga es el Estado, está claro? Por más que nosotros hayamos explicado y explicado, así que de la demanda no nos salvamos como segunda medida, pero si por lo menos ética, moral e intelectualmente nosotros, al momento de la adjudicación, le decimos



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

te falta el seguro, te falta el certificado de la DGI, de la AFIP, de esto y de lo otro, nosotros le pedimos todas las especificaciones.

-Cdra. González Damico: Pero si no está en el pliego no pueden incluirlo en el costo, todo eso tiene un costo doctor y tiene que ir al costo del precio total del contrato.

-Dr. Chain: Doctor Panseri pido la palabra.

-Dr. Panseri: Si está bien doctor, tome la palabra. En fin, se sigue haciendo como en el siglo XIX, no hay problema.

-Cdra. González Damico: No es el siglo XIX, es cuidar las espaldas del Superior Tribunal de Justicia.

-Dr. Panseri: Les dije que si se mata alguien desde arriba la demanda la vamos a tener lo mismo.

-Dr. Chain: Puedo hablar doctor? La cuestión de acuerdo a la ley vigente que se aplica digamos, que sería el código de fondo en materia laboral y las reformas incorporadas por la ley que implementa el Sistema de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, prevención en materia de Seguridad Laboral etcétera, el Superior Tribunal tiene precedentes ya en varios recursos en materia laboral y el criterio es el siguiente, es un criterio además fundado en la Cámara Nacional en lo laboral y previsional que tiene mucha autoridad sobre el tema. Hace más de 5 o 6 años que se mantiene el siguiente criterio en orden a lo que se está discutiendo del alcance de la responsabilidad de co contratante, digamos del que requiere, vuelvo a insistir, en este caso horas o servicios de producirse algún accidente en el ámbito laboral y en cierta medida más allá de la legitimidad de la preocupación tanto de las áreas técnicas como el Dr. Panseri, es como sostiene el Dr. Panseri, si la empresa que se presenta como oferente esta, vamos a darle una denominación en lenguaje claro, en regla más allá de la pretensión o demanda, que es un derecho del accionante, pero nosotros tenemos el criterio de que la responsabilidad exclusiva es de



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

la empresa que tenía a su cargo el servicio, el Superior Tribunal o cualquier contratista, si cierra el acuerdo con una empresa que está en regla, la demanda va a ser rechazada. Eso, vuelvo a insistir es el criterio es la doctrina legal actual, ahora si se contrata a una empresa que no reúne las condiciones, no tiene asegurado el personal o no tiene el personal en blanco por lo tanto tampoco podría tener algún tipo de seguro, allí si la responsabilidad es solidaria entre todas las partes implicadas y que de alguna manera persiguieron algún tipo de beneficio ya sea económico por parte de la empresa que presta el servicio o en el caso de quien se beneficia con la inversión verdad, porque incorpora un activo a su patrimonio en este caso el Poder Judicial, de manera que para todos los casos otra vez hay que verificar esa circunstancia, para todos los casos, de que estén inscriptos en el registro proveedores, que tengan el cupo para la construcción, en el caso de empresas de limpieza, tengan todos los recaudos legales, precisamente es un tópico a tratar para evitar si se rompe la uña un obrero un operario, no tenga el Poder Judicial, además de pagar el servicio no tenga que salir a pagar una responsabilidad en la eventualidad de que eso ocurra. Esto es legalmente, le estoy hablando porque suscribí esa sentencia, ese criterio, se trataba en ese caso una sentencia civil que estaba haciendo un muro, una construcción digamos particular y bueno es lo que ocurre habitualmente, no tenía en regla todos los papeles el contratista y se le condeno solidariamente el fuero laboral por el siniestro, recuerdo, no fue muy grave, pero eran unos pesos. Eso es lo que quería comentar el criterio del Superior Tribunal y por lo tanto como dice Eduardo hay que ser coherentes y tener esa cuestión presente al momento de confeccionar el pliego. Gracias doctor.

-Dr. Panseri: Que se haga lo que quieran.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Arq. Pérez Bertolini: Se va a incorporar doctor el plazo de prueba de 6 meses.

-Dr. Panseri: Posible fecha de finalización de este proceso, el 6 inauguramos, el 7 empezamos a trabajar, entonces más o menos me gustaría sabe para ese día?

-Cdra. González Damico: no se escucha su diálogo hacia el Dr. Panseri en 1:21:59 a 1:22:09.

-Dr. Panseri: No, no es que yo no vuelvo a insistir es que al desconocer los montos, yo no sé si conviene a publica o la privada, o la contratación directa, yo quería una publicidad absolutamente federal para que se presenten 17 empresas.

-Cdra González Damico: Perfecto, lo hacemos público. No, no por eso me retracte.

-Dr. Panseri: Yo quería que los invite y que vengan, porque me gustaría arrancar bien con el pie derecho con respecto al tema de la limpieza.

-Cdra. González Damico: En la pública nos vamos a 30 días doctor, la privada son 5 días.

-Dr. Panseri: Perfecto, no lo tenemos el 15. Privada a quién le vamos invitar?

-Cdra. González Damico: Y a las empresas que están registradas.

-Dr. Panseri: Hay empresas en Bella Vista? Porque yo ya tengo 2 nombres Y acá en Corrientes tengo 4 nombres de personas que me dijeron, como son las condiciones.

-Cdra. González Damico: Están buscando los chicos de compra.

-Dr. Panseri: Amen de todas las empresas que vienen del año 90 trabajando. Por eso, yo quería una federalización, no se puede, no se quiere, bien.

-Cdra. González Damico: No doctor, dígame Ud. Se hace una publica urgente.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Dr. Panseri: No, no, no, se hace lo que ustedes digan. Ni me interesa. Yo ya dije lo que tenía que decir.

-Dr. Chain: Doctor, el Superior decidió licitación pública, perdón, el Superior decidió licitación pública, no es lo que uno quiere si no lo que la ley dice y la ley establece como regla general que se contrate a través del único mecanismo que permita el Estado la mejor cotización que es la licitación pública y además una licitación pública amplia y al empresario que le convenga, va a presentarse y al que no le convenga, no se va a presentar. Nosotros no le vamos a enseñar a hacer números a los que están en el ámbito de la esfera privada, hay que hacer licitación pública.

-Dr. Panseri: Pero puede ser un contrato de 1 millón, para que va a ser publica?

-Cdra. González Damico: Pero doctor Ud. Me dijo que quería publicar en los diarios, esa es una licitación pública, la única diferencia entre una licitación pública y una privada es la publicidad en los diarios.

-Dr. Panseri: Eso es lo quería, se hace público y sigamos con esta tontera, digo tontera porque yo quería decir, todas las empresas que se quieran presentar se presentan y a partir de allí que hagan la propuesta y después le cargábamos todas las obligaciones, no era al revés como ahora.

-Dr. Chain: Y eso es una licitación pública.

-Dr. Panseri: Ahora ustedes hacen el pliego, macanudo, no se olviden de nada, nada más. Las oficinas técnicas harán el pliego sin ningún tipo de experiencia.

-Cdra González Damico: Si Ud. Firma la resolución, el primer punto es aprobar los pliegos.

-Dr. Panseri: Esta bien, no sé si estaré ese día, que se yo, no sé. Yo quería hacerlo mucho más sencillo a todo pero bueno, está bien. Que quede grabado, disculpas porque pedí la violación del derecho.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Cdra González Damico: Borren del acta eso, que se borre del acta.

-Dr. Panseri: No, no, no, no, absolutamente, por eso cuidado con lo que decimos y hacemos en esta reunión, les aviso, con total honestidad digamos, 300 mil pesos, 300 o 400 mil pesos vamos a hacer una licitación.

-Cdra González Damico: Doctor acá...no, no son 300 o 400 mil pesos, una licitación pública tengo un presupuesto oficial de 550 mil pesos mensuales, esa es una licitación privada por ahora, pero Ud. Me pidió la publicidad, entonces, entonces hay que hacer una licitación pública.

-Dr. Panseri: Pero no con las condiciones que están haciendo ustedes.

-Cdra. González Damico: ¿Pero doctor con qué condiciones? Rita Pernizza no me va dejar mentir, lo primero que me dice el Fiscal General es, y el pliego dónde está?

-Dr. Panseri: Lo vamos a hacer después. Hay que romper los paradigmas.

-Arq. Pérez Bertolini: Lamentablemente

-Dr. Chain: Eduardo, pido la palabra, se va a necesitar la contratación, una contratación similar para el nuevo edificio grande de Jujuy y para otros probablemente si es exitosa la experiencia o no? Eso es lo que se habló cuando se resolvió la cuestión, esta sería la primera y creo que fue, es el único, mi aporte fue de ver esta cuestión con proyección a futuro porque va a ser la primera vez que se va a contratar una empresa para mantenimiento de lo que es higiene interna digamos del edificio. Bueno, justamente en este caso es la parte de afuera pero iba a ser la primera vez, incluso comento porque como vos decís y yo estoy de acuerdo con que sean públicos los acuerdos del Superior Tribunal, ya que no es el ámbito pero para que sepan todos nuestros funcionarios que son parte muy importante, esencial diría del Poder Judicial, los organismos que representan los funcionarios que están allí presentes, yo estoy de acuerdo con que sean públicos los acuerdos, no



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

solo grabados, que se ponga una cámara y el que quiera escuchar que escuche lo que allí se diga. Por eso les quería decir que yo había deslizado esta idea, en función de lo que propuso el Dr. Panseri, de que había que publicar convenientemente porque no dejaba de ser esta cuestión de ir contratando empresas de limpieza, un reconocimiento o mejoramiento sobre todo a un estamento de compañeros del Poder Judicial que son los ordenanzas, no sé cómo se dice ahora de acuerdo al reglamento actual, les confieso que no sé si es maestranza, técnico, yo les decía ordenanzas, mis amigos que ya nos estamos yendo ya, por la edad eran ordenanzas y antes estaban a cargo de la limpieza. Bueno, no es que eso sea un servicio que menoscabe a nadie ni mucho menos, todos sabemos y nos enseñaron en nuestras casas que ningún trabajo tiene que dar vergüenza, si robar, pero lo cierto es que no deja de ser un mejoramiento una evolución en favor de esos compañeros que tenían a su cargo y que bueno paulatinamente, si esto es exitoso insisto, ya no estaría a cargo la limpieza de esos empleados, vuelvo a insistir también, forman parte esencial también de este Poder Judicial, eso yo...fue mi opinión entre otras razones, motivaron mi adhesión al proyecto de Panseri. Pero no va a ser la única contratación, la idea es avanzar y a mí me anima, vuelvo a insistir porque vería con agrado que algún día los compañeros que integran esos estamentos técnicos que son los inferiores, porque es así, a veces hasta peyorativamente se los relaciona, no es mi caso, vuelvo a insistir, es más como dije en el acuerdo, los mejores amigos que tuve dentro del Poder Judicial eran precisamente, en muchos casos no en uno, eran los ordenanzas, pero ellos también verían con buenos ojos no tener a su cargo porque es una tarea muy ingrata eh? Yo les decía en el acuerdo, yo limpio en mi casa como los mejores, pero es una tarea ingrata porque nadie reconoce porque es mucho más factible que se vuelva a ensuciar porque llueve, porque la gente entra



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

con humedad, que el que arregla un foco o mantiene un servicio informático, porque el informático viene 1 o 2 veces al año y está todo bien, en cambio el que tiene a su cargo la limpieza de todos los días se ensucia, el baño ni hablar etcétera. Así que esas fueron las razones por las que compartí el proyecto de Panseri en el acuerdo y les comento, no para hacerles perder más tiempo, sino sencillamente como dijo Eduardo, no se sabe lo que se discute en los acuerdos. Esa fue mi posición y hay que hacer con la mayor prolijidad posible porque la idea es seguir avanzado con este tipo de contrataciones.

-Dr. Panseri: Bien en el transcurso del día vamos a tratar entonces todos los detalles para la inauguración del día 6 de julio del edificio de la localidad de Bella Vista. ¿Algo más sobre Bella Vista? Pasamos a **Saladas**: Se informa que el acumulado de construcción está en el 91.58%, por supuesto que el 91.58% de la construcción civil.

-Ing. Capara: Si Dr., la obra civil nosotros estuvimos el viernes en Saladas y yo le había comentado a Ud. Que faltaban colocar las 2 puertas en salas de audiencias y detalles de pintura y por eso nosotros estamos mandando la limpieza ya el miércoles para el que el viernes se puedan la gente de Seoane Riera ir a instalar los muebles al edificio.

-Dr. Panseri: Ingresen los muebles.

-Ing. Capara: Si, ingresen los muebles.

-Arq. Pérez Bertolini: Es el día de traslado de los muebles Dr. para su posterior armado que, en una primera instancia, está a cargo de la empresa proveedora, y después ya vamos nosotros con nuestra gente para los ajustes que sean necesarios, a veces llevamos un escritorio para allá, traemos otro, entonces queda todo armado.

-Ing. Capara: También el día viernes Dr., como le decía la Arquitecta se estuvieron probando las instalaciones, tenemos fotos ya que nos mandaron de la iluminación exterior e interior y se está probando con la



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

red monofásica que pasa por el edificio que fue con la que estuvieron trabajando toda la obra.

-Arq. Pérez Bertolini: Estuvimos probando también Cámara Gessell Dr., los temas de sonido, si se escucha, si se habla, si se ve, todas esas cosas estuvimos, poniendo uno de un lado, el otro del otro, todo ese detalle

-Dr. Panseri: La acústica.

-Arq. Pérez Bertolini: Avanzaron con el tema del cerco, que era lo que Ud. Me había planteado la otra vez, el tema del césped todo eso también, estuvo un proveedor local que ya está el césped plantado y también ellos riegan periódicamente y la señalética también nosotros llevamos algunos carteles de acá y otros detalles, esmerilado de vidrios y todo eso se hizo con gente local de Saladas. Lo mismo en Bella Vista también, toda la parte de esmerilado, las puertas de ingreso con los logos y todo, que también es una seguridad para esos paños también se hizo con gente de Bella Vista. Siempre, en realidad, tenemos el criterio que todo lo que se pueda hacer con gente local lo hacemos.

-Ing. Carniel: Nosotros el 6 ya están yendo a instalar la sala de audiencias de Saladas, la capacitación está concluida, el 12 en teoría estaría terminando la fibra óptica. El cableado ya estaría terminado la semana que viene o sea que esta.

-Arq. Pérez Bertolini: La gente de Electro misiones estaba ese día presente trabajando con la empresa constructora, ajustando todo con la empresa constructora.

-Ing. Carniel: Estarían concluidas todas las tareas de Informática.

-Arq. Pérez Bertolini: El viernes están llevando y en esta primer etapa arma Seoane Riera que es la proveedora y después nosotros con nuestros carpinteros hacemos los ajustes necesarios.

Ing. Carniel: O sea que para el 6 lo que es oralidad, por lo menos esa sala ya estaría.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Ing. Capara: Vamos a empezar por ahí primero.

-Cdra. González Damico: Ya coordinó la arq. Bobadilla con Suministro, digamos la instalación primero, como había pedido Romina, las salas de oralidad y la Gessell.

-Dr. Panseri: Bueno, ¿Se le debe algo a la empresa de Saladas?

-Ing. Capara: El último certificado de obra, falta sacar todavía el del mes de julio y después vamos a tener el certificado de adicional.

-Dr. Panseri: ¿Fecha para iniciar el proceso de inauguración?

-Ing. Capara: Dr. nosotros a partir de que se inició la obra de media tensión con Emarco, que fue el 10 de junio, bueno le pedimos un plan de trabajo a la empresa para que acorte los plazos y nos pasaron un plan de trabajo a 7 semanas, entonces eso nos daría el 30 de julio que estarían terminando. Nosotros prevemos que, con la prueba del edificio y los ajustes que tengamos que hacer, para el 10 de agosto estaríamos con la obra ya lista para ponerla en funcionamiento.

-Dr. Panseri: Bueno, a partir de la finalización de este proceso se fijará oportunamente la fecha de inauguración. ¿La entrega por parte de la obra de la empresa y el acta de recepción de la obra?

-Ing. Capara: El acta de recepción todavía no porque estoy esperando hacer el último certificado, ver que me terminen todos los detalles y recién le voy a hacer la recepción provisoria, y después al año le hago la recepción definitiva de la obra a solicitud de ellos para que den de baja las pólizas, los seguros.

-Arq. Pérez Bertolini: Tiene su plazo de garantía de un año.

-Ing. Capara: Igualmente también para el adicional de obra le voy a empezar a pedir el seguro de fondo de reparo porque también tienen que presentar.

-Dr. Panseri: Bien, ¿Algo más?

-Arq. Pérez Bertolini: De Saladas Dr. salió aprobada la ordenanza del Consejo Deliberante y la resolución del Poder Ejecutivo para la



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

ampliación de terreno y la modificación de la forma del terreno. Entonces nosotros tendríamos sobre la calle Abraham, tendríamos toda la longitud hasta ese galpón de chapa que está construido y ellos recuperarían ese edificio que ya está trabajando la Municipalidad en reacondicionar eso y se nos entregó, ya vamos a adjuntar al expediente, el día viernes una fotocopia certificada por parte del municipio, de la ordenanza y de la resolución del Intendente.

-Dr. Panseri: Para aceptar la donación.

-Arq. Pérez Bertolini: Para iniciar nuestro trámite interno en el expediente en el que habíamos iniciado el pedido.

-Dr. Panseri: Perfecto.

-Lic. Zorec: No se escucha el relato por estar fuera del micrófono.

-Arq. Pérez Bertolini: En el edificio alquilado nosotros pedimos que donde esta Mandamientos y Notificaciones, Psicólogos y Asistentes Sociales, se libera en un 100%, reubicar ahí la Fiscalía convertida en UFRAC, hasta tanto se construya ese modulo, y también habíamos considerado la posibilidad, queremos plantear eso y ver, si no hacemos el modulo del Juzgado Civil, mientras tanto, que sería en el otro extremo del terreno, como para tomar posesión de todo y cerrar a nuestro favor lo que se nos dio. Por supuesto que estamos analizando para elevar al Superior Tribunal. Por ahora eso, no se va a devolver ningún inmueble.

-Ing. Capara: Dr., en reunión con el Intendente nos dijo que ellos están planificando que pase ya cloaca por nuestro lote, por la calle Abraham y tiene un proyecto también de pavimentación de la zona porque eso se está agrandando mucho, quieren tener un polo para la ciudad, para nuevas viviendas.

-Arq. Pérez Bertolini: Ese es un barrio significativo en virtud de que ahí estuvo ubicada la estación de trenes, ya su nombre es Barrio La Estación, pero él está condicionado a un dinero que tiene que recibir



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

para el tema cloacas y una vez que eso le autoricen por donde va a ir la traza de la cloaca, van a definir el tema del pavimento.

-Dr. Panseri: al módulo del Juzgado Civil hay que agregarle el módulo pertinente a Juzgado de Familia.

-Arq. Pérez Bertolini: Perfecto, serian 2 ya Dr., Juzgado Civil y Juzgado de Familia.

-Dr. Panseri: Si se hace primero uno, se hace primero el proceso para Ministerio Publico, eso lo analizamos un poquito más adelante, pero la unificación en el Ministerio Público en el edificio actual donde está el Juzgado de Instrucción, es importante también. También queda aclarado que el Juzgado de Instrucción no se va a trasladar en su totalidad, tiene que quedarse con 2 o 3 oficinas por lo menos, la entrada a mano izquierda, como mínimo, con 2 oficinas o 3 a los efectos de no trasladar todos los expedientes y menos los objetos secuestrados, así que ese edificio tiene que continuar así. Pero al ser liberado algún aspecto del ex Juez de Instrucción y al quedar con menos personal, es lógico también que se reunifique y se re funcionalice algún lugar para el Ministerio Publico, quedamos así con Saladas.

**-Capital:** Se informa un avance de obra de Jujuy 848 del 12,25%.

-Dra. González Cabañas: Antes de pasar a Capital.

**-Santa Rosa:** Ya se acomodaron todos los muebles, se reacondicionó digamos devuelta lo que había hecho Arquitectura.

-Arq. Pérez Bertolini: Se recuperaron los espacios según el proyecto que habíamos programado, se ocupó Andrea de la mudanza por decir así, ya cada uno se fue a su lugar para funcionar de acuerdo al código nuevo. Eso también se registró Dr. porque se mandó una comunicación y ella nos trajo de vuelta el recibido, así que toda ese operativo quedo registrado.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Dra. González Cabañas: Quedo pendiente la cartelería, era colocar los carteles de la Oficina Judicial, Juez de Garantías, eso nomas quedo pendiente que tiene que tener antes capaz del lanzamiento del 7...exacto...porque está todo, pero como antes.

-Dr. Panseri: Vamos a visitar Santa Rosa la semana siguiente a la inauguración de Bella Vista, no como una forma de inauguración si no como respaldo a los funcionarios que van a iniciar el 7 julio la implementación del nuevo código en esa localidad o departamento.

**-Capital:** 12,25%.

-Arq. Pérez Bertolini: Y Ud. Estuvo en la obra el día viernes Dr. Ya se registraron los requerimientos y los cambios que Ud. Pidió y estamos avanzando bien.

-Dr. Panseri: El porcentaje de la primera etapas podemos decirlo en.....

-Arq. Pérez Bertolini: Esa tiene plazo de obra los primeros días de julio, así que no nos queda mucho, ya le voy a averiguar a ver.

-Dr. Panseri: Concretamente pedimos en el piso 3ro. Que se suprima una ducha, se cierre una puerta y se abra otra puerta al pasillo de ese baño a los efectos de ganar espacio para los puestos de trabajo en el último piso y el porcentaje de avance de la primera etapa, la segunda etapa está habiendo conexiones cloacales, no creo ni llegue al 10%.

-Arq. Pérez Bertolini: Si porque eso acuérdesse tenemos que terminar todo lo que va por abajo antes de levantar toda la sala y todo lo que se va a hacer. Ya le decimos hay bien.

-Dr. Panseri: Bueno, seguimos con la:

**-Unidad de Atención a la Víctima:** La recorrí y podríamos decir que un 20 % está la tarea?

-Arq. Pérez Bertolini: No, más avanzado Dr. Porque ya está techado, el fin de semana ya se techo en un 100%. Esa empresa encargada de la obra, Lualsi, por ejemplo, trabaja el día sábado que ya nadie más trabaja en la construcción el día sábado y tiene un ritmo de obra



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

constante y nos está ayudando el clima también en todos los casos así que ya se techo todo en su totalidad. Ahora le voy a pasar con...

-Dr. Panseri: Los porcentajes ahora.

-Arq. Pérez Bertolini: No, no sé con precisión los porcentajes, pero ya se techo el fin de semana, el viernes ya se inició el proceso

-Dr. Panseri: Bueno, seguimos entonces, vamos a:

**-Santo Tome:** ¿Cómo anda el expediente de licitación y cuando más o menos podríamos firmar el contrato de inicio de obra?

-Cdra González Damico: Defina Santo Tome.

-Dr. Panseri: Santo Tome es ampliación, Biblioteca, Archivo y Juzgado de Garantías.

-Cdra. González Damico: recién en Agosto vamos a hacer el cálculo porque nos da exacto el dinero que tenemos digamos con el anticipo financiero y un certificado.

-Dr. Panseri: ¿Este era o es Monte Caseros?

-Cdra González Damico: No se escucha lo que manifiesta por estar fuera del micrófono (1:47:28).

-Dr. Panseri: No sé.

-Arq. Pérez Bertolini: Ese es, Monte Caseros. Santo Tome es más chico, no creo que llegue a ese precio.

-Dr. Panseri: ¿Y cuándo se firma?

-Ing. Capara: Dr. Ahí averigüé el porcentaje de Capital.

-Dr. Panseri: ¿Capital? primer etapa.

-Ing. Capara: El certificado de mayo fue 12.25% y ahora van a certificar junio y va a rondar el 60% de obra, primero, segundo y tercer piso.

-Dr. Panseri: ¿Y a la primera etapa le ponemos cuánto? 8, 10. La segunda etapa, perdón.

-Ing. Capara: Y comenzó hace una semana, 8 como mucho Dr.

-Dr. Panseri: 8% ponele y Unidad de Atención a la Víctima le ponemos un avance de?



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Arq. Pérez Bertolini: Con el techado seguramente llego al 50 o 45%, porque es grande la superficie.

-Dr. Panseri: Ponele 45%.

-Cdra González Damico: No se escucha lo que manifiesta. (1:48:43).

-Dr. Panseri: mmmm.

-Arq. Pérez Bertolini: Es 44 millones de pesos el presupuesto oficial de Santo Tome tiene visita de obra fijada el edificio de Santo Tome, el 12 de Agosto me parece que vos fijate la visita...tiene visita de obra fijada y acto de apertura de sobres, 2 de Agosto.

-Dr. Panseri: 2 de Agosto visita de obra.

-Cdra González Damico: Se ve gesticulando, pero no se comprende lo que dice por estar alejada del micrófono. (1:49:32).

-Arq. Pérez Bertolini: Igual podemos hacer la visita de obra, total después se espera, Galvaliz me informan que al 25% por ciento va a cerrar el certificado,

-Dr. Panseri: Anota eso. Perfecto.

-Cdra González Damico: No se escucha su relato. (1:50:39).

-Dr. Panseri: ¿Y Santo Tome?

-Cdra González Damico: Responde, pero no se escucha lo que dice. (1:50:50).

-Arq. Pérez Bertolini: Pero si yo tengo visita de obra fijada. Ah ok.

-Dr. Panseri: Sigue en estado de licitación el expediente sin fecha.

**-La Cruz:** El expediente estaba en Fiscalía, supongo que habrá vuelto...

-Arq. Pérez Bertolini se dirige a la Contadora González Damico: Vos estabas trabajando con el expediente de La Cruz que me dijiste a mí el día jueves.

-Cdra González Damico: Estamos esperando porque el viernes nos entregan...(no se escucha lo que dice -1:51:30-)...entonces actualizamos previa firma del contrato. Conviene así porque reduce, es



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

favorable al contratista y favorable a nosotros porque reduce las futuras determinaciones al cargar a la obra como queda como capital, si porque se reduce un 10%. Es un juego de matemática financiera. Ud. Confié en mí.

-Dr. Panseri: entonces vemos de que continua el proceso licitatorio sin fecha. Vamos a Mocoqueta.

**-Mocoqueta:** -Arq. Pérez Bertolini: Ya se está trabajando Dr., ya viajo la gente nuestra del taller el día domingo, ayer domingo, para iniciar todos los trabajos de acondicionamiento del espacio que se nos otorgó esta semana.

-Dr. Panseri: ¿Podemos seguir como fecha del nuevo Juzgado Civil el 1ro de Septiembre?

-Arq. Pérez Bertolini: Si Dr.

-Lic. Zorec: no se escucha su relato (1:52:54 a 1:53:09). Antes de la feria del 11 al 15 se estarían haciendo los trabajos así que el 15 de julio estaría terminado la parte de cableado.

-Arq. Pérez Bertolini: Y ahí lo vamos mudando con muebles y todo nuestro del taller nomas Dr. Que también consideramos muchos muebles que traemos de Bella Vista que estaban en buenas condiciones para lo que les haga falta, así que septiembre estaríamos bien tranquilos para arrancar, ellos reacomodados ya para funcionar.

-Dr. Panseri: Perfecto.

-Cdra González Damico: No se escucha su exposición (1:53:49 a 1:54:15).

-Arq. Pérez Bertolini: ¿Cómo quedamos con Santo Tome?

-Dr. Panseri: Bueno, seguimos, 2 de Agosto visita de obra, 16...eso es Santo Tome supongo...

-Cdra González Damico: No se escucha su relato (1:55:36 a 1:55:40).

-Dr. Panseri: Bueno, ¿Monte Caseros, está en proceso licitatorio?

**-Monte Caseros:**



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

- Cdra González Damico: De Caseros yo ya le dije 100 millones.
- Dr. Panseri: ¿No hay?
- Cdra González Damico: Va a haber recién cuando le dije, planificamos a partir de Agosto y ahí cerramos en un certificado y anticipo financiero de obra.
- Dr. Panseri: ¿El expediente en qué estado esta?
- Cdra, González Damico: Arriba de mi escritorio.
- Dr. Panseri: Esquina.
- Esquina:** -Arq. Pérez Bertolini. Ya estamos armando el proyecto Dr., dibujando para mostrarle esta semana en función a lo Ud. Nos indicó en la última reunión.
- Dr. Panseri: Esta avanzado el proceso de designación del juez de familia de Esquina.
- Arq. Pérez Bertolini: Y yo consulte también eso con el Dr. Ganduglia para prever ya los locales que tenemos que dejar para familia.
- Dr. Panseri: Vamos a Paso de los Libres.
- Paso de los Libres:** Arq. Pérez Bertolini: Estamos trabajando, pero no avanzamos mucho porque estamos con todo esto y somos pocos la verdad. Avanzamos en parte con Natalia con un plan de necesidades y después ya seguimos nomas con otras cosas por ahora.
- Dr. Panseri: Goya, ampliación de Datacenter.
- Goya:** -Arq. Pérez Bertolini: Eso ya está, ya se adjudicó la obra al único oferente que se presentó y ya se firmó acta de inicio de obra.
- Dr. Panseri: ¿Para qué día inicio de obra?
- Arq. Pérez Bertolini responde a la Contadora González Damico: De Goya, la oficina de informática, ya teníamos empresa adjudicataria hace rato, fue el único que se presentó. La respuesta de la contadora no se escucha. (1:57:30). Es Emarco Dr. La misma que está terminando Bella Vista... la última Saladas...que fue la única que se presentó.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Cdra González Damico: no se escucha el diálogo (1:58:05 a 1:58:45).

-Arq. Pérez Bertolini: Acá yo tengo agendado María. Emanco fue la única empresa que se presentó.

-Cdra, González Damico: No se escucha con claridad su respuesta por estar fuera del micrófono (1:59:05 a 1:59:13).

-Arq. Pérez Bertolini: No María, ya se hizo concurso de precios, ya se hizo todo ese procedimiento, la única empresa que se presentó fue Emarco con una oferta de 10 millones de pesos. Acá yo tengo anotado, Goya ampliación para Dirección de Informática tiene un presupuesto oficial de 8 millones (no se escucha claramente el número que expone 1:59:54) La única empresa que cotizo y quedamos para iniciar el 1ro. De julio, pasamos los primeros días de julio el acta de inicio, la iniciación formal en realidad. Eso podés poner que en Goya el expediente E-507-2022 la única empresa oferente es Emarco S.A.

-Cdra González Damico: No se entiende sus dichos (2:01:00)

-Arq. Pérez Bertolini: Y si, esta con contrato firmado y con acta de inicio de obra para el día lunes 4 de julio.

-Dr. Panseri: ¿Algo más de Goya? ...Forum. ¿Cómo anda Paso de los Libres, Monte Caseros?

**-Forum:** -Ing. Carniel: Se está operando sin ningún problema, se va resolviendo todas las cosas que siguen...que por ahí siguen saltando o las sugerencias, pero creo que venimos bien. El 7 se estaría implementando Bella Vista y Santa Rosa, bueno Saladas pasa para las nuevas fechas que se dispongan y hoy está la capacitación con los jueces de Capital a las 5 y media de la tarde, los que van a ser jueces de revisión, así que venimos con un cronograma ajustado, pero bien.

-Dr. Panseri: ¿Algo más?

-Ing. Carniel: Con lo que es Criminis, se está haciendo las capacitaciones conforme el plan establecido y se está avanzando según eso.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Dr. Panseri: ¿Mercedes, Curuzú y Goya era el 6 de julio, eso sigue, se mantiene?

-Ing. Carniel: Si, Goya depende de la fecha de Saladas vamos a ver, porque se superpone esa misma semana, así que probablemente traslademos una semana más la implementación de Criminis. Lo vamos a ver con Belén y con Andrea.

-Dr. Panseri: ¿Alguna otra novedad?

-Arq. Pérez Bertolini: Nosotros Dr. También ya arrancamos con el trabajo en Gobernador Virasoro, estamos viendo todas las oficinas que tenemos pendientes, la superficie, estamos haciendo un plan de necesidades y plantear una alternativa para decidir con Ud. Como continuar, si con un edificio o ampliando lo que tenemos. Estamos armando un informe para ver un poco eso.

-Dr. Panseri: Bueno, próxima reunión **el 8 de Agosto a las 10.30 hs.** Para que pueda estar también Casaro. ¿Algo más? Pone sí que ahora pasamos a una reunión con Ceremonial y Prensa a efectos de ultimar detalles en directa relación con el acto del 6. ¿Estamos? Listo señores.

-Arq. Pérez Bertolini: Hace entrega a la Dra. Ojeda de una nota de tres fojas útiles, dirigida al Dr. Panseri, lo cual por orden del mencionado no se adjunta a la presente.

Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Corrientes, 8 de agosto de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo. Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Belén Herrmann, Dra. María Juliana Ojeda, Dra. Andrea González Cabañas, por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Victoria Maciel de manera remota, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capara, el Ing. Santiago Carniel, Cdra. María Inés González D'Amico, Lic. Valeria Donayger, Lic. Ricardo González, Ing. Carlos González, Romina Dos Santos, José Luis Bustos y Diego Zorec, conectados de manera remota.

Al dar inicio a la misma el Dr. Panseri manifiesta que la presente se hará a manera de transcripción de la grabación de la presente a través de Cisco Webex, razón por la cual a continuación se procede al desgravado de la presente reunión.

-Dr. Panseri el calendario sería miércoles 24 de agosto la inauguración del edificio de saladas a las 16 hs declaramos el feriado el 22 y 23 hacemos todos los traslados de computadoras y se limpia profundamente esos días

-Arq. Pérez Bertolini: ¿qué hora dijo usted?

-Dr. Panseri: Concentramos a toda la gente a partir del lunes 22 para que vayamos todos bien temprano, el personal y trasladar todo.

-Dra. González Cabaña: ¿En la OFIJU Dr. podemos empezar las reuniones de coordinación ya? ¿Lo hacemos ya?

-Dr. Panseri: todo lo virtual, la re capacitación... si

-Dra. González Cabaña: exacto, empezamos desde ahora y debemos retirar al personal de los juzgados de instrucción.

-Arq. Pérez Bertolini: eso es lo que yo le decía a Javier y a Natalia que ya estaba en condiciones para hacer esa etapa, justamente.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Dr. Panseri: avísale al juzgado de instrucción, que el martes 16 el personal migra, definitivamente. Este jueves y viernes van a ir los de recursos humanos para hacer una entrevista laboral entre los ordenanzas de la localidad para detectar quien estará a cargo de ese edificio para luego designarlo, también van a hacer una entrevista laboral para un ordenanza para la Oficina Judicial, otro para el Cuerpo Forense y reponer el cargo que deja el supuesto ordenanza que se va como mayordomo. A la finalización vamos a juntarnos para los detalles de la inauguración con Prensa y Protocolo y si no hay nada en contra mantenemos el miércoles 24 a las 16:00 hs. Con respecto al movimiento que vamos a hacer esa semana, les recuerdo que la ruta 12, en el tramo de Corrientes hasta Saladas está un poco complicada, así que tengan en consideración ese tema. Con respecto a Saladas tengo entendido que no se debe más nada a la empresa constructora.

-Ing. Capara: Doctor está el certificado por el 100% de la obra básica y el 100% de los trabajos adicionales, que son los anexos de media tensión. Lo que también le quería comentar es que vamos a hacer la gestión con el Intendente, para hacer la limpieza del predio que tenemos contiguo al edificio y del lado de las vías también, ya que los vecinos están acumulando basura y que hacer una limpieza.

-Arq. Pérez Bertolini: el viernes estuvimos de la recorrida, e inicie ya las gestiones con nuestro contacto en la municipalidad para no molestar al Intendente, estamos hablando y vemos ya si necesitamos alguna nota para completar esa gestión, primero estamos coordinando verbalmente.

-Dr. Panseri: lo que era la vía es de la municipalidad.

-Ing. Capara: la vía en realidad es de vialidad nacional, pero bueno la municipalidad en este caso es parte del terreno.

-Arq. Pérez Bertolini: queremos que esté en condiciones, todo lo que es el desagüe, que nosotros ya instalamos eso se empro lijo y se rectificó todo con la obra de la subestación y queremos que se limpie el predio ya que se



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

nos cedió formalmente la ampliación sobre el sector. Ya estamos trabajando también, en la planimetría de como continuar.

-Dr. Panseri: eso lo vamos a incorporar un poco más adelante. ¿Algo para el 24 de agosto, algo más?

-Arq. Pérez Bertolini: no, está la placa colocada, está el mástil, ya llevamos la bandera, ya está la placa interior y está colocada.

**-Capital:**

-Dr. Panseri: muy bien, pasemos ahora a Capital. Estuve recorriendo la obra, bueno evidentemente nos falta el mobiliario nada más para habilitar el piso 1,2 y 3 y una buena limpieza nada más.

-Arq. Pérez Bertolini: el viernes estuvimos ahí con Romina y con Diego Zorec, recorriendo y haciendo ajustes en función de la instalación de informática y el mobiliario justamente, el mobiliario todo lo que esta empotrado, está avanzado está listo, esta corregido, estamos terminando las mesas y vamos a hacer algunas modificaciones en las cabeceras en un piso para proteger lo que está en el piso, pero son detalle que se vieron en el lugar.

-Ing. Carniel: la idea del cableado es adelantarlo, la gente de Electro Misiones, está tratando de acopiar materiales y demás para empezar ya cuanto antes la idea es adelantarlo a lo que estaba previsto, sería bueno tener una estimación de fecha final o referente.

-Dr. Panseri: la fecha está muy adelantada la parte de abajo también, pero la podemos fijar definitivamente en la próxima reunión, La implementación del nuevo código.

-Ing. Carniel: yo quiero plantear una situación que se está dando, el tema de falta de equipamientos informáticos, está habiendo muchos problemas en conseguir equipos, en conseguir todo lo que tenga que ver con insumos, entonces para nosotros y más con todo lo que es capacitación hasta que no estén definidos los recursos y demás, como es muy grande, la actividad de capacitación, instalación, cableado y todo los recursos, como ser celulares y



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

todo lo que implica Capital, cuanto más podamos estirar la fecha de inauguración, a nosotros nos da un poco más de ventana para poder cumplir, porque si no, no hay forma de conseguir, es decir, y todo lo que vayan a pedir, Ministerio Público y demás, celulares, escáneres y demás, porque después se pide todo urgente y no hay, entonces realmente es un problema que a mí me está preocupando, y cuanto más podamos estirar la fecha de inauguración de Capital, mejor para las capacitaciones, para las adecuaciones, para las adaptaciones, para los insumos, para los materiales, las salas de audiencias, es decir, está habiendo problemas con las importaciones, no hay equipos en ningún lado, entonces, tener hay que cuenta eso.

-Dr. Panseri: Primer tema, nosotros tenemos el plazo máximo del 30 de noviembre, que es el plazo legal de la implementación del Código para toda la provincia. El segundo tema es que, deberíamos pensar razonablemente los primeros días de noviembre, la inauguración, no obstante, en el mes de octubre, tenemos la necesidad de contar para la capacitación, para la organización, la implementación, la prueba del equipo, todo lo que signifique esa cuestión de poner a punto.

-Ing. Carniel: yo quiero plantear que se considere la mayor premura en cuanto a tiempo porque realmente, no solo la capacitación es compleja desde el punto de vista de la cantidad de personas y demás actividades, sino de equipamiento, celulares y todo lo que implica, por ejemplo, teléfono fijo incluso, hay faltante en todos lados. Nos estamos moviendo, pero también quiero avisar con tiempo de que tengan en cuenta esa problemática. Cuanto más se estire, para nosotros es mejor, en todo lo que hace informática y en todo lo que hace a terminar los detalles.

-Dra. Belén Herrmann: ¿la estimación de OFIJU capital eso ya se entregó, eso ustedes ya están en conocimiento, tanto del equipo de OFIJU Capital y también el tema de jueces también se entregó, es decir, que, en principio, lo



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

que a mí me gustaría saber o que me digan es si OFIJU Capital y la parte Jurisdiccional van a poder cubrir?

-Ing. Carniel: Si, de hecho, esta todo planificado, nosotros planificamos una fecha, desde noviembre más o menos para poder cubrir,

-Dr. Panseri: ¿inaugurar?

-Ing. Carniel: claro, una fecha estimativa, mediados de noviembre, según nuestra planificación, todo lo que es sala, capacitaciones, se puede hacer cosas en paralelo, obviamente que sí, pero vuelvo a insistir, por un tema de conseguir los materiales, conseguir recursos y hacer las cosas bien.

-Dr. Panseri: Podemos imaginar el 16 de noviembre la inauguración y el 17 la implementación.

-Arq. Pérez Bertolini: 16 de noviembre feriado doctor, día del empleado judicial. Santiago, el 17 podes aclarar exactamente si es para capacitación? ¿si es para inauguración? para que dijiste esa fecha.

-Ing. Carniel: es toda una serie de tareas que hay que cubrir y nos dio como plazo entre el 17 y el 29, estamos hablando cerca de 50 tareas, finalizar, puesta en funcionamiento, capacitación.

-Arq. Pérez Bertolini: está bien, pero es para tareas

Dr. Casaro Lodoli: ¿vos hablaste de equipos, que equipos?

-Ing. Carniel: equipos es todo lo que se pide siempre, celulares, computadoras.

-Dr. Casaro Lodoli: vamos a ser concretos. Belén dice que está todo, ya se hizo todo el ordenamiento. ¿Que faltante está faltando?

-Ing. Carniel: todo lo que siempre me pide Ministerio Público, escáneres, celulares.

-Lic. Romina Dos Santos: el problema que estamos teniendo con la mayoría de los equipamientos no es nuestro, sino de los proveedores, que no hay importaciones.

-Dr. Casaro Lodoli: ¿que es concretamente?



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Ing. Carlos González: Por ejemplo, otro de los equipos que faltan, sería la parte de conectividad, la parte de switches, algo que no se ve.

Dr. Casaro Lodoli: ¿ya está licitado?

-Ing. Carlos González: Ya está licitado, ahora ya se cumplió el plazo de entrega de un proveedor de un pedido de compra que se hizo a principio de año y ahora nos presentaron un pedido de prórroga de 70 días, son equipos no solo para esto, sino para cubrir toda la demanda de los otros edificios. En conclusión, vamos a ir viendo que podemos comprar, que podemos rescatar, de alguno que este ya para el re cambio. Otro ejemplo, serían los teléfonos IP, los equipos, para entregar más teléfonos IP, los proveedores tampoco nos dan plazo de entrega.

-Ing. Carniel: el tema de los switches, de los equipos de comunicaciones, que no está habiendo, tendríamos que usar los que tenemos de backup para ir viendo.

-Ing. Carlos González: O inclusive, ver la opción de ir comprando, aunque sea por caja chica para tener stock para cubrir eso.

-Ing. Carniel: ¿cuál es el concepto del mensaje? si no hay una necesidad real de apurar y apretarnos con las actividades, con lo planificado, yo estoy pidiendo de que se pueda contemplar, tratar de que podamos cubrir, con la mayor cantidad de plazo posible con todas las actividades

-Dr. Casaro Lodoli: ahora se entiende más, pasa que el Dr. Panseri lo que habla es que hay un plazo, lo que nosotros tenemos que ir es viendo, ese tipo de equipos, que es lo que nos puede faltar, saber que estamos incorporando y que nos falta. O porque nos faltan teléfonos, vamos a dejar de implementar el Código.

-Ing. Carniel: nosotros no nos pasamos del plazo. como no tenemos una fecha, para que tratemos de llegar con todo lo planificado tratemos de no apretar con la fecha, después si me dicen, se corre dos meses antes y bueno veremos con que llegamos y con que no llegamos, hay cosas que no estarán seguramente. Pero lo básico, son elementos de comunicaciones,



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

telefonía lo podemos correr, pero si lo que es cableado, telefonía celular, que tampoco está llegando, y los pedidos de Ministerio Público cuanto antes por favor, porque siempre piden urgente. No tenemos plan B.

-Dra. Juliana Ojeda: en representación del Ministerio Público, está la Dra. Victoria Maciel.

-Ing. Carniel: En general es un pedido, de lo que tengan que pedir pidan con tiempo, porque estamos con un serio problema de compras y stockeo, y no es porque no estaba previsto, de hecho, se compraron un montón de máquinas el año pasado y nos siguen pidiendo plazo porque están llegando de a 30 máquinas de 50 máquinas porque no hay, esta frenada la importación, este frenado todo, es un tema real y hay que mencionarlo.

-Dr. Panseri: el 09 de noviembre se fija como fecha de inauguración y para el día 10 la implementación.

-Arq. Pérez Bertolini: la primer etapa doctor ya tiene el 100% de obra terminada, ya se está cerrando el certificado y acta de recepción.

-Dr. Panseri: hay que insistir con la segunda etapa para que podamos ingresar a la utilización de las salas, el depósito de arquitectura lo vamos a dejar, no lo vamos a hacer, por dos conceptos básicos. Primero porque tenemos lugares, alternativos en este momento, segundo vamos a gastar pesos y me gustaría con tranquilidad a principio del año que viene o a fin de año, diagramar la segunda etapa, ampliación con una sala grande, con una disposición de 6 a 9 despachos, para los otros jueces penales que faltan incluir en el sistema, una alcaldía, un lugar de recepción o de control del ingreso de las personas, un depósito y un lugar de intendencia, ver bien con tranquilidad, esas cuestiones o dependencias que entiendo que son bastantes importantes. Y por supuesto todo lo que signifique cañerías, depende a donde los ubiquemos y como lo ubiquemos. Con respecto a Capital. El segundo edificio de cómo se encuentra.

-Arq. Pérez Bertolini: en Capital si me permite, le podemos comentar también, que todas las obras que se ejecutaron durante la feria judicial se



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

terminaron, toda la reforma en la planta baja en la Dirección General de Informática, que fue un proyecto consensuado con ellos, está terminado. Toda la parte de Mandamientos y Notificaciones en el primer subsuelo del edificio del ex banco está terminado y continua muy avanzado, la parte de la impermeabilización de la azotea, está a más del 60% ejecutado el trabajo y los halles del 4to y 5to piso del edificio 9 de julio, son obras de feria que se terminaron. Y ya estamos trabajando con varios proyectos que tienen que ejecutarse en la feria de verano, en no mucho tiempo tienen que presentarse los proyectos porque es el único momento que pueden llevarse adelante. También la obra de casa Galvaliz del Ministerio Público también continúa normalmente y más de un 60% de avance.

-Dr. Panseri: un 60%?’

-Ing. Capara: está en un 47,97% y ahora se agregó una ampliación para el contencioso administrativo, una ampliación de obra de 2 millones de pesos aproximadamente.

-Dr. Panseri: ¿que tiene que hacerse?

-Arq. Pérez Bertolini: en la planta alta, en la Secretaría de la Cámara Contenciosa Administrativa, tenía una sala muy pequeña que tiene dos secretarías relatoras y ellas hacen ahí pequeñas reuniones, entonces teníamos la posibilidad de hacer una losa que avanza hasta la medianera y de paso nos cubre el ingreso, eso se hizo dentro del proyecto de Ministerio Público, porque era una obra que prácticamente no teníamos adicionales, pudimos ejecutar sin mayores inconvenientes ya dentro del mismo proceso de obra y se está ejecutando, la Cámara Contenciosa Administrativa tiene espacios acotados sobre todo porque son espacios con compartimentados chicos.

-Dr. Panseri. Contadora le recuerdo que tenemos que seguir... con los edificios y terminar con todos los procesos.

En capital nosotros tendríamos la obra de casa Galvaliz a mediados o fines de octubre, razón por la cual también tenemos que pensar una inauguración



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

e implementación, cableado y organizar todo ese edificio para ver si lo podemos tener cuanto antes, por ejemplo, el 20 de noviembre por decir otra fecha.

**-Goya:**

-Dr. Panseri: seguimos con Goya, el centro informático.

-Arq. Pérez Bertolini: El centro esa está suspendida porque necesitamos una autorización municipal, que ya la tramitamos, paso toda la documentación por Consejo Profesional, eso ya estaba previsto, como era un sector de ampliación que estaba previsto, nosotros cuando hicimos aprobar los planos de la construcción del edificio del TOP, ya lo habíamos generado el trámite ante el municipio y ya pusimos como esa área para una futura ampliación, entonces lo que nos pidieron ahora es que presentemos ese proyecto, ya paso por consejo profesional acá en Corrientes y el día viernes la Arq. Saade se fue a Goya y presento en la Municipalidad toda esa documentación y ya nos iban a dar el visado previo, para entregar a la empresa y continuar.

Dr.- Panseri. Solo dire que el retraso nos genera mayores costos.

**-La Cruz:**

-Dr. Panseri: La Cruz, empezamos y estamos en un 20%?

-Arq. Pérez Bertolini: no doctor, La Cruz está firmado el contrato recién se firmó la semana pasada y tenemos que esperar que nos avise la parte Contable para el acta de inicio de obra. Estamos esperando el formal aviso de DGA para hacer el acta de inicio de obra, ellos le comunican al contratista, que tienen que tener todos los seguros, firmamos el acta y habilitamos los libros de obra.

-Cdra González Damico: hoy le estamos mandando y protocolizando.

**-Santo Tome:**

-Dr. Panseri: ¿Santo Tomé?

-Arq. Pérez Bertolini: Santo Tome se hizo la licitación obligatoria de obra, fueron 5 empresas.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Ing. Capara: Se presentaron 5 empresas, Emarco, Arca, Nexo obras y servicios, el Arq. Laurino y el Ingeniero Quiguer.

-Dr. Panseri: ¿presentan la oferta, cuando?

-Arq. Pérez Bertolini: 12 de agosto, acto apertura de sobres.

**-Mocoreta:**

-Dr. Panseri: ¿Mocoreta, terminamos?

-Arq. Pérez Bertolini: Mocoreta, terminamos lo que estamos por hacer es una cubierta de techo nomas, que ahora con esta lluvia extraordinaria que hubo en esa zona, no en capital, aparecieron algunas goteras y estamos trabajando, pero adentro esta todo terminado.

-Dr. Panseri: Reparación en Concepción e Ita Ibaté de los dos Juzgados de Paz

-Arq. Pérez Bertolini: No eso es la colocación, estamos trabajando, como venimos haciendo así, en la panelería, esta semana ya estamos haciendo el montaje para ir.

**-Santo Tome:**

-Dr. Panseri: ¿trabajo de demolición de Caá Guazú, casa antigua de Santo Tome?

-Arq. Pérez Bertolini: donde es la Cámara Civil, había una habitación al fondo, que estaba muy deteriorada y que ya no se iba a poder preservar ni para un proyecto futuro, entonces ya era poco higiénico también, procedimos a la demolición para ir ordenando un poco ese edificio y de un agregado que existía en el medio del patio ya pudimos hacer y vamos avanzando.

-Dr. Panseri: alguna novedad negativa de Bella Vista.

-Arq. Pérez Bertolini: no, eso le quería comentar, hasta ahora no tenemos ninguna novedad, ninguna queja ni nada, la semana que viene a mí me gustaría que vayamos, peguemos un recorrido, hablemos un poco, porque tenemos que consolidar un poco al señor que está encargado, hacer una reunión con el personal de maestranza para la limpieza y capacitar un poco.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

El otro tema que tenemos que incluir es chofer, no sé si usted ya hizo el traslado, la adjudicación del vehículo a OFIJU.

-Ing. Capara: ya se devolvieron también los dos inmuebles que estaban alquilados, la defensoría y la asesoría y la fiscalía, sin inconvenientes con los propietarios.

-Arq. Pérez Bertolini: ahí trabajamos nosotros, retiramos todos los elementos, todos los equipos, algunos equipos renovamos en el Juzgado Civil, unos más nuevos que teníamos en este edificio.

-Dr. Panseri: en Saladas, nosotros vamos a sacar dos o tres empleados del Juzgado de Instrucción para la Oficina Judicial, y vamos a sacar todo el personal del Cuerpo Forense que están en un lugar muy particular igual que Notificaciones y Mandamientos. Que hacemos, con ese alquiler, lo que yo le dije a la Jueza de Instrucción es que le tiene que dar cabida al ministerio publico fiscal, lo ideal sería devolver la llave del local donde actualmente se encuentra el Cuerpo Forense.

-Arq. Pérez Bertolini: la Fiscalía General, nosotros lo que tramitamos. es la reubicación de la UFRAC en ese inmueble, justamente porque la Defensoría tiene dos piezas y está muy mal. Lo que habíamos planteado es que en ese lugar se puede usar y reubicar la UFRAC en esa oficina y reacondicionar para reubicar mejor la Defensoría, la Unidad de la Defensa, no se paga mucho, es muy bajo el alquiler que se paga por ese inmueble, está en condiciones adentro, tienen baños, tienen muebles, tienen ya instalaciones informáticas puestas, ya no van a llevar prácticamente el mobiliario, entonces reubicar la UFRAC mientras tanto en ese inmueble, hasta que ellos tengan su propio edificio. Porque el otro inmueble donde están ahora, con la concurrencia de gente que van a tener ahora requieren más dependencias el Ministerio Publico y podemos estirarle hasta que tengan otro edificio.

-Dr. Panseri: ¿quiere decir que vamos a seguir alquilando cuatro edificios?

-Arq. Pérez Bertolini: Por el momento esa es la propuesta, 30 mil pesos pagamos de alquiler en ese inmueble y ellos la verdad que están muy mal el



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

edificio donde esta Fiscalía, Defensoría y el Juzgado. No sé cómo está el juzgado con la etapa de eliminación de expedientes. Para ir liberando los locales, tenemos muchos elementos secuestrados también ahí que hay que clasificar y sacar. Yo no voy a dar la orden que saquen, necesitamos reacomodar, clasificar eso para tener los lugares en mejores condiciones.

-Dr. Panseri: ósea que seguimos alquilando 4 edificios.

-Arq. Pérez Bertolini: por un tiempo más Dr. tenemos que mejorar un poco la Fiscalía.

-Dra. Belén Herrmann: es que, si no arranca el nuevo código, ellos no entran en el conclusivo, lo que la Dra. puede organizar durante esta etapa, no entra formalmente como conclusivo, la mayor limpieza de ellos lo hacen cuando ingresa el nuevo código y conclusivo para atrás.

-Arq. Pérez Bertolini: Por eso es que necesitamos todavía de esos espacios.

-Dra. Belén Herrmann: el 24 ya ingresaría.

-Dr. Panseri: pasa que ya no ganan experiencia con los que hicieron punta sobre este tema, no ganan experiencia, al contrario, se aferran todavía más a lo negativo, a lo no positivo, es decir, si yo hace dos años y medio lo veo a Insaurrealde y Aldaz trabajando, tengo que copiar las cosas buenas. No tengo que andar pensando, si liberamos un alquiler en Monte Caseros, con esfuerzo y dedicación podemos seguir liberando alquileres, para mí 5 pesos para mi es una fortuna, entonces el Juzgado Civil viene soportando esa inmundicia desde hace muchos años y le decimos que esperen, que sigan esperando. Es todo lo que yo pienso, entonces ustedes tienen que pensar también en este tema, la distribución de lo que corresponde, y que me perdone el Ministerio Público Fiscal, que me perdone, pero no liberamos 30 mil pesos, listo seguimos pagando, pero digo que no era así, la concepción es construir y liberar alquileres. Y los jueces tienen que trabajar para la conclusión, para la destrucción y el reordenamiento de los expedientes, entonces ahora el 25, lo que tendría que hacer es firmar 300 expedientes que se van al archivo. Tengo que pensar en el futuro, no tengo que pensar



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

en el hoy, es corto, miramos todos para abajo cuando caminamos no para adelante, tenemos que pensar en este concepto.

**-Paso de los Libres:**

-Dr. Panseri: ¿seguimos con Paso de los Libres, quiero el proyecto de Paso de los Libres, que son los que hicieron el esfuerzo inicial en este Poder Judicial?

-Arq. Pérez Bertolini: ya arrancamos en dos semanas, en el edificio de la calle 25 de mayo.

-Dr. Panseri: porque quiero trasladar el Cuerpo Forense al Juzgado de Instrucción que va a seguir esforzándose en favor del Poder Judicial y entonces en base a eso destruir todo y empezar todo de nuevo y no quiero un plazo mayor de doce meses en el proyecto. Quiero ver también la segunda etapa de Monte Caseros

-Arq. Pérez Bertolini: esta presentado todo lo de Monte Caseros, ya está con María Inés ese proyecto, hace mucho ya está presentado, en junio presentamos nosotros ese proyecto.

-Cdra González Damico: Dr. no tengo más plata, tenemos que esperar que haya mayores recursos.

-Dr. Casaro Lodoli: hace los pedidos de refuerzo María Inés.

-Cdra González Damico: ya hicimos, ya se presentó.

-Dr. Panseri: a fines de la semana que viene, quiero saber que contestación te dieron por el refuerzo de partidas, jueves de la semana que viene quiero saber.

-Cdra González Damico: sí señor.

**-Forum:**

-Dr. Panseri: ¿Forúm cómo anda? ¿Que novedades hay?

-Ing. Carniel: Forúm hoy arranca en Goya.

-Dra. Belén Herrmann: si con eso se cierra la parte de edificios y de arquitectura, estamos teniendo un tema en Goya que se está viendo la necesidad de mayores salas, no sé qué posibilidades hay de poder juntar los



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

Juzgados de Instrucción y poder liberar la parte del Juzgado de Instrucción 2 para tratar de organizar alguna otra sala.

-Arq. Pérez Bertolini: ¿la sala nueva del Centro Judicial de Mediación?

-Dra. Belén Herrmann: nosotros no estábamos enterados

-Arq. Pérez Bertolini: si ya se comunicó.

-Dr. Panseri: a Goya lo vamos a tratar de analizar con una re estructuración, vamos a hacer un estudio global de todos los edificios, porque yo no voy a mover una dependencia para que quede todo desvinculado, que los Jueces de Garantías tengan un área de trabajo, que el Juzgado de Familia 1 y 2 sean concentrados, que recursos humanos del Cuerpo Forense tenga una reubicación como así también quiero que se utilice el edificio de mediación para otras cosas, tenemos que hacer un trabajo global y por supuesto la Oficina Judicial.

-Dra. Belén Herrmann: ¿Podemos ocupar esas salas de mediación porque necesitamos espacio?

-Dra. Andrea González Cabañas: Tenemos convenio.

-Arq. Pérez Bertolini: con la Dra. Pezzelato, tienen sala de espera, tienen sanitarios, tienen doble entrada, si se usan las dos salas, ni siquiera es necesario que se superpongan los asistentes. Hay que ocupar, están para eso, están impecables esas salas.

-Dra. Belén Herrmann: ya tenemos chofer también, ahí ya podemos contemplar también de mandar a una de las responsables con nuestro operador y citar a las partes allá porque se nos está superponiendo muchas cosas.

-Arq. Pérez Bertolini: tenes en planta baja al lado de la sala, una oficina, que perfectamente puede estar una persona ahí instalada.

-Dra. Belén Herrmann: ya lo ocupamos, vamos a pedir que nos compartan las audiencias programadas.

-Arq. Pérez Bertolini: en sus audiencias son aparte de esos locales, ellos son dos salas de audiencia tanto civil como penal.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Dr. Panseri: Puede haber algún civilista que puede ocupar.

-Dra. Belén Herrmann: las nuestras que están en Ofiju mas el TOP, el resto nosotros no podíamos.

-Lic. Romina Dos Santos: técnicamente el equipo está preparado para que ocupe el fuero civil como penal, esas salas que se construyeron ahora en lo que es mediación de Goya son civiles y del poder judicial

-Dr. Panseri: nada es penal y nada es civil, vamos a terminar con este tema. Nosotros tenemos que coordinar una agenda y ocupar, optimizar todos los recursos.

-Arq. Pérez Bertolini: además las dependencias son del Poder Judicial, nosotros las hicimos en función de que las ocupen las 24 hs.

-Dr. Panseri: algo más sobre tema de edificios.

-Ing. Capara: Preguntaba el Dr. por el módulo 4 de la EBY el ex Club Social. Nos llegó el expediente para la contratación del cálculo de estructura, así que en continua en pausa.

-Arq. Pérez Bertolini: eso puse yo en un expediente.

-Dr. Panseri: les parece el lunes 5 de septiembre 10:30 para analizar lo que sucedió en Forúm

-Arq. Pérez Bertolini: 10:30 ratificamos este horario.

-Ing. Carniel: bueno venimos según cronograma, lo único que tenemos que ver ahora con Esquina y con respecto a Saladas porque se superponen las fechas, tenemos que ver cómo resolvemos la implementación con Andrea y Belén, hoy se empezaba el acompañamiento en Goya, cosa de poder salir en lo previsto, es una producción acompañado. Estamos preparando los equipos para Capital y avanzar en la funcionalidad que se puedan para llegar con lo necesario. Si Goya funciona bien y siguen funcionando como hasta ahora, estamos en un buen camino para llegar a Capital de la mejor manera posible, los problemas que surgieron se van resolviendo que es el beneficio de tener desarrollo propio, se van resolviendo en el momento. Igual quiero también escuchar la opinión de ellos que están atrás del tema.



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

-Dr. Panseri: la pregunta que te hago, es si alguien, alguno de los operadores, si principalmente por una cuestión de experiencia, de caso nuevo o mejoramiento de gestión hizo alguna propuesta.

-Ing. Carniel: siempre hay propuesta de mejoras porque el día a día es lo que va marcando las pautas de utilización y funcionalidad. Que va registrando todo, en el día a día va marchando con el soporte correspondiente. Creo que no hay mucho, los que ya están autónomos los están funcionando con la ventaja, que están considerando, muy importante con lo que están haciendo.

-Dra. González Cabañas: Se incorporó una calculadora de días, de fecha, que es bastante útil, también se modificó la carga de subir los documentos, que facilita al juez, el modulo juez, se hicieron mejoras en la cantidad de clicks que se hacen.

-Dra. Belén Herrmann: el operador utiliza y ve algo que falta, que puede mejorar, automáticamente esos reportes se levantan, se le manda a informática y nos pone un calendario de esas modificaciones, hay algunas que son más urgentes, es decir, que Informática a la par de la capacitación va corrigiendo o va modificando la plataforma, eso es permanentemente, esperamos que para Capital sea lo menos posible para refaccionar. Hoy por hoy el equipo de los chicos no se encuentra trabajando en el resto de beneficios, es decir, el desarrollo propio de Ofiju de muchas cuestiones, quedo paralizado por decirlo de alguna manera porque se va trabajando sobre los reportes diarios, que para nosotros es más importante eso para optimizar la gestión, por ejemplo los libros de protocolo que sean en forma virtual, ya habíamos frenado anteriormente, entonces continua frenado en virtud de esos reportes de estas cuestiones que Andrea fue remarcando anteriormente, que son algunas. Pasa que con el diario que hacer van saltando por ejemplo otra cuestión al juez para que nos suba la sentencia tiene que haber precedido una audiencia si no es por audiencia no nos



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

puede subir, entonces son pequeños ajustes que se van haciendo. Eso implica trabajo en equipo que nos frena en algunas otras cuestiones.

-Ing. Carniel: hay una realidad también que es la línea de producción, estamos con un analista, que es el que interpreta los requerimientos, eso tiene que pasar a la parte de desarrollo, con los requerimientos nuevos y las funcionalidades que estaban previstas y después la gente que están haciendo las pruebas que desarrollan están yendo a capacitar, es un problema de recursos en cuanto a la línea de producción de cuanto entra un pedido hasta donde sale, estamos tratando de distribuir la carga, hoy los programadores también están haciendo de analistas, también están haciendo de capacitadores, están atendiendo el teléfono, están produciendo un funcionamiento que tenemos que enderezarlo cuanto antes. Las pruebas están sin gente, yo no puedo implementar algo que no está probado.

-Dra. Belén Herrmann: El testeo en Goya para nosotros es fundamental, porque ahí nosotros tenemos la pluralidad digamos en números.

-Ing. Carniel: antes no se vislumbraba esto porque estábamos encerrados en la oficina, porque el analista analizaba, escribía el documento, el programador programa y el tester prueba, ahora no hay ni el ingreso, los recursos, la salida, el programador que era antes la falta de recursos que hoy lo tenemos estamos con los extremos, vamos a ir avanzando en función de los cronogramas porque no nos podemos desviar de eso. Lo que pasa es que lo que estaba previsto por ahí va a empezar a tener un cierto tropiezo por esa línea de producción.

-Dra. Belén Herrmann: El tema de la implementación de Saladas, de salir ya en ejecución conlleva un párate con el resto, el módulo de ejecución está totalmente parado, el módulo de casación como no tengo testeo no lo puedo sacar de acá de Capital. Es decir, puede llegar a extenderse un poco más el módulo de OfFiju, a nosotros nos parece bien, necesitamos que lo otro este mas afilado, por ejemplo, no tenemos problema en demorar elementos secuestrados, libros de protocolos, vencimientos de plazo, son varias



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

cuestiones que no tenemos problemas en que eso se siga difiriendo, porque hay otras cosas que nos parece que si deben ser prioridad.

-Ing. Carniel: Capital va a absorber casi todos los recursos, que sean capacitación, soporte y seguimiento.

-Dra. González Cabañas: hay que fortalecer soporte, atención, por todas las consultas que hay del interior, para que ellos tengan soporte.

-Ing. Carniel: nosotros hicimos el nivel uno, es el denegado de las localidades, pero el real problema es que, al no tener los extremos, nos corta esa cadena de producción, tenemos que ver ahora con Capital como lo resolvemos a expensa de lo que estaba hecho. Todo lo que estaba planificado para fin de año, principio de 2023, estoy por presentar el proyecto para el fuero no penal, se me corre para mediados de 2023.

-Dra. Belén Herrmann: conversamos con ellos, la quinta estaba programada para que se implemente este año, y nosotros lo que le dijimos a ellos es que no, a mí me interesa más es que salga Goya con esa pluralidad y meter a Capital y a la quinta pasarla para casi fin de año, principio del año que viene, porque ellos no nos pueden capacitar a la quinta y a Capital juntos. Y a la Capital preferimos patearla hacia el final, pero la levantamos a Capital antes. Sí, hay una mejora terrible, de hecho, Goya nos pedían por favor que arranquemos Criminis porque el avance que a nosotros nos implica de la carga del video para la revisión, entonces las chicas de Goya nos pedían que sea ya. Porque son 16 horas que yo tenía un operador para subir y bajar un video o enviar un video para ver la revisión. Eso con Criminis se soluciona.

-Arq. Carranza: quería agregar algo, nosotros también estamos con problema de necesidad de recursos humanos, tenemos varias bajas y varias futuras bajas, tenemos arquitectos y profesionales que están próximo a jubilarse, y la cantidad de trabajo por que venimos acompañando todo este cambio de código, el trabajo es mayor. A parte de eso, nosotros tenemos que seguir con el mantenimiento de los edificios, que son casi 90 edificios, la



*Superior Tribunal de Justicia*

*Corrientes*

realidad es que yo le pido por favor si nos puede dar una mano, nosotros hemos presentado un expediente.

-Dr. Panseri: si no hay concurso, yo voy a votar en contra.

-Arq. Carranza: no, con concurso.

-Dr. Panseri: eso ya está, yo si es con concurso si vamos apoyar, voy a establecer un proyecto, por supuesto con examen, vamos a pautar un examen, vamos a pautar los curriculum, quiero que se vaya mejorando en recursos humanos la presentación del curriculum, porque sigo entendiendo que hay mucha gente que no entiende. Antecedentes relacionados con el cargo y agregan cualquier cosa y dejan cualquier cosa sin agregar, entonces con la parte pertinente de ingreso y de concurso tengo que hablar de nuevo. Estuve mirando los legajos en los últimos concursos y realmente hay que empezar a castigar a las personas, 15.000 personas quieren entrar, entonces elijamos a los mejores. A nosotros no nos interesa otra cuestión que no sea la exigencia, el concurso ya está, yo ya firmé que tiene que ser por concurso el ingreso y el proyecto de acordada para hacer la convocatoria, materialmente no puedo decir quien tiene ese expediente. ¿Qué más?

-Ing. Carniel: ya se conformó el equipo para el desarrollo móvil de Criminis, después los vamos a presentar, la idea es que aparte del sistema de escritorio, se llamó a dos pasantes, hay dos chicos que son pasantes, hay dos chicos interesados que uno está en archivo, trabajando en biblioteca y otro quiere conformar y ya se está liderando, tenemos el líder y estamos trabajando en lo que es el proyecto.

-Dr. Panseri: Señores, un gusto. Próxima reunión el 5 de septiembre Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes

**DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022**

**INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 08/AGOSTO/22**

Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO Nº (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
1	SALADAS E-1392-2021	OFI.JU. Dependencias Judiciales (OBRA BASICA)	EMARCO S.A.	780	\$ 71.207.271,74	\$ 65.928.528,01	\$ 70.172.658,40	8	15/10/21	15/06/22	SI - 100%	Nº 9 (JUN)	100,00%	\$ 70.172.658,40	La Obra Basica se termino en el plazo previsto de 8 meses. Lista para poner en Funcionamiento
2	SALADAS E-1392-2021	OFI.JU. NEXO DE MEDIA TENSION 33 KV (ADICIONAL DE OBRA)	EMARCO S.A.	130 ML	\$ 5.926.904,39	\$ 9.144.288,98	\$ 9.144.288,98	7 Semanas	10/05/22	01/08/22	NO	Nº 2 (JUL)	100,00%	\$ 9.144.288,98	Obra Finalizada 01/08/2022 con conexión de DEPEC
3	BELLA VISTA E-1074-2021	ETAPA 3: OFI.JU. Dependencias Judiciales	MACRO CONSTRUCCIONES S.R.L.	1.850	\$ 125.400.190,65	\$ 132.483.001,83	\$ 132.483.001,83	8	10/08/21	16/05/22	SI - 100%	Nº 11 (JUN)	100,00%	\$ 132.483.001,83	Obra inaugurada, en periodo de garantia, se devolvieron 2 inmuebles alquilados - Defensoria - Asesoría - Fiscalía, sin inconvenientes con los propietarios
4	CAPITAL E-140-2022	OBRA NUEVA. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA (UN.A.AVI.) - CASA GALVALIZ	LUALZI S.A.	118	\$ 15.556.246,50	\$ 14.821.259,10	\$ 15.353.050,37	6	02/05/22	28/10/22	20% DEL M.C.	Nº 03 (JUL)	47,97%	\$ 7.364.858,26	Se eleva adicional de obra N°1 correspondiente a ampliacion de Secretaria de Camara Contencioso Administrativa (\$2.201.354,94)
5	CAPITAL E-904-2022	<u>JUJUY Nº 848</u> 1ra ETAPA 1º, 2º Y 3er PISOS	NEXO S.A.	615	\$ 14.352.574,97	\$ 12.923.233,48	\$ 12.923.233,48	2	09/05/22	07/07/22	30% DEL M.C.	Nº 03 (JUL)	100,00%	\$ 12.923.233,48	Obra Finalizada se eleva Adicional de Obra N°1 Creacion de 4 nuevos puestos de trabajo (\$701.852,61)
6	CAPITAL E-1047-2022	<u>JUJUY Nº 848</u> 2da ETAPA PLANTA BAJA	NEXO S.A.	205	\$ 35.449.742,18	\$ 29.857.058,58	\$ 29.857.058,58	3	20/06/22	17/09/22	30% DEL M.C.	Nº 02 (JUL)	22,00%	\$ 6.568.552,89	ADICIONAL DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN ETAPA DE RESOLUCION (\$ 3.656.322,67)
9	CAPITAL	INFORMATICA TICS - PELLEGRINI 894	CALVA SRL	92	\$ 1.633.041,65	\$ 1.577.535,45	\$ 1.577.535,45	1/2	15/07/2022	30/0722	0	Nº 1 (JUL)	100,00%	\$ 1.577.535,45	Obra terminada - Pendiente cableado para puestos informática a realizar con personal taller ex Banco
10	CAPITAL	MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	240	\$ 6.924.407,14	\$ 7.092.734,60	\$ 7.092.734,60	1/2	15/07/2022	31/07/2022	0	Nº 1 (JUL)	100,00%	\$ 7.092.734,60	Obra terminada -
11	CAPITAL	HALL PÚBLICO 5º PISO EX-BANCO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	54	\$ 1.800.774,69	\$ 1.846.109,19	\$ 1.846.109,19	1/2	15/07/2022	30/07/2022	0	Nº 1 (JUL)	100,00%	\$ 1.846.109,19	Obra terminada -
12	CAPITAL	HALL PÚBLICO 4º PISO EX-BANCO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	54	\$ 1.813.005,77	\$ 1.868.522,36	\$ 1.868.522,36	1/2	15/07/2022	30/0722	0	Nº 1 (JUL)	100,00%	\$ 1.868.522,36	Obra terminada -
13	CAPITAL	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE LOSA 1ºSS - SECTOR OESTE	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	558	\$ 7.617.898,22	\$ 8.983.680,02	\$ 9.367.585,25	3	01/06/2022	31/08/2022	0	Nº2 (JUL)	63,02%	\$ 5.903.452,22	-
14	GOYA E-507-2022	EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550 AMPLIACIÓN PARA INFORMÁTICA	EMARCO S.A.	150	\$ 8.670.432,21	\$ 10.460.757,65	\$ 10.460.757,65	5	04/07/22	01/12/22	20% DEL M.C.	Nº 1 (JUL)	5,00%	\$ 523.037,88	Etapas de Trabajos Preliminares - Tramites para Documentacion Municipal y Consejo Profesional
16	LA CRUZ E-508-2022	JUZGADO DE PAZ	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	198	\$ 28.868.529,12	\$ 33.335.709,83	\$ 33.335.709,83	8	22/08/2022	-	20% DEL M.C.	-	-	-	24/05/22: APERTURA OFERTAS 05/08/22: SE FIRMO CONTRATO CON EMPRESA ARQ, LAURINO
17	SANTO TOMÉ PC-92-2022	3ra ETAPA - AMPLIACIÓN JUZGADO DE GARANTÍAS ARCHIVO - BIBLIOTECA - CAA GUAZU 432	-	290	\$ 44.035.703,63	-	-	12	-	-	-	-	-	-	02/AGO/22: Visita de Obra Se presentaron 5 empresas (EMARCO-ARCA-NEXO-arq. LAURINO-Ing, GIGER) 12/AGO/22: Apertura de Sobres - LICITACION PUBLICA Nº10/22
18	SANTO TOMÉ	TRABAJOS DE DEMOLICION - CAA GUAZU 432 - CASA ANTIGUA	ALTA GRACIA CONSTRUCCIONES	20	\$ 162.364,14	\$ 162.364,14	\$ 162.364,14	1	15/07/22	01/08/22	NO	-	100,00%	\$ 162.364,14	TRABAJO FINALIZADO
19	CONCEPCIÓN	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE PANELERÍA, DESCARGADORES, BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN DEL INVERSORES.	MANO DE OBRA PROPIA	200	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	3	-	-	AVANCES AL 03/AGOSTO/22	-	95,00%	\$ 855.000,00	MATERIALES COMPRADOS POR EL PODER JUDICIAL. PROYECTO Y DIRECCIÓN - INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS. OPERARIOS TALLER D.A.M.I. Fecha estimada de puesta en servicio 4 de Agosto de 2022
20	ITA IBATE	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE PANELERÍA, DESCARGADORES, BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN DEL INVERSORES.	MANO DE OBRA PROPIA	200	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	3	-	-	AVANCES AL 03/AGOSTO/22	-	35,00%	\$ 420.000,00	Fecha estimada de finalización y puesta el servicio, Septiembre. Sujeto a la recepcion de materiales especificos, baterias e inversor)

Corrientes, 5 de septiembre de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo. Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Belén Herrmann, Dra. María Juliana Ojeda, Dra. Andrea González Cabañas, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capara, el Ing. Santiago Carniel. Por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza y Yeruti Rueda conectados de manera remota. Así también están presentes las contadoras María Inés Gonzales Damico y Guillermina Goetze, virtualmente, Lic. Romina Dos Santos, José Luis Bustos, Valeria Donayger, Ing. Carlos González conectados de manera virtual.

Al dar inicio a la misma el Dr. Panseri manifiesta que la presente se hará a manera de transcripción de la grabación de la presente a través de Cisco Webex, razón por la cual a continuación se procede al desgrabado de la presente reunión.

-Dr. Panseri: ¿Bueno, en algo vamos a empezar entonces, ¿Saladas hay algún reclamo, alguna novedad?

-Ing. Capara: ya se tiene la realización provisoria de la obra básica, entonces la empresa pudo liberar las pólizas de fondo de garantía, de fondo de reparo todavía no y falta el adicional número uno, que era la parte de la zeta, toda la parte eléctrica también ya está con certificados de adicional y falta el certificado adicional número dos que era una parte de las veredas que fueron ampliaciones.

-Dr. Panseri: ¿y eso económicamente cuánto sería?

-Ing. Capara: y económicamente sería, el adicional número 1 fue alrededor de 9 millones de pesos y el adicional número dos de 2 millones de pesos, pero en total se elevó un 13% más o menos del 20% de la reserva no se cubrió el

-Arq. Pérez Bertolini: del 20% de la reserva, no se cubrió el 100% del adicional.

-Dr. Panseri: está bien, porque, hay una pregunta que le tengo que hacer a la señora de administración, ¿cómo anda nuestros fondos?

-Cdra. Goetze: Buen día, disculpe, pero María Inés se fue de viaje y no me aviso de la reunión hoy.

-Dr. Panseri: ¿Guillermina, vos sabes algo del refuerzo de partidas?

-Cdra. Goetze: sé que estaba solicitado, estaba en el Ministerio de Hacienda, con el Ministro de Hacienda y que había que comunicarse, pero todavía no está decidido, no estaba incorporado.

-Dr. Panseri: bueno, vamos a seguir, Capital con respecto al edificio Unidad de Atención de la Víctima, estamos en un porcentaje de avance del 66%?

-Ing. Capara: 66,69%

-Arq. Pérez Bertolini: hasta ahora doctor está previsto que se termine en el plazo previsto, valga la redundancia.

-Dr. Panseri: que es el 28 de octubre.

-Arq. Pérez Bertolini: Si, doctor.

-Dr. Panseri: ¿algún inconveniente con respecto a esta obra?

-Arq. Pérez Bertolini: la verdad que no, tiene un buen desempeño la empresa, ellos trabajan, si hay algún inconveniente con alguna tarea, se modifica el horario, trabajan hasta el día sábado, trabajaron el feriado del viernes, la verdad que ningún inconveniente.

-Dr. Panseri: ¿me alegro, y a esta empresa le hemos pagado aproximadamente cuánto?

-Ing. Capara: y está con el certificado número tres.

-Arq. Pérez Bertolini: y elevado el número cuatro.

-Ing. Capara: elevado el número cuatro, los 10 millones 232 mil, la obra tenía un monto de 15 millones 353 mil.

-Dr. Panseri: ¿bueno, en el edif de Jujuy cómo andamos? ¿La primera etapa ya termino, le debemos algo de eso?

-Arq. Pérez Bertolini: el otro día estaban haciendo unos reclamos, pero aparentemente le faltaba completar una documentación, por eso se había

atrasado, pero entiendo que ya se normalizó. La Arq. Bobadilla supervisó todo el armado de los muebles y el Ing. Rojas está supervisando especialmente la planta baja que es la que se está ejecutando.

-Dr. Panseri: ¿con respecto a el cableado, se empezó?

-Ing. Carniel: ya está avanzado el tema del cableado y empezaban la parte de instalación de puestos, así que venimos bien, la idea es que para el 17

-Dr. Panseri: ¿para la instalación de puestos, necesitamos los muebles?

-Ing. Carniel: no, para el cableado no, para los puestos sí.

-Dr. Panseri: ¿y los muebles?

-Ing. Carniel: Ya están, la idea doctor, el 19 arrancar la capacitación...

-Arq. Pérez Bertolini: ¿el 19 de?

-Ing. Carniel: septiembre, arrancar la capacitación de OFIJU en el edificio porque, como hay examen el 20, no podemos usar la sala del examen, porque se llevan las notebooks al interior entonces la idea es terminar todo para poder arrancar ahí las capacitaciones, en el primer piso.

-Dra. González Cabañas: eso es lo que habíamos conversado con Informática, tratar de terminar para el 19, ese primer piso sería de la OFIJU nada más.

-Dr. Panseri: y el segundo y el tercero dejamos para más adelante...

-Ing. Carniel: La idea es terminar

-Dra. González Cabañas: OFIJU, la parte de oficina judicial sería...

-Ing. Carniel: ahí va a ser la capacitación, pero la idea es terminar el cableado el 17 todo, todo lo que es...

-Dr. Panseri: ¿eso no incluye la planta baja?

-Ing. Carniel: No, porque el 17 es la fecha...

-Dr. Panseri: vamos a tener que limpiar, una semana, como mínimo.

-Ing. Carniel: y el 26 arrancar la instalación de las salas, el 26, pero bueno en principio apostamos a eso, porque como no vamos a tener disponibilidad de las notebooks, apuntamos a que la capacitación arranque ahí, el 17 estaríamos haciendo la mudanza de puestos, que en principio serían, son 30, son 15 puestos con rotación de turnos, mañana y tarde para la Ofiju

-Dra. González Cabañas: si, pero no va a ser 15, 15 o sea va a ser la mayor cantidad de gente que podamos poner a la mañana y a la tarde un mínimo digamos.

-Ing. Carniel: Si, eso lo coordinamos, pero la idea es que el 17 se arranque la mudanza de puestos de trabajo, para que el 19 arranque la capacitación.

-Dr. Panseri: ¿te pregunto, las CPU, son las que están en los juzgados, cada uno se tiene que llevar su CPU?

-Ing. Carniel: si, lo mismo con los teléfonos, no está habiendo stock de teléfonos, vamos a instalar los handies, no por PC, pero los que tengan teléfono se mudaran, hasta que podamos conseguir.

-Dr. Panseri: ¿pero los secretarios no tienen teléfonos? ¿Tienen?

-Dra. González Cabañas: si tienen teléfonos, hay juzgados que tienen más de ocho teléfonos físicos por así decirlo, entonces lo que se habló con Diego Zorec, es que cuando hay un secretario que tenga un físico traerlo también a eso porque ya tienen demasiados digamos en los juzgados y poner la tecnología que dice Santiago que son en las computadoras y poner la IP, para poder abarcar digamos la mayor cantidad.

-Dr. Panseri: quiero que se vaya pensando con tiempo suficiente, la posibilidad de que, nosotros ya estamos, a partir de la fecha de la capacitación, los juzgados se van a ver disminuidos en su personal, es decir, tres personas como mínimo van a ser trasladadas a la Oficina Judicial según la última acordada, a su vez, de los Juzgados de Instrucción, los dos Correccionales y algunos de los TOP y de la Cámara de Apelaciones. A mí lo que me preocupa en primera instancia, es que, cuando inauguraremos a partir del 9 de noviembre que posiblemente ya retrasemos o adelantemos una semana o suspender una semana más, la inauguración, porque, porque el 9, 10 y 11 está el Congreso de Derecho Administrativo, y el señor Presidente está con ese tema y es una cuestión mixta entre presencial y mucha virtualidad y, nuestros equipos también van a estar abocados a ese tema. Posiblemente o adelantamos una semana o atrasamos una semana, para que esa semana quede liberada para el Congreso, razón por la cual, cuando los jueces Correccional, los Jueces de Instrucción y los Jueces de

Apelación se trasladen al edificio nuevo, va a haber tres personas/cuatro personas, que van a desalojar en los juzgados.

Entonces el plan es el siguiente, ir pensando con tranquilidad, el Juzgado 5 y 6 del segundo piso del Hotel Buenos Aires, tendrá que achicarse en favor de los psicólogos, se entiende, razón por la cual vamos a tratar de concentrar todo el cuerpo de psicólogos en esa planta. El Juzgado 3 y 4 de Instrucción, se tendrá que achicar, como mínimo dos habitaciones, dos oficinas cada uno, eso hay que ver, porque hay distintas cuestiones que ocupan cada juzgado, en favor de los Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales, ese es el primer piso y el Juzgado de Instrucción 1 y 2, se tendrá que achicar, dos habitaciones, dos oficinas, en favor de los Fiscales, a efectos de que, ahí montemos las salas de entrevistas, digo habría que ver qué oficinas vamos a liberar y en base a eso también o trasladamos gente o trasladamos la posibilidad de la sala de entrevistas para los Fiscales, los Juzgados Correccional 1 y 2 se tendrán que achicar, en favor de la Dirección de Informática, ahí Santiago hay que ver, si trabajamos. Juzgado de Instrucción, Correccionales 1 y 2 habría que ver, cuál es la habitación u oficina más apta para que se instale la Dirección de Informática, a los efectos de su ampliación y a su vez, que oficinas, quedaron liberadas por parte de los Psicólogos y los Asistentes Sociales acá en frente del Superior Tribunal a efectos de instalar la Administración, Administración, no otra dependencia, por eso también me hubiera gustado que esté María Inés, Guillermina, porque vamos a trasladar.

-Cdra. González Dámico: ¡acá estamos!!

-Dr. Panseri: bueno, entonces estamos en ese aspecto, a fin de que concentremos en un proyecto correcto, la Administración, en este edificio. Por lo tanto, la prioridad sería, Asistentes Sociales, Trabajadores Sociales y Psicólogos, cuando desalojemos, Psicólogos y Asistentes Sociales, pensemos en la re funcionalización de Administración, evidentemente para el 2023, como mínimo, pero el Fiscales, Asistentes Sociales y Psicólogos, tiene que ser dentro de este año, podemos a principio del 2023 para la Dirección de Informática y para la Administración, pero en principio, ésta es

la prioridad, más o menos se entiende, los pasos que tenemos que dar para re funcionalizar.

Y a su vez, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar también en re funcionalizar el edificio actual de Cámara, a efectos de trasladar el Juzgado de Ejecución Tributaria, entonces liberamos por lo menos un alquiler. Los jueces, se van a trasladar con sus empleados, habría que ver, cuál es el cúmulo de expedientes que tiene la Cámara para llevar o no llevar, entonces dejamos una habitación, se entiende, a efectos de que los jueces sigan trabajando lo anterior, en principio, en una oficina, por ejemplo, Mesa de Entrada y algo de apoyo y a ver si podemos trasladar totalmente o parcialmente, pero empezar ese proceso.

-Arq. Pérez Bertolini: ¿perdón doctor, usted habla de la Cámara de Apelaciones Criminal, calle Quintana?

-Dr. Panseri: penal, calle Quintana.

-Arq. Pérez Bertolini: ellos tienen muchos expedientes, lo que pasa, pero es transitorio, porque reciben de las otras localidades del interior, que les tocan, reciben muchos todavía son muchos cuerpos, porque son las causas anteriores que reciben, mientras se tratan digamos y después se devuelven esos expedientes, por eso tienen mucha cantidad de eso en tránsito lo que no es de capital.

-Dr. Panseri: por eso cuando tomemos la dinámica, porque ellos tienen que participar activamente en las audiencias del nuevo código, por eso se le va a dar un despacho y un lugar para trabajar, a su vez, habría que ver si lo podemos hacer por ejemplo en febrero del año que viene ese traslado, a ver cómo hacemos una organización y una dinámica de trabajar con lo antiguo y con lo moderno. Después vamos a ver in situ, en el lugar, con los propios jueces a ver cómo podemos ir agiornando este y trabajando sobre este tema, ahora con los Jueces de Instrucción y con los Jueces Correccionales, nos achicamos, lo que yo quiero es que se estudie por ejemplo, si todos los psicólogos tienen que ir al frente o atrás del edificio para concentrar, entonces llevamos hacia adelante o hacia atrás, no me cabe la menor duda, que en la planta baja, por ejemplo los Jueces de

Instrucción se tienen que ir hacia atrás y liberar lo más en favor de Fiscalía el hall digamos, el hall que queda frente a Carlos Pellegrini, se entiende, y lo del Correccional habría que ver cuál es la habitación, la oficina, más apta para la Dirección de Informática, cuál es la más grande, bueno acá entramos todos, listos una sola se libera, digo o si tenemos que re funcionalizar algo.

-Arq. Carranza: ¿la necesidad de la Dirección de informática, es una necesidad de espacio, una necesidad de estar en ese edificio o es una necesidad de espacio que puede ser conseguida en algún otro edificio?

-Dr. Panseri: de espacio.

-Ing. Carniel: si, en realidad si prospera el proyecto para el desarrollo de todos los demás fueros, la idea es concentrar los equipos de trabajo en un solo lugar, lo más contiguo posible.

-Dr. Panseri: nunca nos olvidemos que dentro de tres años los Juzgados Correccionales se cierran.

-Ing. Carniel: es para equipos de trabajo, estamos hablando de 30 o 35 personas.

-Arq. Carranza: a lo que voy, o sea el concepto, cuando se hizo el edificio de Informática, era concentrar a toda la dirección en un solo espacio, o sea el hecho, de poner oficinas satélites, en edificios que no sean lejanos por así decirlo al de Informática.

-Ing. Carniel: no, es independiente porque, es digamos, un proyecto particular que tiene que estar la gente concentrada ahí para ese proyecto, el tercer piso ya quedo colapsado y de incorporar a estas personas con este proyecto parte del tercer piso se va a ir a trabajar con ese proyecto y hay que calcular 35 personas.

-Arq. Carranza: a lo mejor digo yo, en toda esta reprogramación, rediseño, se pueda, estamos tomando nota de todas las ideas que nos está dando usted doctor, pero a lo mejor, si nos permite, ver una cosa, un proyecto, digamos con todas estas necesidades, a lo mejor Informática no va a ese edificio, a eso voy por eso necesito saber si.

-Dr. Panseri: lo que pasa es que yo estuve pensando, que lo más razonable sería, por ejemplo, traerlo acá enfrente, pero estudiando las oficinas de acá

enfrente y principalmente las del piso dos, tengo mis dudas de que tengamos un espacio amplio y tampoco me gustaría, por ejemplo, entrar a romper este edificio de acá enfrente, es decir, ya tiene sus años, tiene más de 60 o 70 años, entonces hay que verlo como lo vamos a manejar a ese edificio. Pero en principio lo que necesita informática es un gran espacio para que se concentren principalmente los nuevos programadores o los programadores de los proyectos especiales como el Forum Civil, Forum Penal, etc. etc.. Entonces dejemos todo lo operativo, todo lo diario, las salas por ejemplo la del primer piso, segundo piso para la atención al público, es decir, bueno toda esa rama y allá una concentración de un grupo de personas que no van a tener contacto con el usuario diario, que eso también significaría un movimiento de cable digo yo, de maquinaria etc., etc. que no es conveniente, por eso digamos recordando las oficinas del correccional, que son amplias, las habitaciones son amplias. Ahora también pensamos en el edificio de Quintana, pero Quintana nuevamente son espacios chicos, los espacios más grandes, sin entrar a romper nada y sin habilitar y sacar puertas, el Correccional, salvo que bueno alguna otra propuesta, porque en TOP, el TOP si va a tener tres, cuatro años, cinco años también.

-Ing. Zorec: no se escucha lo que dice por estar fuera del micrófono.

-Dr. Panseri: sí, pero ese es Ministerio Público, déjalo Ministerio Público vamos a seguir con Ministerio Público ahí concentrado, a los efectos de, si no tenemos que mover muchas cosas, también pensamos en eso y bueno en principio era hacer los movimientos mínimos, lo indispensable.

-Arq. Carranza: vamos a estudiarlo con todos estos requerimientos, vamos a hacer nuestro proyecto

-Dr. Panseri: él necesita la Dirección de Informática necesita un espacio como esto, vamos a ponerlos así, en donde estén la mayor cantidad de personas intercambiando ideas permanentemente y a diario, por eso también, por ejemplo. pensamos en Mediación y Mediación tiene dos grandes inconvenientes. Primero vamos a tocar la Casa Lagrña y segundo este no sé si va a ser la solución, Mediación tiene ese entrepiso arriba y estamos en lo mismo, y ya se hizo un gasto con las salas de Mediación,

para que vamos a abrir todas esas salas nuevamente, vamos a intervenir en algo más virgen, analicemos y piénsenlo y hacemos un estudio, pero vuelvo a insistir, porque inmediatamente después del 9, de la inauguración del edificio de Jujuy, necesitamos espacio principalmente para los fiscales, entonces si hacemos el movimiento en planta baja, hacemos el movimiento también arriba. Además, necesitan también los puestos de trabajo, así que eso no se va a tocar, por la necesidad, pero principalmente para saber si los psicólogos tienen que ir todos para atrás, o todos para adelante. Y a los asistentes sociales también, qué es lo que le conviene, porque hay que pensar en el futuro porque el Juzgado de Instrucción, así como está desaparece.

-Dra. Pernizza: Permiso, buen día Dr. Panseri, puedo decir algo en este punto que es importante para nosotros, la proyección del Ministerio Público, con respecto a las oficinas, yo digo para que se nos tenga en cuenta, digamos al momento de la distribución, lo que nosotros vamos a necesitar es un espacio bastante amplio, para la unidad fiscal de recepción de los casos, o sea la UFRAC, la unidad fiscal de recepción y análisis de casos, es ahí donde se recibe todo y donde se hacen las derivaciones no, ya sea investigación, ya sea para la unidad fiscal de soluciones alternativas, bueno, para urgir las salidas rápidas bueno, o sea ese el espacio que nosotros tenemos esquematizados sin un espacio físico digamos, yo lo que, lo ideal ,es que ese lugar tenga lo más próximo la accesibilidad sea lo más próxima a la calle digamos, o a un lugar que sea justamente accesible, porque es ahí donde se va a recibir la gente, denuncias y demás, eso la verdad es que seguramente lo va a disponer después el doctor Sotelo porque nosotros no sabemos de qué oficinas o de que espacios físicos disponemos, pero es nada más para que usted, como usted dijo no sé si adelante o atrás, los psicólogos qué sé yo, por ahí los psicólogos no sé si necesitan tanto espacio, como el acceso al público más bien tranquilidad para las entrevistas y demás.

-Dr. Panseri: los psicólogos van a estar en el segundo piso, los asistentes sociales en el primer piso y para el Ministerio Público en planta baja, en

directa relación con la calle Carlos Pellegrini, por eso el Juzgado de Instrucción 1 y 2 sí o sí se tiene que ir para atrás, es decir, al centro de la manzana, lo que nos queda pendiente en saber es si nos conviene que el Juzgado de Instrucción 3, 4, 5 y 6 vayan, hacia Carlos Pellegrini o hacia el centro, de acuerdo a las necesidades de los psicólogos, por ejemplo, los psicólogos en la parte trasera, tienen tres o cuatro oficinas, no recuerdo cuántas son, pero algo así, entonces o concentramos hacia atrás o concentramos hacia adelante, por ejemplo, esas cuatro oficinas que están en el medio del edificio, pueden ser ocupadas por el Juzgado 5 y 6, por ejemplo, mandamos todo adelante los psicólogos, por ejemplo, entonces concentramos lo más cerca posible, es decir, si un psicólogo tiene que ir a una oficina a otra abrir una puerta y ya está en la otra oficina, se comprende, ahora los asistentes sociales como no tienen nada en ese edificio, habría que ver también si le damos las habitaciones más amplias para que tengan áreas de trabajo, sin ser las nuevas áreas de trabajo que estamos construyendo en los otros edificios.

-Arq. Pérez Bertolini: usted considera doctor, que ya en la primera instancia, digamos, en este primer período y la implementación, los Juzgados de Instrucción van a ceder dos locales cada uno.

-Dr. Panseri: porque materialmente se van a ir 6 personas/7 porque los jueces tienen que ir allá, después vendrán a firmar el despacho, vendrán a tomar alguna decisión, vendrán, pero allá tienen que formar su nuevo despacho, está claro, entonces hay que ver.

-Dra. Pernizza: la pregunta que yo le hago es la siguiente, para ir tomando nosotros nuestras previsiones cómo se van a liberar probablemente una o dos habitaciones por cada juzgado, hay posibilidad de que esas habitaciones en algún momento queden contiguas, o sea que se vayan corriendo todas las oficinas o van a quedar así salpicadas digamos.

-Dr. Panseri: no, no, no, al contrario. Que sea lo mejor concentrado posible,

-Arq. Pérez Bertolini: porque podemos contar, para armar un proyecto, tenemos que contar con esas habitaciones y no todas salpicadas.

-Dra. Perniza: eso, eso es lo que, yo creo que se entiende lo que necesitamos, pero no sabemos con qué vamos a contar, nada más.

-Dr. Panseri: en algún momento, dentro de dos o tres años, vamos a ponerlo así, debería quedar toda la planta baja en favor del Ministerio Público Fiscal, esa sería la proyección, el segundo piso para los asistentes sociales, el segundo piso para los psicólogos.

-Dra. Perniza: claro, sería genial.

-Dr. Panseri: hoy también tenemos que pensar con razonable lógica, de que esto tiene un crecimiento paulatino, de que no es todo para mañana, pero sí, que tenemos que tener un orden y un plan bien planificado, para que esto se logre, sino vamos a estar en lo mismo, de que yo tengo reparticiones acá reparticiones allá, oficinas un poco más allá y encima tengo alquiler a 10 cuerdas, es decir, no tiene sentido. Ahora, sí tenemos un trabajo constante, porque también dentro de 2 o 3 años, vamos a tener la ampliación del edif Jujuy, sobre el proyecto base que era, que ya lo hemos analizado y pensado, seis despachos más de jueces penales, una gran sala de audiencia, otra Cámara Gesell, zona de depósito, alcaldía, intendencia, en una de esas tenemos que hacer un par de oficinas más, **para desalojar definitivamente el Hotel Buenos Aires, a fin de seguir trabajando con los residual, porque yo digo 3 años, pero esto no es matemático,** dentro de 3 años, en una de esas hay 50 o 100 o 200 expedientes todavía que se siguen trabajando en cada Juzgado de Instrucción. Porque Monte Caseros sigue con algo así como 50 expedientes, entonces yo hago una proyección en Capital y debería seguir trabajando 200 o 300 exptes. por una cuestión de proporcionalidad entre un juzgado y otro, entonces tengo que pensar que dentro de 3 años ese edificio tiene que ser re funcionalizado, en favor, de los fiscales, de los asistentes sociales, de los psicólogos, entonces, concentramos también el cuerpo forense, concentramos toda la planta baja para el Ministerio Público Fiscal y bueno, esos 200 expedientes por hipótesis de cada juzgado, como lo sigo tramitando, nos vamos todos al correccional, por ejemplo, se me ocurre o en la planta baja del Patono, por ejemplo, no sé, eso ya va a ser como un proceso para el año 2023, 2024,

2025 un pensamiento, pero lo que tenemos que pensar es cómo seguir concentrando las áreas de estos tres elementos.

-Arq. Carranza: después ir cumpliendo, tener nuestro camino, digamos.

-Dr. Panseri: claro, desalojamos la habitación o en la oficina uno y dos hoy, sabiendo que el próximo paso es tres y cuatro, entonces vamos para atrás o vamos para adelante, no sé, el viejo fuelle, algo más sobre Capital.

-Ing. Carniel: todo lo que es Ministerio Público, en lo posible adelantar cuanto antes la nómina, la lista, de personal y todo lo que tenga que ver con lo que es configuración, para las capacitaciones y todo lo que está pendiente, nada, es un recordatorio, digamos, tratar de tener cuanto antes la distribución y nómina de personal que va a estar afectado, por las configuraciones de Criminis y todo lo demás.

-Dra. Pernizza: bueno, creo que eso ya lo estamos trabajando, pero voy a chequear, ya lo estamos trabajando, sí es para todo lo que sea de fórum y demás y ustedes nos van a pasar con exactitud las fechas de las capacitaciones.

-Ing. Carniel: si, si, nosotros le pasamos todo, pero lleva un tiempo considerable el tema de las configuraciones y demás, entonces cuanto antes tengamos, mejor.

-Dra. Perniza, bien Santiago.

-Dr. Panseri: bueno, acá en Capital tenemos, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo en el ex Banco Provincia, muy bien, ahí por ejemplo tenemos 3 oficinas de psicólogos, que habría que pensar en un futuro, primero desalojarlos a ellos y dárselo a quién? digamos el que está, que oficina está más cerca, de esas 3 oficinitas que tienen los psicólogos, mandamientos y notificaciones no, porque están del otro lado, pero del otro lado esta Mesa Única, entonces podemos ampliar a Mesa Única, suposición, por ejemplo y en favor de los psicólogos, bueno darle un poquito más de vida en otro lugar.

-Arq. Carranza: la idea es, concentrar a los psicólogos en un solo lugar, porque en algún momento se había hablado, había pedido el licenciado Goldfard, que ellos necesitaban tener como oficinas satélites en diferentes

edificios, en Patono por ejemplo eso fue hace por supuesto antes de todo esto del cambio del código ahora sería la idea concentrar nuevamente todos los psicólogos.

-Dr. Panseri: si, si, si, el tema de los lugares satélite, justamente respondía a una posibilidad de no tener espacio suficiente y tener la dispersión de los Juzgados de Familia, de los Juzgados Penales, por otro lado, etc. etc. ahora bueno que tengamos, movilidad porque también es el lugar más apto, tenemos ascensores, podemos entrar por 9 de julio o por Carlos Pellegrini, porque medianamente tenemos una rampa más o menos accesible, fíjense ustedes que yo tengo conocimiento de que hubieron dos o tres entrevistas de psicólogos que se hicieron en la vereda, porque la gente no podía subir esa escalera, desde la vereda a la planta baja del edificio acá enfrente, o entrar porque se trató de entrar por el garaje pero bueno no se pudo, el edificio también de los correccionales y va a ser otra división con menos futuro, a mi manera de ver, ese edificio también tiene su inconveniente para subir por las ramps justamente por la tremenda diferencia que tiene geográficamente la ciudad de Corrientes, también no se puede hacer otra cosa y poner lo que pusimos en Bella Vista también significa un inconveniente para el acceso, tendríamos que ampliar ese acceso o bueno no sé cómo hacer, creo que es la mejor solución, por lo menos hasta ahora, por eso hagamos el estudio, entonces también venimos a los jueces de instrucción y le damos un pantallazo correcto y si usted tiene que abandonar esto y esto es favor de aquello y damos fundamento y nadie se puede oponer, porque vamos a generar más espacios para acá y ustedes tendrán otro espacio allá, bueno, con fundamento hay muy poca gente que se puede enojar.

Alguna otra cosa de Capital

¿Goya que paso? veo que Goya, La Cruz y Santo Tomé, tenemos problemas señora Guillermina, dice licitación, licitación de qué?

-Cdra. Goetze: problemas presupuestarios, ahí María Inés esta...

-Cdra. González Dámico: hola, hola, doctor, en este momento el Presidente ya se comunicó con el señor Gobernador y están viendo, porque quedamos

afuera de la primera distribución, digamos de mayores recursos del primer semestre.

-Dr. Panseri: ¿está bien, tenemos dos obras entonces paradas?

-Cdra. González Dámico: no, tipo tres doctor, tipo tres que estamos esperando, ahora estamos esperando el análisis del que es obligatorio, digamos del registro de constructores, nos tienen que entregar el informe del preajudicado de la obra de Santo Tomé -tercera etapa- eso estamos esperando y ya sale esa obra doctor, y, pero después tenemos Caseros la -segunda etapa- y Goya que quedó para el año que viene y hay una tercera, pero creo que es más chica.

-Dr. Panseri: Goya, tengo entendido acá y hay un 8%, 8% de avance

-Arq. Pérez Bertolini: Goya está en ejecución que es la ampliación de la Dirección de Informática.

-Cdra. González Dámico: si, no, pero es otro Goya, otro edificio.

-Dr. Panseri: hay un expediente también, absolutamente claro, Goya no se hace nada, se entendió, nada, hay un expediente de una re funcionalización y un reordenamiento de un montón de cosas, en el cual, yo di un parecer, que más o menos ya lo hemos conversado.

-Cdra. González Dámico: eso se frenó doctor.

-Dr. Panseri: los Juzgados de Instrucción 1, 2 y 3 o Garantías se concentran en el 1, así que hay que arreglar eso, también tenemos que arreglar para el SITRAJ, que me parece muy bien, a su vez a partir de allí, tratar de llevar el Juzgado 1 y 2 de Familia a donde hoy está el Juzgado 3, porque eso va a quedar todo vacío.

A partir de la movilización del 2 y del 3, todo el edificio de la Oficina Judicial tiene que quedar para la Oficina Judicial y agregó, Informática, para qué Informática, este en el medio del TOP, de Oficina Judicial y de los jueces de instrucción y los jueces civiles, es el lugar más estratégico que se podría llegar a utilizar, sobre informática.

-Dra. Herrmann: la obra que se está ejecutando también en un lugar estratégico, en la planta alta del TOP

-Dr. Panseri: ¿pero eso no era, para personas?

-Dra. Herrmann: si son dos oficinas grandes todo un sector ahí se concentra en informática.

-Dr. Panseri: bueno mejor más o menos entonces, está bien y a partir de allí trasladar a Mediación, el Cuerpo Forense y hacer un proyecto en la parte delantera o trasera del costado del edificio donde estaba el juz de inst nro 3 para Defensoría y Asesoría. Que la Biblioteca, Mandamiento y notificaciones deben quedar donde está hoy con la Cámara Civil. La Fiscalía está en la planta alta del TOP, ya está solucionado su inconveniente, entonces ahí podríamos concentrar la Asesoría, la Defensoría, en el viejo edificio del Juzgado de Instrucción N° 3 y hacer un proyecto acorde, pero, este año solamente en Goya terminemos con Informática nada más, está claro, porque el año que viene vamos a empezar a hacer un movimiento en favor de esta planificación que le estoy diciendo y esta manera tenemos proyectados los años 2023, 2024 para terminar Goya también.

-Arq. Pérez Bertolini: nosotros, tenemos claro doctor, eso.

-Dr. Panseri: ¿La Cruz?

-Arq. Pérez Bertolini: arrancó la obra ya en la Cruz, la semana pasada estaban por hacer el replanteo y había diluviado en la Cruz y quedó para el día miércoles de esta semana, van a viajar el Ing. Rojas y la Arq. Salas, ya para verificar el replanteo y arrancar la obra.

-Dr. Panseri: ¿ya se pagó el adelanto?

-Ing. Zorec: estamos esperando que nos presenten las pólizas para dar inicio a la obra.

-Dr. Panseri: Formalmente

-Arq. Pérez Bertolini: sí, sí formalmente para la obra.

-Dr. Panseri: falta la póliza entonces, de La Cruz.

¿Santo Tomé tenemos problemas de presupuesto no, es así Guillermina?

-Cdra. González Dámico: así es doctor, estamos esperando, a ver cómo se acomodan los números y las gestiones del señor Presidente. Y en realidad sí podemos esperar para sacarlo ahora dentro de 20 días, 30 días, ahí ya podría iniciarse el trámite, porque entonces no tendría impacto en este

ejercicio presupuestario, entonces no hay problema, pero arrancamos, ya sacamos eso.

-Dr. Panseri: igual que Caseros entonces?

-Arq. Pérez Bertolini: ¿pero dijo ella, vos dijiste María Inés, también que estabas esperando el informe del registro de constructores?

-Cdra. González Dámico: ¡ah no! Perdón, me estoy confundiendo, tenes razón Elsie, mil gracias. Para Santo Tomé tercera etapa está previsto el crédito y ese solamente estamos esperando el informe de registro, para hacer la adjudicación, firma del contrato, etcétera, perdón, perdón, me confundo con Casero, disculpen la que tengo en la cabeza, esa obra es de 48 millones de pesos y tiene previsto el crédito, la que estamos esperando digamos el refuerzo presupuestario, que pase el tiempo nomas, como para que impacte en el ejercicio siguiente, es la obra de Caseros la segunda etapa.

-Arq. Pérez Bertolini: En Monte Caseros, todavía no se hizo visita de obra ni nada.

-Cdra. González Dámico: no, nada. Solamente se hizo el cálculo preliminar del crédito, y cuando vimos que no nos daba el cuero, ahí frenamos.

-Arq. Pérez Bertolini: si, es para que le quede claro nomas al doctor, que todo ese proceso todavía falta.

-Dr. Panseri: ¿podemos iniciarlo el próximo lunes?

-Cdra. González Dámico: si, déjeme que estudio bien el tema, porque estamos realmente pobre de plata.

-Dr. Panseri: no importa lo que diga el Gobernador, si tenemos el presupuesto o no, pero yo quiero iniciar el proceso licitatorio, está claro.

-Cdra. González Dámico: ¡arrancamos doctor! Arrancamos y le manejamos los tiempos, arrancamos el lunes que viene, no se preocupe, y manejamos los tiempos presupuestarios.

-Dr. Panseri: Quiero que se inicie porque si no seguimos perdiendo tiempo, tengo hecha la licitación, tengo plata, adjudico, no tengo plata, no se adjudica.

-Cdra. González Dámico: así es, eso siempre me dice el dr Casaro, vamos a hacer eso doctor, yo por cumplir estrictamente con la ley nomas.

-Dr. Panseri: yo quiero, saber en la próxima reunión, si Caseros, ya está todo terminado, todo terminado y tengo que adjudicar o no, después voy a ver de dónde sale el dinero, o no, si no sale no sale, y se esperará y después podrán re plantear a la empresa, inflación o lo que sea, pero quiero terminar el proceso, licitación y administrativo porque si no son 10, 15 días más, 20 días más, 30 días más, se entiende o no.

-Cdra. González Dámico: si doctor, arrancamos el lunes entonces.

-Dr. Panseri: bien. ¿Que pasa en Curuzú?  
sala de audiencia, Berón de Astrada.

-Arq. Pérez Bertolini: si doctor, ahí en el sector que la dra Oria había pedido a inicio del año, fines del año pasado, incluyendo un sector que podía ocuparte dentro del área de Biblioteca y archivo una sala de audiencias porque ya toma las audiencias en su despacho de espacio bastante reducido y para que se pueda conformar nuestra audiencia independiente para la oralidad civil y bueno hicimos un trabajo consensuado entre Archivo, Biblioteca y el Juzgado igual ni pudimos encontrar un espacio está prácticamente terminado el miércoles nos vamos a hacerla el acta de recepción provisoria y puede ser funcional y su Biblioteca y Archivo y conseguimos sacar la sala con un ingreso independiente y exclusivamente.

-Dr. Panseri: que quede claro lo siguiente, todas las salas o no salas que tengamos en Curuzú, tienen que ser utilizados por el que pida y tenga una audiencia, según la agenda que deben coordinar, los jueces penales, civiles y del Ministerio Público, en lo personal, me está cansando un poco, la falta de conversación que tienen los funcionarios en Curuzú, pongamos esto porque después, lo yo lo voy a re transmitir, no tengo ningún problema, en decirlo, me tienen un poquito cansado con respecto, se compraron todas estas casas viejas y ahora le agarró la desesperación a muchos, sin tener un plan, ni una visión futurista, entonces si tenemos una sala, dos salas, o tres salas, donde sea, no es propiedad de ningún juez y de ninguna

repartición y tienen que ser utilizadas de acuerdo a la agenda, que tienen que coordinar la agenda entre los distintos organismos.

Mocoretá, terminado?

-Arq. Pérez Bertolini: Mocoretá está 100% terminado doctor, hoy estoy elevando el informe ya dentro del expediente que se originó cuando el municipio ofreció un pedazo más de edificio, ya está todo terminado, ya el juez incluso, está reubicado en el otro sector, están muy conformes con los trabajos y ya quedó en funcionamiento el Juzgado.

-Dr. Panseri: Jugado civil ahora.

-Arq. Carranza: quería acotar, porque, es nuestro orgullo el Taller de Mantenimiento que tenemos, después, no sé si le llegaron las fotos, cómo quedó el edificio, es la parte ésta que nos falta

-Dr. Panseri: ¿tengo que ir a visitar, el primero de septiembre era, la transformación, de Mocoretá, el primero de septiembre no era? Si habíamos dicho.

-Arq. Pérez Bertolini: nunca salió en el acuerdo doctor.

-Dr. Casaro Lodoli: nunca se realizó ni se efectivizó en Acuerdo, la transformación, debe hacerse por acuerdo sin falta en el próximo acuerdo.

-Dr. Panseri: bueno, que el próximo martes salga, tenemos una ampliación y la vamos a tener desocupada, un empleado y un secretario más y se acabó, ya hay que implementarlo, cómo apareció San Luis del Palmar, mejor dicho, sin secretario.

Concepción e Ita Ibaté colocación de energía solar fotovoltaica...

-Arq. Pérez Bertolini: si eso trabajamos como siempre doctor, compramos todos los elementos y lo hacemos nosotros.

-Dr. Panseri: ¿ya se hizo en Concepción tengo entendido, el otro día estuve en Santa Rosa y me comunicaron y en Ita Ibaté se está ejecutando? Bien.

¿Algún avance con respecto al proyecto de Paso de los Libres?

-Arq. Pérez Bertolini: Natalia ya hizo una primer propuesta doctor, sobre esa, ya miramos, ya charlamos, ya se hicieron algunos ajustes y están listos para mirar nuevamente.

-Arq. Carranza: cuando quiera, íbamos a mirar nosotras el viernes, pero justo con este feriado imprevisto, íbamos a juntarnos para ver, queremos cómo estar totalmente de acuerdo entre nosotros y ahí le mostramos a usted.

-Dr. Panseri: vamos a mirarlo al proyecto el próximo lunes a las 8 fijamos para mirar ese proyecto en forma detenida, 12 de septiembre, bien.

Forum cómo anda? Forum Criminis?

-Ing. Carniel: bueno Goya ya está implementado, así que ya estamos pensando en Capital, se están haciendo los ajustes necesarios, como para seguir dando soporte a todas las localidades, creo que Goya, lo adoptó sin problemas, al contrario, quieren dejar de cargar en IURIX y apostar todo Criminis, porque la verdad que viene bien.

-Dra. González Cabañas: esta semana ingresa Esquina y otra cosa es que se pusieron en ejecución aquellas cosas que habían quedado pendientes, las modificaciones.

-Ing. Carniel: si ahora le voy a pasar una lista de todo lo nuevo que se viene implementando o sea, con el tema de que la gente salía a capacitar, no se podía probar y se hizo un esfuerzo y se empezó a probar todas las nuevas funcionalidades y se implementaron la semana pasada, muchas mejoras que habían quedado en el camino, ya estaban desarrolladas, pero no probadas y que se logró implementar todo, estamos en la última versión y la verdad que la gente creo que está contenta, por todas las nuevas funcionalidades que se incorporaron y ahora se está trabajando básicamente en todo lo que es elementos secuestrados, pero ya se va a tratar de hacer completo, cosa que ya quede el módulo preparado con todo lo que tiene que tener, este, como prioridad, así que venimos, bien contentos y creo que la gente también está poniendo lo que hay que poner como para adoptar las funcionalidades nuevas. No hay ruido por lo menos, lo que yo pregunto todos los días y puede haber una o dos cositas, que se arreglan en el momento, porque al tener la gente acá, se reacciona inmediatamente, pero en general está funcionando bien.

-Dr. Panseri: bien, alguna otra cosa, algo más que decir, nos desconectamos y fijamos, cuando la próxima reunión, para, el 15, 16, septiembre 20, 23, el lunes 3 de octubre, hay algo, no es feriado, no es nada, en este país, no sabemos, bueno fijamos el 03 de octubre a las 10 de la mañana, el próximo lunes también nos encontramos para ver el proyecto de Paso de los Libres. Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri  
Ministro del Superior Tribunal de Justicia  
Provincia de Corrientes

**DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022**

**INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 05/SEPTIEMBRE/22**

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
1	SALADAS E-1392-2021	OFLJU. Dependencias Judiciales (OBRA BASICA)	EMARCO S.A.	780	\$ 71.207.271,74	\$ 65.928.528,01	\$ 70.172.658,40	8	15/10/21	15/06/22	SI - 100%	Nº 9 (JUN)	100,00%	\$ 70.172.658,40	Obra Inaugurada, en periodo de Garantia, se esta tramitando el adicional de obra N°2 correspondiente a trabajos en SETA, carpinterias, alcantarillas y veredas
2	CAPITAL E-140-2022	OBRA NUEVA. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA (UN.A.VI.) - CASA GALVALIZ	LUALZI S.A.	118	\$ 15.556.246,50	\$ 14.821.259,10	\$ 15.353.050,37	6	02/05/22	28/10/22	20% DEL M.C.	Nº 04 (AGO)	66,65%	\$ 10.232.808,07	Adicional de obra N°1 (Aprobado) correspondiente a ampliacion de Secretaria de Camara Contencioso Administrativa (52.201.354,94) Avance del 10%
3	CAPITAL E-904-2022	<u>JUJUY Nº 848</u> <u>1ra ETAPA</u> 1º, 2º Y 3er PISOS	NEXO S.A.	615	\$ 14.352.574,97	\$ 12.923.233,48	\$ 12.923.233,48	2	09/05/22	07/07/22	30% DEL M.C.	Nº 03 (JUL)	100,00%	\$ 12.923.233,48	Adicional de Obra N°1 (Aprobado) Creacion de 4 nuevos puestos de trabajo (\$701.852,61) Avance 100%
4	CAPITAL E-1047-2022	<u>JUJUY Nº 848</u> <u>2da ETAPA</u> PLANTA BAJA	NEXO S.A.	205	\$ 35.449.742,18	\$ 29.857.058,58	\$ 29.857.058,58	3	20/06/22	17/09/22	30% DEL M.C.	Nº 03 (AGO)	75,00%	\$ 22.392.793,94	Adicional N°1 Deposito (\$ 3.656.322,67) Aprobado - Se Comunico a La empresa por orden de Servicio para dejar sin efecto este trabajo. (CA: 443 -2022) Adicional N° 2 (Aprobado) Revestimiento Acustico de Camara Gesell (\$1.050.114,55). Se va a realizar en la primer quincena de septiembre. (CA: 447-2022)
5	CAPITAL	EDIFICIO EX-BANCO Entrepiso y UNAAVI	MANO DE OBRA PROPIA	40	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	4	-	-	-	-	100,00%	\$ 500.000,00	obra finalizada
6	CAPITAL	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE LOSA 1ºSS - SECTOR OESTE	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	558	\$ 7.617.898,22	\$ 8.983.680,02	\$ 9.367.585,25	3	01/06/2022	31/08/2022	0	Nº3 (AGO)	92,00%	\$ 8.618.178,43	-
7	CAPITAL	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE LOSA 1ºSS - SECTOR SUR - VEREDA 9 DE JULIJO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	98	\$ 1.841.890,98	\$ 1.841.890,98	-	1	09/08/2022	30/09/2022	0	-	60,00%	\$ 1.105.134,59	-
8	GOYA E-507-2022	EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550 AMPLIACIÓN PARA INFORMÁTICA	EMARCO S.A.	150	\$ 8.670.432,21	\$ 10.460.757,65	\$ 10.460.757,65	5	04/07/22	01/12/22	20% DEL M.C.	Nº 2 (AGO)	8,00%	\$ 836.860,61	En ejecucion se esta realizando mamposteria y cubierta de techo
9	LA CRUZ E-508-2022	JUZGADO DE PAZ	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	198	\$ 28.868.529,12	\$ 33.335.709,83	\$ 37.226.707,70	8	01/09/2022	29/04/2023	20% DEL M.C.	-	-	-	05/08/22: Se firmo Contrato con ARQ, LAURINO - se dio inicio a la obra el 01/09/2022
10	SANTO TOMÉ PC-92-2022	3ra ETAPA - AMPLIACIÓN JUZGADO DE GARANTÍAS ARCHIVO - BIBLIOTECA - CAA GUAZU 432	EN PROCESO DE ADJUDICACION	290	\$ 44.035.703,63	-	-	12	-	-	20% DEL M.C.	-	-	-	02/AGO/22: Visita de Obra Se presentaron 5 empresas (EMARCO-ARCA-NEXO-arq, LAURINO-Ing, GIGER) 12/AGO/22: Apertura de Sobres - LICITACION PUBLICA N°10/22 30/08/2022: Se elevo a DGA el Analisis Tecnico de las Ofertas

11	MONTE CASEROS	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL MENORES Y FAMILIA 2ª ETAPA Av VICENTE MENDIETA Y CARLOS PELLEGRINI	ELEVADO A DGA PARA AFECTACION PRESUPUESTARIA	417	\$ 101.793.131,70	-	-	12	-	01/06/22	LICITACION PUBLICA	20%	PRESENTADO A D.G.A. PARA EL M.A.C. JUNIO/22	-	SE ESTA ELABORANDO DOCUMENTACION PARA TRAMITAR PERMISO DE OBRA EN CONSEJO PROFESIONAL Y MUNICIPALIDAD
12.	CURUZU CUATIA	SALA DE AUDIENCIAS BERON DE ASTRADA N° 931	RUG. SA	100	REFUNCIONALIZACION	-	\$ 572.771,25	1	10/08/2022	10/09/2022	-	-	80,00%	-	-
13	MOCORETA	JUZGADO DE PAZ Y CIVIL	MANO DE OBRA PROPIA	230	AMPLIACION Y MEJORA	-	-	1%	15/08/2022	25/09/2022	-	-	100,00%	-	Trabajo de Mantenimiento Integral para la ocupacion del Juzgado
14	CONCEPCIÓN	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE PANELERÍA, DESCARGADORES, BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN DEL INVERSORES.	MANO DE OBRA PROPIA	200	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	3	-	-	AVANCES AL 05/SEPTIEMBRE/ 22	-	100,00%	\$ 900.000,00	obra finalizada
15	ITA IBATE	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE PANELERÍA, DESCARGADORES, BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN DEL INVERSORES.	MANO DE OBRA PROPIA	200	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	3	-	-	AVANCES AL 05/SEPTIEMBRE/ 22	-	60,00%	\$ 720.000,00	Fecha estimada de finalización y puesta el servicio, Septiembre. 2022

Corrientes, 03 de octubre de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo. Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: Los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri y Dr. Alejandro Alberto Chain, y los siguientes funcionarios Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Belén Herrmann, Dra. Andrea González Cabañas, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capara, el Ing. Santiago Carniel, Ing. Carlos González, Cdora. María Inés Gonzales Dánico. De manera remota se encuentra el Lic. Ricardo González, Lic. José Luis Busto y Valeria Donayger. Por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza conectada también remotamente.

Al dar inicio a la misma el Dr. Panseri manifiesta que la presente se hará a manera de transcripción de la grabación de la presente a través de Cisco Webex, razón por la cual a continuación se procede al desgravado de la presente reunión

### **CAPITAL**

-Dr. Panseri: ¿Bueno, podemos empezar? El tema del edificio de Jujuy 848, ¿tenemos entregada la parte final de la planta baja?

-Arq. Pérez Bertolini: Esta entregada, están terminando trabajos mínimos, estuvo todo en condiciones para hacerse la instalación informática, todas las aulas en condiciones, en planta baja se están terminado trabajos menores, ya hicimos gestiones por la jardinería, pedimos un presupuesto con al Arq. Bobadilla para poder poner en condiciones para el 7 y estamos con Acta de Recepción Provisoria del 3ro., 2do. y 1er. Piso y, esperando que terminen esos trabajos el Ing. Rojas para verificar y firmar el acta de recepción provisoria de la obra.

-Dr. Casaro ¿tenemos plata para el trabajo de jardinería? No sé si es necesario.

- Arq. Pérez Bertolini, limpiar por lo menos en una primera etapa, por lo menos acondicionar, cortar las plantas no parquizar y meter miles de plantines, pero por lo menos condicionar eso sí.
- Dr. Panseri, ahí ya tenemos dos ordenanzas, eso lo podemos hacer entre nosotros.
- Dr. Casaro, ¿Tenemos plata María Inés?.
- Dr. Panseri, no contratemos a nadie.
- Dr. Casaro, te voy a decir si es necesario eso.
- Arq. Pérez Bertolini, tenemos un monte en este momento, vamos a ver de qué número estamos hablando y una mínima, una mínima serie de tareas tenemos que hacer.
- Dr. Casaro, este último trimestre tenemos que empezar a restringir en la salida del dinero, una restricción de gastos, que no sean necesarios. Salió en el acuerdo.
- Arq. Pérez Bertolini, está bien eso.
- Dr. Casaro, hay que priorizar.
- Arq. Pérez Bertolini, me parece Guillermo perfecto que salga en el acuerdo, yo muchas veces le dije, pedí eso a María Inés, porque después en el trato con la gente no es fácil el tema de la restricción. Nosotros muchas veces priorizamos cosas y después nos encontramos que la cotidianeidad no resulta fácil.
- Dr. Panseri, yo hable con el mayordomo y le dije de que van a tener refuerzo dos o tres días antes, salvo que se necesite descargar muebles. Que empiecen a limpiar ellos, entre ellos dos y que empiecen a barrer y arreglar todo. Después bueno, nosotros tenemos que trasladar seis ordenanzas más, y le quitaremos a los señores Jueces de Instrucción, muy sobre la fecha de la inauguración. Antes no porque estaríamos debilitando mucho a los jueces de instrucción. Entonces, hoy es 3 de octubre y hasta el 6 de noviembre tienen plazo para agarrar rastrillo y empezar a cortar un poco.
- Dr. Casaro, motosierra?
- Arq. Pérez Bertolini, no, pero ellos no pueden trabajar eso.

- Dr. Panseri, no necesitan motosierra lo que si necesitan es una guadaña allá en el fondo, tema del pasto, no se arrancar o destruir algo todavía es muy prematuro para saber qué es lo que vamos a hacer y en función de ello bueno esperar, por supuesto si se necesita algo más, pero sino dejemos la restricción presupuestaria que es prioridad absoluta.

-Dr. Casaro, hoy hay prioridad de salario en todo el trimestre.

-Cdra. González D'Amico, Igualmente se le podría pedir

-Arq. Pérez Bertolini, el miércoles a las seis de la tarde programé una reunión con el mayordomo, la chica la ordenanza nueva, el intendente para protocolizar un poco las tareas en el edificio y los mecanismos de control.

-Dr.Panseri, me parece bien. Debemos hablar con el comisario de los puestos fijos para que tengamos custodia el día anterior en el edificio, recién el día anterior a los efectos de tener dos hombres y una mujer policía, es decir tres, un en la entrada y dos en los distintos lugares del interior del edificio.

-Cdra. González D'Amico, por el tema de la limpieza se podría pedirle del parquizado el corte y poda, podríamos hablar Elsie con el que tiene el contrato de la Onave o del ex Zarpa. con Lapachos, para que haga como un adicional.

-Arq. Pérez Bertolini, Lapachos., puede ser.

-Dr. Panseri, no quiero dar ni un peso más, el año que viene vamos a arrancar mejor, vamos a pedir que venga la empresa de la limpieza y vamos a contratar como estamos contratando con los otros edificios.

-Cdra. González D'Amico, Arquitectura cotizó limpieza - edificio está todo cotizado. Está en el plan de obra y calza perfecto con las programaciones financieras del año que viene.

- ing. Capara. Si perfecto

-Dr. Panseri, pero no agregamos nada más ustedes me dirán treinta mil pesos, para mí es mucho, como viene el panorama es mucho, cuando tengamos alguna certeza lo vamos a hacer porque también no es cuestión de recargar a las ordenanzas, éste es el mensaje que hay que enviar.

-Arq. Pérez Bertolini, ¿puede repetir la custodia policial Dr.? ¿Puede repetir como programó la custodia policial?

- Dr. Panseri, teóricamente tres policías, dos varones y una mujer.

- Dr. Casaro, y un suplente vamos a poner.

-Dr. Panseri, un suplente por supuesto por si alguno tiene vacaciones, licencia.

-Arq. Pérez Bertolini, ellos ya tienen siempre programado una subrogancia cuando están las personas de vacaciones.

-Dr. Casaro, le mandamos un pedido a la jefatura.

- Arq. Pérez Bertolini, perfecto.

- Dr. Panseri, con respecto a la capacitación del personal se está haciendo, en el piso noveno así que seguimos en ese tema, quizás mandemos al personal a una de las oficinas judiciales cercanas, la más cercana posible a los empleados para ir y venir en el día, sin ningún tipo de gastos de viáticos salvo el de la movilidad del gasoil después nada más, con respecto al edificio de Jujuy, ¿algo más?

- Dra. María Belén Herrmann, el mayordomo y Selene los dos están limpiando digamos diariamente, porque como se están haciendo pequeños trabajos afuera, por ahí se levanta un poco de polvo y así que están teniendo el cuidado por el tema de que ya están instaladas las cámaras y todas las consolas, están limpiando a diario, porque aparte ellos ya empiezan con la práctica el personal de capacitación de personal de capital en el edificio comienza mañana, en grupos en cada una de salas a capacitarse con todo lo que es Inveniet.

-Dr. Panseri, perfecto. ¿Con respecto al mobiliario del piso dos, tres? Vi algunos escritorios y algunos sillones, ¿falta algo más ahí?.

-Cdra. González D'Amico, el mobiliario está todo, en todo caso hay que instalarlo lo faltante ahí estábamos esperando el final de obra para llevarlo, pero eso se encarga el equipo de suministro, olvídense eso se encarga suministro, no se preocupe.

- Dr. Panseri, yo la última vez que me fui fue hace unos quince días y vi algunos muebles ya instalados.

- Dra. Andrea González Cabaña, Diana estuvo ayudando, estaba con licencia 42 y estuvo ayudando a traer los muebles para las salas de audiencias o sea que todas las salas tienen sillas y mesas, están todas equipadas.

-Ing. Santiago Carniel, la fecha de mudanza ¿va a ser la última semana, no?

- Dr. Panseri, se sigue manteniendo el lunes 7 como inauguración, lo hemos ratificado en la reunión de ministros, por lo que debemos planificar la mudanza durante la semana anterior.

- Arq. Pérez Bertolini, lunes 7.

-Ing. Santiago Carniel, ¿Para el segundo y tercer piso va a ser la semana anterior?.

-Dr. Panseri, El lunes tiene su inconveniente que viene el sábado y domingo antes así que habría que pensar jueves, viernes a los efectos de que el lunes a primera hora empezamos solo con los detalles.

- Dr. Casaro. Miércoles empezamos.

- Ing. Santiago Carniel, ok.

- Arq. Pérez Bertolini, entonces queda la inauguración el 7 de noviembre 18 horas.

- Dr. Panseri, Hasta ahora es lo convenido con los señores ministros.

- Dr. Casaro, todavía no formalizamos por acuerdo, pero es lo hablado

-Dr. Panseri y la fecha sería 7 noviembre y la 17:00 horas, también.

-Dr. Casaro, si a la tarde.

- Dr. Panseri, así que tendríamos el lunes por la mañana para ajustar, limpiar, arreglar y arreglar con Protocolo y Prensa estén más ese día abocados al tema que nosotros, los de la mesa ¿estamos señores?.

Dr. Panseri, Casa Galvaliz? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?

-Arq. Pérez Bertolini, todo bien fecha de finalización 28 de noviembre hasta ahora todo bien, ya pintaron.

-Ing Carniel, ¿esa sería la fecha de finalización de obra?

-Dr. Panseri, de entrega. estaremos en un 90 por ciento? 87 por ciento?

-Dr. Panseri, ¿los pagos de éstas dos obras, señora contadora?

Cdra. González D'Amico, lo que tiene crédito está todo pagado olvídense, están pagando muy bien los de Tesorería General.

Dr. Panseri, era lo esperado.

Ing. Carlos González, quedó pendiente lo del Ing Zorek el cual estuvo haciendo un proyecto para ampliar el tema de las cámaras que solicitaron para Jujuy es un número económico, pero digamos nosotros estamos armando.

Dr. Panseri, cámaras de seguridad?

Ing. Carlos González, cámaras de seguridad son para monitorear todos los lugares. El año próximo, son como trece cámaras con cableado y equipo.

Dr. Panseri, teniendo custodia policial podemos aguantar un par de días, o meses.

Cdra. González D'Amico, pero falta entregar?

Ing. Carlos González, no porque eso va a ser un agregado a todo lo que ya se instaló, fue como setecientos mil pesos más o menos hoy.

Dr. Panseri, vamos a esperar un poco.

Ing. Carlos González, tenemos el proyecto para cuando se decida.

Dr. Panseri, no, por ahora en la próxima y primera reunión del año 2023 se trata.

Dr. Casaro, vamos a postergar nomas lo que no sea necesario.

Ing. Carlos González, está bien, es para que sepa nada más que ya está hecho.

Ing. Capará, en Casa Galvaliz le quería comentar que hay un adicional de obra que está en trámite que es el de la camarista, la oficina de la camarista está reservado.

Dr. Panseri, el trabajo que le hicimos a la Cámara Contenciosa.

Ing. Capará, claro. El trabajo que se le hizo, es de 300 mil pesos el adicional.

Arq. Pérez Bertolini, eso estaba contemplado en la Casa Galvaliz?

Dr. Casaro. Sí, sí.

Cdra. González D´Amico, ahora hay un adicional que está en trámite, que según el informe de contable pagado hasta ahora el 66,5 por ciento de toda la obra. Falta certificar lo que sería todo septiembre y octubre.

Arq. Pérez Bertolini, está todo en el combo de Casa Galvaliz.

-Cdra. González D´Amico, según el informe de contable pagado hasta ahora es el 66,65 por ciento digamos de toda la obra. Falta lo que sería certificar todo septiembre y octubre. Los dos meses y listo. El resto está todo pagado.

-Arq. Pérez Bertolini, sí. No tuvimos inconvenientes.

-Dr. Panseri, ¿algo más sobre Jujuy? ¿El edificio de Jujuy? ¿Nada Más?

-Arq. Pérez Bertolini, No.

-Dr. Panseri, crucemos los dedos de que todo vaya así, y se termine así. ... La obra de impermeabilización del edificio de 9 de julio, quedó muy linda la vereda.

-Arq. Pérez Bertolini, sí quedó muy bien, sobre todo quedó muy bien todo.

-Dr. Panseri, tengo dos o tres felicitaciones que me hicieron.

-Arq. Pérez Bertolini, quedó muy bien el trabajo roguemos que funcione la impermeabilización, pero fue un trabajo hecho muy concienzudamente con mucho detalle y control, los fines de semana sobre todo se descubrieron todos los líos así que entendemos que va a funcionar. Si dios quiere.

-Dr. Panseri. con respecto a eso tenemos la previsión presupuestaria también.

-Arq. Pérez Bertolini, lo que si le vamos a pedir, le vamos a pedir con eso es que estamos presentando un informe para el tema de las motos, porque ahora ya está otra vez lleno de motos, imposible mantener eso.

-Dr. Panseri, también al edificio de Jujuy,

-Arq. Pérez Bertolini, se va a dar también esa situación.

-Dr. Panseri, se va a dar el mismo inconveniente, tenemos que pensar, tenemos que darle un lugar y que si le damos un lugar no quiero ver un desorden, ya no me gusta las motos ahí, pero bueno hay que darle algún tipo de respuesta, entonces tiene que haber alguno que se encargue del orden, es decir que estén más o menos todas puestas o estacionadas

como corresponde y no una adelante y la otra más atrás, la otra ocupando mucho espacio, el otro poco espacio.

-Arq. Pérez Bertolini, si ya voy a hablar de esto.

Dr. Panseri, es decir tenemos que presentarle un orden por lo menos, que se vea armoniosamente ordenado a la vista por lo menos, después de la obra que quedo linda podemos aceptar ese tema. En la próxima reunión se tratará este tema.

-Dra. Hermann , únicamente el personal, de la OfiJu podrán estacionar no hay más entre cinco y siete nada más y están escondidas en el edificio de Jujuy.

-Arq. Pérez Bertolini, hay que instruir al mayordomo que haga un registro, que sepan de quienes son y que se identifiquen.

-Dr. Panseri, partiendo de la base que el único vehículo que puede entrar es el que trae presos o detenidos o si va el gobernador, se entiende?. Pero nadie más, es decir que no sea un estacionamiento constante de nada.

-Dra. Andrea González Cabañas, Luis Fernández hizo el trámite con la Intendencia para el lugar afuera también, ya está hecho.

-Dr. Panseri, está muy bien.

-Dra. Andrea González Cabañas, también está hecho el lugar para motocicletas, bicicletas y espacio para un auto oficial en la calle, este pedido.

-Dr. Panseri, ¿algo más? ¿nada más?

**GOYA**, ¿20 por ciento nomás? ¿39 por ciento?.

-Ing. Capará, hoy estaban techando la ampliación, de la oficina de informática y tenemos todo mampostería, estamos en un 38 por ciento es el avance de obra.

-Arq. Pérez Bertolini, acuérdesse que ahí tuvimos una demora. Por el tema de la aprobación de planos en Goya.

-Dr. Panseri, y ¿económicamente tenemos solucionado el tema presupuestario de esta obra?

-Dr. Casaro, ya está todo.

-Arq. Pérez Bertolini, Si está. Porque eran las obras que estaban previstas.

-Cdra. González D`Amico, está todo previsto.

**LA CRUZ** está avanzando.

- Arq. Pérez Bertolini, si se arrancó y se firmó el Acta de Inicio.

-Cdra. González D`Amico, sí.

- Arq. Pérez Bertolini, el Ing. Rojas ya estuvo dos veces en La Cruz, y ya está arrancando normalmente.

-Cdra. González D`Amico, sí.

-Arq. Pérez Bertolini, ya arrancaron con fundaciones, esa empresa es la empresa del Arq. Laurino que es la misma que hizo la plaza seca de 9 de Julio.

### **SANTO TOME**

-Cdra. González D`Amico, Santo Tomé estamos haciendo la actualización previa del inicio del contrato por que tuvimos cuatro saltos desde, como esa se fue postergando, postergando por el tema del crédito tuvo cuatro saltos de re determinación de precio, la actualizamos antes del inicio a la firma del contrato y estimaríamos que la semana que viene estaremos firmando el contrato.

- Dr. Casaro, ya en noviembre

-Cdra. González D`Amico, entonces solo se paga noviembre y diciembre.

-Dr. Panseri, ¿y de 44 a cuanto se fue?.

-Cdra. González D`Amico, como 59 millones si no es más, espere un segundito que no quiero hablar

-Dr. Panseri, total serían 22, ¿50 por ciento más?

-Arq. Pérez Bertolini, no.

-Cdra. González D`Amico, 64 millones de pesos a agosto.

-Arq. Pérez Bertolini, ¿50 por ciento?

-Cdra. González D`Amico, de 44 millones a 64.

-Dr. Panseri, y eso que no fui a nada contable.

-Cdra. González D`Amico, de 48.595.000 que fue su oferta a 64 millones.

-Dr. Panseri, mi percepción es que el año que viene vamos a seguir igual parecido o un poco peor.

-Cdra. González D`Amico, un 32 por ciento más de aumento.

-Dr. Panseri, razón por la cual quiero y me gustaría que cuando se haga un proyecto inmediatamente se liquide todo lo que sea en administración y en un plazo no mayor de ocho meses la obra y si todo el proceso administrativo tiene cincuenta meses, vamos a triplicar o cuadruplicar el precio original, eso les pido por favor, porque realmente no me gusta.

-Dr. Chain, Dr. Panseri acá hay una cuestión que es sistémica ¿Por qué?. Porque las obras se presupuestan de acuerdo a las metas presupuestarias que en el año en curso fue desfasado casi en un 60 por ciento por los índices oficiales y cuando digo índices oficiales me refiero al índice que más impacta, que más gravita en la re determinación de precios que tiene que ver con el índice de la construcción, entonces lógicamente que siempre va haber un déficit estructural o sistémico en la medida en que más allá de la buena voluntad, porque tampoco el voluntarismo no suma nada a esta cuestión, en orden a la solución me estoy haciendo referencia porque lógicamente que... más allá de que se cumplan como estamos viendo, en el Poder Judicial que las obras se están finalizando, se ejecutan y se finalizan en tiempo y forma, a diferencia de otras obras civiles que se están llevando a cabo en la provincia como la autovía, ahí en la ruta 5 que la verdad que deja mucho que desear tanto la finalización, el acabado de la obra que están unos cuántos años ya llevan de demora, pero en el caso del Poder Judicial nosotros vemos que hay bastante eficiencia en orden al control de ejecución, aun así siete u ocho meses son siete u ocho meses en que las empresas tienen que hacer la liquidación de sus certificados de re determinación de precios, entonces más allá de la buena voluntad en la medida en que el Congreso de la Nación Argentina y las Legislaturas de las provincias se sigan manejando con pautas engañosas, pautas presupuestarias con metas presupuestarias muy por debajo de la inflación real, incluso la que se prevé para el año que viene vamos a tener este inconveniente, pero entiendo yo que no tiene que ver con la organización

del Poder Judicial, si bien hay que destacar la impronta a partir de la implementación de ésta Mesa Chica, nunca tampoco hubo un retraso de las obras y se hacen en un término bastante, yo le diría no sé si excepcional, pero se están terminando obras en menos de un año calendario. Pero aun así la irresponsabilidad de los políticos que gobiernan la República Argentina nos colocan en este brete, y por más que uno sea sabio, vamos a tener problemas, te vuelvo a insistir a vos y sobre todo por vos y por la cuestión de tu empuje, de tus intenciones, no se puede, es imposible si tuviéramos una pauta razonable y políticos responsables por lo menos estaríamos sincerándonos. Y si la inflación del año que viene va a ser de un 80 o de un 70 o enhorabuena de que sea menos, pero, se sabe por la inercia que no va ser menos al 40/50 por ciento anual, bueno que se refleje eso en los presupuestos o tener una clausula más flexible para el tema pago de re determinación de precios porque si no nos van a seguir diciendo que somos malos administradores, porque encima de irresponsables e inexpertos, son charlatanes.

-Cdra. González D`Amico, despreocúpese de eso. Tenemos un sistema de cálculos acá con la Dirección de Arquitectura y la Dirección de Administración nunca nos quedamos sin plata para las obras.

-Dr. Chain, bueno, está bien.

-Cdra. González D`Amico, nunca, quédese tranquilo, enserio, le digo.

-Dr. Chaín, Frondizi decía que con siete ocho ya eran suficiente.

-Dr. Panseri, totalmente de acuerdo yo quiero que nosotros trabajemos por lo menos con este paraguas que significa la mala gestión a nivel nacional. Razón por la cual, por ejemplo si esto hubiera salido en tiempo y orden Santo Tomé en mayo de este año como se había planificado no hubiéramos tenido este incremento en la re determinación de los precios o en la readecuación de los precios en función de lo que venimos trabajando, de haber pedido por ejemplo algún trabajo adicional me parece genial el incremento, pero nosotros no iniciamos en tiempo y forma y hoy sobre esta misma obra tenemos veinte y pico de millones más sin haber iniciado la obra, ese es el punto que yo quiero tocar, nosotros tuvimos que

haber iniciado la obra o congelado el precio inicial en mayo de este año en esta obra, esta obra porque en Monte Caseros que no se empezó bueno esto es un número interno nuestro y quedará crep en 101 millones por ejemplo.

-Arq. Pérez Bertolini, 101 millones.

-Dr. Chain, vos te referís a la fecha de inicio del cálculo digamos?

-Dr. Panseri, claro, el cálculo y el proceso administrativo y después la adjudicación, en ese plazo se incrementó veinte y pico de millones yo diría, todos podemos encontrar una justificación, yo diría innecesaria.

-Dr. Chain, se demora.

-Dr. Panseri, no importa, que se vaya a 500 millones la obra por culpa de otros, no debe ser por culpa nuestra.

-Cdra. González D`Amico, perfecto.

-Dr. Chain, pero, donde vos tenés un tema la inflación, cuando vos tenés un inconveniente administrativo caso Goya se te demora el plano, el ladrillo sube, el hierro sube, la mano de obra sube entonces.

-Dr. Panseri, está bien, entonces en la próxima tenemos que prepararnos para que los terceros no tengan inconvenientes sobre nosotros por ejemplo Goya, tocaste el tema, bueno presentar de una u otra manera la cuestión, hablar con el intendente, es decir agilizar la cuestión nada más.

-Dr. Chain, cuando se hizo el T.O.P. de Goya, yo recuerdo que ya hubo un problema y personalmente me ocupé, de destrabar el tema del TOP de Goya cuando se hizo el edificio nuevo, tuvimos inconvenientes en Goya, y te digo personalmente, porque personalmente me comisionó el Dr. Rubín y obtuve en nombre del Superior Tribunal la autorización para que se inicie la obra. Pero no había tanta inflación en esa época.

-Arq. Carranza, entiendo como conclusión, entiendo lo que dice el Dr. Panseri que en esta época de tanta inflación lo que tenemos que ajustar nosotros son los plazos de todo el procedimiento interno para que salga una obra, sean lo más aceptados y acotados posible. Ciertamente es que una obra muchas veces tiene, complejidades, o tiene ciertos problemas que aparecen, por ejemplo lo de Goya nos exigieron presentación de

documentación que normalmente no lo piden, pero bueno, igual tratamos de hacer lo más rápido posible, siempre teniendo en cuenta, el problema que estamos teniendo de la inflación, me parece que acotar por ahí los plazos de obras en función a lo que la obra necesita tampoco caigamos en eso porque hay obras que no se pueden hacer en menos tiempo, nosotros cuando ponemos un plazo de obra es función de los tiempos que necesitan las características de esa obra, si es una obra de elementos prefabricados bueno se puede hacer más rápido pero si tiene hormigón.

-Dr. Panseri, una cuestión que yo quiero que quede absolutamente claro, si yo te digo, empezar la obra sin la autorización municipal, el que va a tener la sanción soy yo, ¿se entiende o no? Y lo voy a hacer, por 10 millones o cualquier suma y lo voy a hacer, después que me hagan la denuncia. A ver quién es él me va a hacer la denuncia y no es una bravuconada, les garantizo que no es una bravuconada es un hecho que me voy a dedicar a hacer. Entonces, cuando tengamos todos los papeles, todas las organizaciones y después en todo caso hay que actualizar, lo actualizamos nosotros un 5 por ciento más, un 2 por ciento más, pero tengamos absolutamente claro todo el proyecto, toda la presentación a los efectos de garantizar este tema. Porque estoy en este momento, absolutamente persuadido de que les digo bajo toda mi responsabilidad y les voy a decir empiecen la obra, porque yo no podemos quedar sujeto a una burocracia ineficiente de nadie, ¿está claro? Porque no somos ineficiente. Cuando me pidan a mí que participe, acuérdense que vamos hasta las últimas consecuencias. Ahora si las últimas consecuencias incluyen, y son para evitar un aumento en el costo de la obra, en el tiempo de la obra de 10 meses, de 10 millones, el problema lo van a tener ustedes conmigo. Entonces es preferible que tengan ellos conmigo a que ustedes conmigo. No importa quien sea, porque si ya tuvimos algunos inconvenientes con algunos intendentes, algunas burocracias y lo hemos sorteado me pregunto ¿y tenemos un porcentaje alto de razón? Yo no digo el cien por cien, porque eso sería soberbio, pero sí un alto porcentaje de razón, no tengo ningún inconveniente de ir contra la sinrazón, ahora el

punto también es que si estamos flojos de papeles, bueno vamos a tener inconvenientes.

-Dr. Chain, Dr. Panseri me hizo recordar a la primera licitación a la que intervine el Data Center, fue la primera licitación, en la que yo intervine como integrante del Superior Tribunal recuerdo que, el proyecto era fabuloso y tardamos años en obtener la aprobación de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes incluso con una fuerte campaña malintencionada en la que por ejemplo se confundió derrumbe con demolición, eso a parte porque normalmente hay varios tipos de campañas malintencionada, a veces se clasifica por las que realizan las personas ignorantes y no es lo mismo demolición que derrumbe y lógicamente que, que hablaron de derrumbe cuando en realidad se trató de una demolición controlada, pero más allá de ésta cuestión recuerdo que en la época el Grupo Goitia sin ningún tipo de autorización ni trámite municipal elevó un mega edificio en la costanera que seguramente habrá tenido una concesión, un decreto, vaya a saber que Cédulas Reales le otorgaron y digo Reales irónicamente porque el Grupo Goitia construyó sobre terrenos que son todavía propiedad, de la Provincia de Corrientes con una concesión a veinte años o que fuese y elevó su la torre que está a la vista de todos. Yo no paseo mucho por la costanera, pero no hay necesidad con una vez ya está a la vista. Nosotros no podíamos salir del papeleo y el Grupo Goitia en menos, en un año y piquito elevo su edificio. Cuando yo planté eso, más allá de las cuestiones políticas me dijeron nosotros somos el Poder Judicial, representamos el Poder Judicial y tenemos que estar cumpliendo todas las reglas, me pareció razonable. Pero la historia, cuando nos permite vivir esa experiencia, al menos yo comento de modo que te vuelvo a insistir Dr., en mi caso yo te voy a acompañar en esta valiente decisión, de que si tenemos los papeles en regla, porque esto también, sino van a decir Pancera dijo que va a avanzar con la obra, no dijo una cuestión que tiene que ver con la condición. Si tenemos los papeles en regla vamos a avanzar porque tenemos la inflación y ese estado de necesidad nos autoriza a avanzar más allá de alguna autorización burocrática. Y es

cierto, si nos denuncian yo voy a poner el caso de Casino no sé cómo se llama esa empresa que construyó en el término que el Poder Judicial intentaba sacar la autorización todo en regla, dicho sea de paso creo que nos modificaron un piso que era para el despacho acá sería ahora creo para el Ing. Carniel que se suprimió, No era para eso es una broma. Pero es cierto que nos bajaron un piso.

-D---- 2 pisos.

-Dr. Chain, era para.. 2 pisos bueno, ahí está, eso es lo que pasó. El poder es así y está bien. Yo desafiaría de esa manera, si están los papeles en regla se avanza con la obra para ahorrarnos unos pesos de re determinación, en definitiva le estamos beneficiando al estado.

-Cdra. González D`Amico, estoy pidiendo la palabra, estoy pidiendo la palabra.

-Dr. Chain, si te molesta lo que yo digo, me retiro.

-Cdra. González D`Amico,, no. Perdón porque estoy levantando desde hoy la mano.

-Dr. Chain, y bueno estoy hablando yo.

-Cdra. González D`Amico, por supuesto.

-Dr. Chain, yo también quiero hablar, tengo derecho creo.

-Cdra. González D`Amico, si por supuesto. Yo quería explicarle nomás el tema de porque saltó este precio y todo eso. Ésta obra fue presentada por la Dirección de Arquitectura en marzo del 2022 con precio de marzo- abril, por ahí. Si se hacía, no nos quedamos sin crédito ya en ese momento, ya nos habíamos quedado sin crédito por el edificio de Jujuy 848 absorbió todo el crédito que no estaba previsto, digamos. Absorbió todo el crédito de la obra del ONAVE y un doscientos y pico millones más. Así que tuvimos que utilizar el saldo que tenía la Dirección de Arquitectura completo, se quedó sin dinero la Dirección de Arquitectura en esa época, para poder registrar digamos el edificio.

-Dr. Panseri, está bien.

-Cdra. González D`Amico, para mayo ya teníamos dos saltos, en marzo saltó en abril y abril saltó en mayo. mayo saltó en junio, junio saltó en julio,

julio saltó en agosto. Así estamos, porque supera el índice. El índice supera el 5 por ciento todos los meses, así que tenemos como cuatro saltos por mes.

-Dr. Chain, pero lógicamente contadora con esta meta presupuestaria la única manera de sufragar los gastos que por ajustar hay que hacer es haciendo magia y vos bien sabes.

-Cdra. González D`Amico, Harry Potter... en este momento.

-Dr. Chain, en economía no hay magia. Lo que puede haber es un saqueo, traje tanto porque pude ..... eso en el punto de vista del derecho es robo, son extracciones ilegales.

-Cdra. González D`Amico, se pueden prever.

-Dr. Chain, Robin Hood, el de la leyenda era un ladrón. Vos me dirás pena atenuada porque robaba a los ricos y le daba a los pobres. Pero para nosotros era un ladrón, para el derecho. Es un principio, todavía inamovible. No sé si el día de mañana esto se modifique, pero el ladrón es el que se apodera de cosas ajenas, sin derecho. Y el ladrón no puede ser nunca, dueño de la cosa. Puede tener, puede disfrutar de hecho disfrutan, esconden en cuevas por ahí, andan en fastuosas mansiones pero hay un principio jurídico hasta ahora vigente que el ladrón es el que se apodera de lo ajeno, de lo que tiene otro dueño y que el ladrón no puede ser nunca dueño de la cosa. Así que hay que actuar en justicia, incautar nomas los bienes cuando se trata de recupero de activos fundamentalmente saqueados del estado.

-Cdra. González D`Amico, a lo que voy para terminar el tema. Cuando una vez, o sea en tiempos digamos nos calzaba el crédito que teníamos, el saldo de crédito que teníamos disponible, allí recién digamos y viendo con el ajuste porque la contabilidad es un ser vivo.

-Cdra. González D`Amico, Sí es verdad. Pero en las obras se prevé. Quédese tranquilo Dr.

## **MONTE CASEROS**

-Dr. Panseri, avanzamos con Monte Caseros que tenemos una visita de obra el 24 de octubre, es evidente que después de la inauguración del

edificio de Jujuy y la inauguración del edificio de Galvaliz, la única obra que va a estar en funcionamiento va a ser La Cruz.

- Arq. Pérez Bertolini, si, La Cruz.

-Dr. Panseri, porque materialmente tanto Santo Tomé Y Monte Caseros, podría empezar a fin de año para el presupuesto 2023.

-Cdra. González D`Amico, No, EN Santo Tomé Dr. podemos empezar en noviembre a mediados de octubre, fines de octubre. No hay problema

- Dr. Panseri, que empiece en noviembre a fin de año es lo mismo. Tema energía tanto en **capital como en Itá Ibaté** ya está terminado. **Curuzú Cuatia** también el arreglo, el pequeño arreglo que estábamos haciendo la refuncionalización. Por lo tanto me gustaría cerrar el proyecto de **GOYA** que sería la refuncionalización y la reubicación de todos los elementos y oficinas que en el acta pasada estuvimos analizando de cómo vamos a reordenar en dicha ciudad. Quiero que se avance y ver si podemos aprobarlo al proyecto directamente de **PASO DE LOS LIBRES**. Se propuso nuevamente otro terreno lindante al que nos han propuesto, en esta ciudad. Ahora la municipalidad se acordó de ver la posibilidad de donar un nuevo terreno. Está bien, todo está bien. Seguimos con nuestro proyecto de Paso de los Libres. Cuando tengamos la donación empezamos a hablar del proyecto nuevo. Hasta este momento quiero aprobar el proyecto de Paso de los Libres. Quiero que terminemos también y que se inicie el proyecto y cuánto cuesta internamente del proceso de la 4ta etapa de **BELLA VISTA** y la 2da etapa de **SSALADA** y a mediados de noviembre quiero reuniros exclusivamente para la 2da etapa del edificio de **CAPITAL JUJUY**. Así avanzamos en el sector penal. En base a eso nosotros tenemos que pensar muy seriamente de lo que podemos decir en el presupuesto para el 2023. Agregarme todo lo que sea, Ing. Carniel todo lo que sea audio, equipamiento en directa relación con todo lo que acabo de decir, como así también mobiliario y otras cuestiones. Esto tiene que ser ¿1.800 millones? 1800 millones.

¿Forum cómo anda Sr. Carniel?

-Ing. Carniel, venimos bien, Se está terminando la capacitación y la gente está tomándolo sin problemas, hay un examen mañana y después vamos a continuar con el repaso. A fin de mes vamos a continuar con los Jueces y demás con Fiscalía, etc. La idea es llegar con elementos secuestrados, incorporando esa función y de ahí en más una vez que estemos, el equipo pueda volver a las oficinas de todo lo que es implementación vamos a seguir desarrollando las nuevas funcionalidades que están faltando, pero en general no está habiendo ningún problema.

-Dr. Panseri. ¿algo más en el interior hay que hacer?

-Ing. Carniel, la 5ta después.

-Dr. Panseri, dejamos para el año que viene, a la 5ta. Bien.

-Ing. Carniel, todo lo que va saltando como inconveniente se va arreglando.

-Dr. Panseri, una actualización?

-Ing. Carniel, ..se van haciendo en el momento, ahora tenemos, digamos al equipo de testi ocupado en capacitación, porque se está implementando para algunas cosas y se va implementando de a poquito a medida que se va aprobando. Pero nada crítico digamos. Siempre van a haber mejoras.

El testing paró porque están ahora en capacitación, es el mismo equipo de testing el que está haciendo la capacitación, entonces si bien hay muchos cambios, como están ocupados en la capacitación, esos todavía no se reflejaron. Y la 5ta se movió, porque la 5ta. venia antes que Capital, que Bella Vista y Saladas, entonces lo que se hizo fue cambiar de lugar supuestamente Capital, STJ, Bella Vista y Saladas en la programación inicial en el 2023, entonces se modificó eso.

-Dr. Panseri, entonces yo quiero saber, si hay alguna actualización, son pequeñas actualizaciones dentro del software que nos va a requerir por ejemplo que paremos nada y hagamos grandes capacitaciones?

-Ing. Carniel No.

-Dr. Panseri, ¿mañana, tarde como estamos haciendo hoy en Capital.?

- Ing. Carniel, No, radicalmente la baja del sistema no va a cambiar. Se van adecuando, arreglando pequeñas cosas que van saltando o

funcionalidades nuevas que alguien lo ve como perfectible se desarrolla y se hace, Pero no, ya no va haber actualizaciones grandes. Ahora, elementos secuestrados va a requerir una capacitación específica de eso, solamente.

-Dr. Panseri, para el año que viene es eso?

-Ing. Carniel Capital la idea es salir ahora con Capital ya. Que tengan ese módulo, esa funcionalidad. Y la que pasa ahora, como se va a frenar la capacitación una semana, vamos a aprovechar el equipo de gente que empiece a probar de nuevo, que se saque esas funcionalidades.

Se frena la capacitación por que los chicos están con Inveniet, entonces como es otro equipo el que capacita en el Inveniet,, el de Críminis, entonces por eso ellos tienen esta semana digamos, por decirlo. Libre.

-Dr. Panseri, está bien.

-Ing. Carniel, van haber cambios que son transparentes. Por ejemplo, estamos por cambiar todo lo que es el sistema de gestor documental, es decir todo lo que tenga que ver con gestión de documentos va a estar en y todos los sistemas la idea es referenciar al documento y no pasar documento de un lado a otro. Entonces con eso vamos a ir ganando performance si uno quiere compartir por whats app, algún medio un documento le manda el vínculo y uno accede y no tiene que estar mandando de un lado a otro. Un cambio radical.

-Dr. Panseri, ese link que vos me pasaste con respecto a que los fiscales iban a ver sus preventivos en el celular?

-Ing. Carniel. ese es otro proyecto que es el que está Adolfo con el equipo nuevo. La idea es arrancar con algo que ya existe, que es que el fiscal pueda ver los preventivos en el celular. Teniendo ese prototipo funcionando, empezáramos ya con ese equipo a desarrollar Críminis para móvil. Que después va a terminar siendo Policía móvil, aplicaciones para la policía y así el equipo va a ir avanzando en servicios para este tipo de dispositivo. Una vez que ya se conforme y empiecen a trabajar y tengan las herramientas, y tengan las formas de hacer las cosas porque después se empiezan a reutilizar. Vamos a avanzar pero ya pensando en esto.

-Dr. Panseri, en la última acta no se agregó ésta planilla, que presenta la Dirección de Arquitectura.

Le agregamos Dr. le agregamos.

-Dr Panseri, y las otras?

si nos pasan el archivo.

-Dr. Panseri, creo razonable fijar una reunión el 31, lunes 31 de octubre que sería el lunes previo al 7 de noviembre para ver si estamos bien para el edificio de Jujuy y como nos encontramos. Y ahí ya vamos a terminar todo lo que sea capacitación, estamos terminando todo lo que sea limpieza, el mobiliario terminado y ver también la hipótesis de la inauguración o puesta en funcionamiento del edificio Galvaliz. El 31 me parece razonable a las 10,30 hs.

Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes

## DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022

## INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 03/OCTUBRE/22

N°	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO N° (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
1	CAPITAL E-140-2022	OBRA NUEVA. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA (UR. A.A.VI) - CASA GALVALIZ	LUALZI S.A.	118	\$ 15.556.246,50	\$ 14.821.259,10	\$ 15.353.050,37	6	02/05/22	28/10/22	20% DEL M.C.	Nº 05 (SEPT)	87,00%	\$ 13.357.153,82	Adicional de obra N°1 (Aprobado) correspondiente a ampliación de Secretaría de Cámara Contencioso Administrativa (\$2.201.354,94) Avance del 75% Adicional de obra N°2 - (\$325.226,00) Refacción Oficina Camaristas- en tramite de aprobación
2	CAPITAL E-904-2022	JUJUY N° 848 2da ETAPA 11, 2º Y 3er PISOS	NEXO S.A.	615	\$ 14.352.574,97	\$ 12.923.233,48	\$ 12.923.233,48	2	09/05/22	07/07/22	30% DEL M.C.	Nº 03 (JUL)	100,00%	\$ 12.923.233,48	Adicional de Obra N°1 (Aprobado) Creación de 4 nuevos puestos de trabajo (\$701.852,61) Avance 100%
3	CAPITAL E-1047-2022	JUJUY N° 848 2da ETAPA PLANTA BAJA	NEXO S.A.	205	\$ 35.449.742,18	\$ 29.857.058,58	\$ 29.857.058,58	3	20/06/22	17/09/22	30% DEL M.C.	Nº 04 (SEPT)	100,00%	\$ 29.857.058,58	Adicional N°1 Depósito (\$ 3.656.322,67) Aprobado - Se Comunico a La empresa por orden de Servicio para dejar sin efecto este trabajo. (CA- 443 -2022) Adicional N° 2 (CA- 447-2022) -Aprobado- Revestimiento Acustico de Cámara Gesell (\$1.050.114,55) Avance 100% Adicional N° 3 (CA- -2022) -Aprobado- Mantenimiento de Ascensor (\$1.808.253,20) Avance 100% Adicional N°4: Pintura- en tramite de aprobación
4	CAPITAL	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE LOSA 1ºSS - SECTOR OESTE	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	558	\$ 7.617.898,22	\$ 8.983.680,02	\$ 9.367.585,25	3	01/06/2022	31/06/2022	0	Nº3 (AGO)	100,00%	\$ 9.367.585,25	Obra Finalizada
5	CAPITAL	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE LOSA 1ºSS - SECTOR SUR - VEREDA 9 DE JULIO	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SRL	98	\$ 1.841.890,98	\$ 1.841.890,98		1	09/08/2022	30/09/2022	CONTRATACIÓN DIRECTA	Nº1 (SEPT)	100,00%	\$ 1.841.890,98	Obra Finalizada
6	GOYA E-507-2022	EJÉRCITO ARGENTINO N° 550 AMPLIACIÓN PARA INFORMÁTICA	EMARCO S.A.	150	\$ 8.670.432,21	\$ 10.460.757,65	\$ 10.460.757,65	5	04/07/22	01/12/22	20% DEL M.C.	Nº 3 (SEPT)	39,00%	\$ 4.079.695,48	En ejecución se esta realizando mampostería y cubierta de techo
7	LA CRUZ E-508-2022	JUZGADO DE PAZ	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	196	\$ 28.868.529,12	\$ 33.335.709,83	\$ 37.226.707,70	8	12/09/2022	10/05/2023	20% DEL M.C.	Nº 1 (SEPT)	2,80%	\$ 1.042.347,82	Obra en Ejecución
8	SANTO TOMÉ PC-92-2022	3ra ETAPA - AMPLIACIÓN JUZGADO DE GARANTÍAS ARCHIVO - BIBLIOTECA - CAA GUJAZU 432	EN PROCESO DE ADJUDICACION	290	\$ 44.035.703,63	-	-	12	-	-	20% DEL M.C.	-	-	-	02/AGO/22: Visita de Obra Se presentaron 5 empresas (EMARCO-ARCA-NEXO-arg. LAURINO-Ing. GIGER) 12/AGO/22: Apertura de Sobres - LICITACION PUBLICA N°10/22 30/08/2022: Se elevo a DGA el Analisis Tecnico de las Ofertas Se pre Adjudico a la Empresa EMARCO - esta en proceso para firma del Contrato

9	MONTE CASEROS	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL MENORES Y FAMILIA 2ª ETAPA Av. VICENTE MENDIETA Y CARLOS PELLEGRINI	ELEVADO A DGA PARA AFECTACION PRESUPUESTARIA	417	\$ 101.799.131,70	-	-	12	01/12/22	26/11/23	20% DEL M.C.	-	-	-	Visita de Obra 24/10/2022 Apertura Licitacion 01/11/2022
10	CURUZU CUATIA	SALA DE AUDIENCIAS BERON DE ASTRADA N° 931	RUG. SA	100	REFUNCIONALIZACION	-	-	1	10/08/2022	10/09/2022	-	-	100,00%	-	Obra Finalizada con Instalacion de informatica en funcionamiento.
11	CAPITAL	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE PANELERÍA, DESCARGADORES, BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN DEL INVERSORES.	J.R. VIDAL 2080	200	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	3	100%	-	OCT/22	Mano de obra propia	-	40,00%	\$ 1.500.000,00	Se realizo la estructura soporte, falta la provision de equipamiento (Paneles, Inversor y Baterías)
12	ITA IBATE	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE PANELERÍA, DESCARGADORES, BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN DEL INVERSORES.	MANO DE OBRA PROPIA	200	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	3	-	OCT/22	Mano de obra propia	-	100,00%	\$ 1.200.000,00	Obra Finalizada

Corrientes, 31 de octubre de 2022.

-Informe de la reunión de la Mesa Chica de trabajo. Implementación del Código Procesal Penal de Corrientes.

-En el día de la fecha se encuentran presentes: El Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Eduardo Panseri, Dr. Guillermo Casaro, Dra. María Belén Herrmann, Dra. Andrea González Cabañas, Arq. Elsie Pérez Bertolini, Arq. Natalia Carranza, Ing. Javier Capara, el Ing. Santiago Carniel, Ing. Diego Zorec, Lic. Vanesa Avalos, Cdora. María Inés Gonzales Damico. Conectados virtualmente se encuentra el Lic. Ricardo González, Ing. Carlos González, Lic. José Luis Busto, Lic. Valeria Donayger. Lic. Romina Dos Santos. Por el Ministerio Público Fiscal la Dra. Rita Pernizza conectada también remotamente junto con la Dra. Yeruti Rueda.

Al dar inicio a la misma el Dr. Panseri manifiesta que la presente se hará a manera de transcripción de la grabación de la presente a través de Cisco Webex, razón por la cual a continuación se procede al desgravado de la presente reunión.

-Dr. Panseri: Estado del Edificio de Jujuy.

-Arq. Pérez Bertolini: El edificio de calle Jujuy 848, está terminado.

-Dr. Panseri: Ningún inconveniente, ya está todo, los ordenanzas para su designación, y que esté todo en orden.

-Arq. Pérez Bertolini: Lo único que faltaría colocar que yo tengo en mi oficina terminado la placa gris con la nómina de autoridades que estoy para ponerla más cerca de la inauguración por cualquier cosa. Diana ya quiso colocar y le dije espera nomas, vamos a poner más cerca de la fecha.

-Dr. Panseri: Sobre el edificio de Jujuy, según protocolo, hay que poner un porta bandera del lado derecho del edificio.

-Dra. Ojeda: Dónde está la placa se podría poner otra porque la bandera va del lado derecho y en el frente está del izquierdo, pero poniendo otra bandera solucionamos con eso.

-Arq. Pérez Bertolini: Ok.

-Dr. Panseri: ahora vamos a coordinar el tema del acto de la inauguración, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El próximo martes los ordenanzas trasladados van a hacer un cronograma entre ellos, a efectos de que vuelvan a los juzgados de origen a efectos de ayudar, colaborar y que la ruptura sea la mejor posible.

-Arq. Pérez Bertolini: Ok. Martes 8 desde entonces.

-Dr. Panseri: El martes 8 ya podrían empezar, les pedí que se organicen por semana, pero si quieren organizarse por 15 días, mejor, cómo quieran, la mitad tienen que ir a sus juzgados de origen. Por supuesto los dos nuevos y los Mayordomo no, esos quedan, el resto tanto Fernández como los 5 ordenanzas tenían que participar en esa organización para volver a sus lugares de origen. Ningún inconveniente y al parecer todo funciona.

-Arq. Pérez Bertolini: Si hasta ahora sí.

-Dr. Panseri: Estaban viendo o revisando el ascensor de atrás.

-Arq. Pérez Bertolini: el ing. Espasandín está supervisando los controles, funcionan bien él está monitoreando le pregunté al Ing. Rojas el otro día y me dijo que todavía estaban haciendo unos arreglos.

-Dr. Panseri: ¿Con respecto a este edificio de Jujuy, debemos algún dinero señora?

-Cdra. González Damico: Sí, pero. Es porque no están trayendo nomás las facturas. Estamos pagando. Falta traer documentación de la empresa.

-Dr. Panseri: Nos referimos a la empresa constructora de las remodelaciones.

-Cdra. González Damico: Sí. Y al dueño se le debe este monto

-Dr. Panseri: \$119.171.513,57 millones.

-Cdra. González Damico: Están bien los índices, está bien calculado y está calculado de acuerdo al índice.

-Dr. Panseri: De 400 se va a 500 millones.

-Dr. Panseri: ¿El tema del edificio de Jujuy 848, está todo bien? ¿Se le debe a la empresa?

-Cdra. González Damico: estaba pendiente el pago en Tesorería General y entro en Contaduría General.

-Dr. Panseri: ¿29 millones es?

-Cdra. González Damico: El certificado N° 4 está en Contaduría General de la Provincia. El certificado adicional N° 2 y 3 en Contaduría General de la Provincia y las 4 re determinaciones como estaba fuera de la curva era para agregar la respuesta de la empresa en las intimaciones hecha por órdenes de servicio, porque depende de si ellos tienen responsabilidad en la demora.

-Dr. Panseri: ¿Cuánto es entonces?,

-Cdra. González Damico: 8.760.561 millones, más las re determinaciones de precio que están prevista en 5 millones y que tengo que ver cómo calcular.

-Dr. Panseri: 13 millones entonces se debe.

-Cdra. González Damico: Alrededor de eso.

-Dr. Panseri: 13 millones más 119.171.513,57 se debe a la empresa vendedora del edificio por la variación de los índices de febrero y marzo a la fecha.

-Cdra. González Damico: De febrero a septiembre porque en septiembre le cancelamos el capital, cuando me avisó Tesorería General de la Provincia que disponían del dinero, se canceló la segunda cuota.

-Dr. Casaro: dijimos que llega el monto y pagamos.

-Cdra. González Dánico: Si, eso dijimos que ni bien entra y ya le avise a la empresa. Entra y se paga.

-Dr. Casaro: Hay que tener todo preparado.

-Dr. Panseri: Hay que cancelar inmediatamente. Decíamos que avanzamos con la inauguración del edificio Jujuy el lunes 7 de noviembre, realizara una conferencia de prensa a las 9.30 con visita a las oficinas para que saquen fotos y videos y de esta manera se pueda publicar, mostrar mejor el edificio. A las 12.30 del haremos un almuerzo con jueces penales, fiscales, defensores y asesores exclusivamente de Capital, como así también personal destinado a la Oficina Judicial y a todos los que estamos trabajando ese día en ese lugar.

-Dr. Panseri: quedan también invitados los directores.

-Dr. Panseri: Y a las 18 horas hacemos la inauguración formal del edificio que lo vamos a coordinar un poquito con Protocolo y Prensa seguidamente. Pasamos entonces al último tema es que le pedí una coordinación entre los ordenanzas a los efectos de que se establezca la posibilidad de que la mitad de los trasladados sean trabajadores con funciones, yo diría tanto en los juzgados de origen como en la Oficina Judicial, entonces la mitad tiene que volver a su juzgado de origen por una semana en un período que ellos elijen y continuar el resto hasta que nos normalicemos todos y el año que viene hagamos la licitación de limpieza y mantenimiento de espacios comunes y espacios verdes. ¿Algo más para Jujuy?

-Arq. Pérez Bertolini: Vemos el tema del mástil entonces para colocar.

-Dr. Panseri: Colocar un porta bandera, cuando consideren oportuno la placa interior y prolijando un poco al jardín. Y después de las 18 el corte de cinta etc. etc. Va a haber un lunch al cual están todos invitados. ¿Qué más?

-Ing. Diego Zorec: queríamos saber si se puede cortar un banano que había o cambio la cámara de lugar, es justo la cámara que da a ese lado. Si no tengo que modificar la cámara.

-Dr. Panseri: Muy bien, la obra nueva de la casa Galvaliz

-Arq. Pérez Bertolini: Esta terminada la instalación informática también está terminada. el mobiliario también está dentro del lugar, queda ver con la Fiscalía General, el tema de la inauguración de la casa Galvaliz.

-Dra. Pernizza: Respecto de eso, fuimos a visitar y está todo ok, listo y perfecto, más allá de que faltaba un par de muebles algo así. El Dr. Sotelo me dijo que prefería que la inauguración sea después de la inauguración de Jujuy y cuando nosotros más o menos estemos acomodados porque en este momento estamos demasiado complicados con todas las mudanzas que estamos efectuando y casi todo el personal de arquitectura está trabajando en las mudanzas, en la reubicación de todas las dependencias, entonces me dijo que podría ser después del 8, no me dijo bien cuando, pero esa semana después del 8.

-Dr. Panseri: Pensemos después del 20 entonces para asegurar.

-Dra. Pernizza: Si, o antes porque de todos modos el servicio está funcionando, pero capaz sea antes del 20 pero no me determinó una fecha el, me dijo después del 8 seguro me dijo cuando ya estemos todos acomodados.

-Dr. Panseri: esto tiene mucho que ver con la re funcionalización del edificio Buenos Aires.

-Arq. Carranza: todo es una cadena.

-Arq. Pérez Bertolini: La obra para adaptación de los despachos de los fiscales ya se inició como estaba prevista tiene como fecha final de obra el día 3. Hoy ya coordino la Arq. Carranza con al Arq. Recagno y la Dra. Pernizza. Todo el traslado de esta semana como va a ir sucediendo y lo que ya se realizó, sin novedades.

-Dr. Panseri: Vamos a asegurarle después del 14 la inauguración del edificio Galvaliz.

-Arq. Pérez Bertolini: Rita, el Dr. Sugiere a partir del 14.

-Dra. Ojeda: Semana del 14 al 18, tenemos un feriado que es el 16.

-Dra. Pernizza: Si, yo creo que es factible en esa fecha, lo único que a nosotros nos quedaba por terminar era digamos la señalética de todos los espacios para que quede completo y después ya está, eso también se mandó a hacer. Yo no voy a determinar la fecha Dr. Pero si le voy a sugerir al Dr. Sotelo entonces que el 14 en adelante.

-Dra. Pernizza: Si, le voy a sugerir al Dr. Y les voy a avisar. Si quiere ya me voy y le pregunto.

-Dr. Panseri: Esta bien, perfecto. ¿Otra cosa?

-Ing. Zorec: Ahí se verá también la ampliación del Contencioso Administrativo.

-Arq. Pérez Bertolini: Si, eso incluye para hacerlo en casa Galvaliz digamos.

-Ing. Zorec: Quedo en el garage, quedo distinto ahora, el acceso.

-Dr. Panseri: Y eso también está terminado.

-Arq. Pérez Bertolini: Esta terminado.

-Arq. Carranza: Es parte de la misma obra.

-Arq. Carranza: se cambió la ventana porque el problema era que se le subió el techo a la Dra. Presidenta, ella abría la ventana y veía un techo negro nuevo. Se le hizo una ventana nueva y se le puso unos planteros que ayuda también climáticamente porque el techo negro ese le da calor, vamos a ser realistas y mejoro la vista, ella ahora ve las plantas y se limpió su patio.

-Dr. Panseri: ¿De Capital nada más?

-Arq. Pérez Bertolini: Por ahora no Dr.

### **GOYA**

-Dr. Panseri: ¿Goya cómo anda con la re funcionalización?

-Arq. Pérez Bertolini: Estuvieron de inspección de obra el Ing. Capara y la Arq. Saade la semana pasada y está avanzando bien la obra de informática, así que hasta ahora sin novedades.

-Arq. Pérez Bertolini: Si. Ya se termina si o si este año.

-Dr. Panseri: Bueno se termina este año. ¿Con la Cruz?

### **LA CRUZ**

-Arq. Pérez Bertolini: estamos bien, estamos que la fundación se terminó íntegramente, toda la parte de columna, estructura finalizada y se estaba colocando la estructura para techar. El Ing. Rojas ya fue a La Cruz por el tema de la cubierta para iniciar con el re planteo de construcción de todo lo que es mampostería.

-Dr. Panseri: En este juzgado también incorporamos la foto célula, fotovoltaica.

-Arq. Pérez Bertolini: Todos van con energía fotovoltaica, con paneles solares, encima hay espacio favorable a la situación porque el terreno no tiene arboles alrededor y al costado tiene una cancha.

-Dr. Panseri: Está dentro de un complejo deportivo.

### **SANTO TOME**

-Dr. Casaro: ¿Cómo quedo Santo Tome?.

-Arq. Pérez Bertolini: ¿En Santo Tome ya se firmó el contrato, Contadora? Nosotros prevemos el inicio de obro. 3 y 4 de noviembre.

-Cdra. González Damico: Esta firmado.

-Arq. Pérez Bertolini: Esta firmado el contrato, esta comunicada la empresa y están juntando toda la papelería de seguros para la firma del acta de inicio de obra y con el Ing. Rojas previmos los primeros días de noviembre, así que en esa semana arrancaríamos la obra.

-Dr. Panseri: Perfecto, genial.

-Cdra. González Damico: Finalización el 1 de noviembre del 2023.

-Arq. Pérez Bertolini: En principio un año.

-Dra. Rita Pernizza: Dice a el Dr. Sotelo le parece bien el lunes 14 de noviembre a las 11 de la mañana. ¿Por qué cortar la calle?

-Dr. Panseri: Nosotros cortamos la calle.

-Dra. Pernizza: Bueno después vemos en todo caso el tema de la hora si quieren cambiar o Ud. Le sugiere mañana.

-Dr. Casaro: es un problema El colegio San José y el Salesiano.

-Dra. Ojeda: Que sea para las autoridades

## **MONTE CASEROS**

-Dr. Panseri: Bueno, ¿Monte Caseros fueron a visitar la obra?

-Arq. Pérez Bertolini: Ya se hizo la visita de obra, solo concurren 2 empresas a la visita de obra Nexo y Lualsi, Lualsi hizo acá casa Galvaliz que tenemos muy buenas referencias, Nexo ya sabemos construyo varias cosas ya tuvimos unas cuantas peleas con ellos, la apertura de sobres el día 1 del 11 a las 10. Veremos cómo viene las ofertas.

-Dr. Panseri: Bueno, hasta acá solo tenemos lo mencionado.

-Arq. Pérez Bertolini: Eso es el Juzgado de Paz Barrial, ahí estamos con nuestra gente cuando la contadora nos compre los elementos, arrancamos con nuestra gente.

-Dr. Panseri: Bueno tenemos que avanzar entonces con los **proyectos de Paso de los Libres.**

-Arq. Pérez Bertolini: Tenemos para mostrarle.

-Dr. Panseri: Tenemos que avanzar para tener el año que viene la **re funcionalización de Goya.** Tenemos para avanzar la **última etapa de Bella Vista, la segunda de Saladas.**

-Arq. Pérez Bertolini: Saladas si me permite un avisito pasar en el medio, tengo el proyecto terminado, ya hicimos una consulta con el Dr. Shwoihort, ya prácticamente el proyecto está aprobado, unos pequeños ajustes que voy a pasar en limpio y volver a hablar con él y el proyecto y esta el plan de obra todo eso que Ud. cito con presupuesto y también lo que le quiero decir es que el prototipo de Saladas es el Juzgado Civil y el de Familia y está contemplado en el presupuesto, es un solo módulo completo que es para un lado todo el civil, comercial y laboral y para el otro el de familia.

-Dr. Panseri: **Vamos a hacer después una reunión después del 8 para mirar todos los proyectos de Paso de los Libres, Goya la re funcionalización, Bella Vista, la re funcionalización de Esquina, la cuarta etapa de Bella Vista.**

-Arq. Pérez Bertolini: De eso no tenemos nada todavía.

-Dr. Panseri: deberíamos mirar la **segunda etapa del edificio de Jujuy** para ver qué es lo que tenemos y donde ponemos los módulos.

-Arq. Pérez Bertolini: Una zonificación por lo menos de dónde.

-Dr. Panseri: Ir pensando, necesitamos una alcaldía, un depósito, una sala grande, 8 despachos y área de trabajo de funcionarios, un depósito para mayordomía. Y creo que si cumplimos el 70% de esto nos podemos dar por bien trabajado el 2023.

¿De Informática, de Forum no sabemos? Esperamos que venga Santiago y nos explique algo sobre Forum.

-Lic. Vanesa Avalos: De Criminis estamos, hoy y mañana se termina la capacitación de Ofiju, habían quedado 2 días como para repaso y reforzar lo que se dio el mes pasado. el jueves pasado se publicó en producción una nueva versión con algunos ajustes que eran necesarios principalmente para Capital, en el circuito y en el proceso. A la mañana se capacito a las Ofijus del interior y esta tarde a las Fiscalías de las nuevas funcionalidades, estamos preparados con esta versión para el 8 de noviembre.

-Dr. Panseri: Para el 8 de noviembre Oficina Judicial, Fiscalía, Defensoría, Juzgado de Instrucción esta todo.

-Lic. Vanesa Avalos: Las Defensorías no están incluidas en el alcance de esta implementación de Criminis, las Unidades Fiscales se suman con solicitudes de audiencias a Criminis y los jueces sí, que ellos interactúan con el sistema, con la agenda y ellos incorporan las resoluciones y sentencias en el circuito.

-Dr. Panseri: ¿Pero informáticamente Defensoría y Asesoría estamos listos para el 8 de noviembre Pernizza? ¿O hay algo más con respecto a conclusivo, con respecto a todo lo que significa poner en práctica el 8 de noviembre, estamos todos?

-Dra. Pernizza: En principio está todo encaminado esperemos poder llegar.

-Dr. Panseri: Te quiero decir, Uds. están por hacer reuniones esta semana de cómo lo van a manejar a los distintos organismos, si no, con respecto a Informática y a Arquitectura.

-Dra. Pernizza: Las capacitaciones de Informática están en curso, esta todo arreglado, las reuniones nosotros ya las hicimos con los equipos, con Ufrac, lo que está encaminado y es lo que nos queda pendiente por los tiempos que estamos manejando es la re ubicación en los espacios físicos de todas las dependencias, por eso podemos decir que esta todo programado y planificado. Hoy empezó la primera capacitación virtual de Informática y esta tarde son las presenciales que con eso estamos bien, esas son las reuniones que nosotros tenemos pendientes porque el resto ya se capacitó, ya estuvimos con los grupos por separado con Arquitectura todo el tiempo estamos trabajando porque estamos con las mudanzas de las Fiscalías Correccionales que se van a hacer y se están haciendo ya y creo que vamos a tener todo terminado para mañana y la Defensoría que se va a Buenos Aires 428, eso se va a hacer el jueves cuando se liberen los espacios de las Fiscalías Correccionales. Hasta ahí estamos bien y Natalia y Elsie están al tanto de todo, obviamente que son ellas las que organizaron.

-Dr. Panseri: algo más que decir sobre el lunes 7 y 8, tenemos esperanza. Algo más?.

-Arq. Pérez Bertolini: el lunes y el martes pasado se hicieron en el Salón de Acuerdos las capacitaciones de Informática a los jueces y todo anduvo bien.

-Lic. Vanesa Avalos: este jueves y viernes se hace a las Unidades Fiscales acá en la Sala Benchetrit.

-Arq. Pérez Bertolini: Coordinamos todo eso y anduvo todo, funcionó bien.

-Lic. Vanesa Avalos: Fue una excelente coordinación porque fue clave porque eran grupos grandes, igual ahora Fiscalía son muchas personas.

-Dra. Pernizza: ¿Entonces Ud. Arquitecta nada pendiente respecto al tema del edificio Buenos Aires 428 está todo bien?

-Arq. Pérez Bertolini: Estamos marchando con todo.

-Dr. Panseri: Los movimientos son Primero Hotel Buenos Aires Juzgados de Instrucción, Luego Fiscalía, después edificio PAMI áreas de trabajos de fiscalías, defensorías, luego edificio de Buenos Aires y costanera, juzgado correccionales, luego defensorías civiles.

-Arq. Pérez Bertolini: ya están con Buenos Aires, es un domino, pero hasta ahora venimos sin inconvenientes, todos colaborando la verdad, adaptándose a los cambios que no son fáciles. En realidad, todos se quejan, protestan, nos retan, todo eso pasa, piquetes no hay, llegamos hasta la protesta nomas, piquetes no hay.

-Dr. Panseri: Hay que Llámale a Fabiana y a María de los Ángeles. Quedan libreados salvo que alguien de Informática por el tema de audio y pantalla. El resto están libreados. Sin más temas a tratar, se da por concluida la presente reunión.

Próxima reunión lunes 5 de diciembre a las 10,30 hs.

Dr. Eduardo G. Panseri

Ministro del Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Corrientes



## DIRECCION DE ARQUITECTURA - 2022

## INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN - 31/OCTUBRE/22

Nº	CIUDAD	OBRA	EMPRESA	SUP. (m2)	PRESUPUESTO OFICIAL (\$)	OFERTA (\$)	MONTO DE CONTRATO (\$)	PLAZO DE EJECUCION (MESES)	INICIO	FINAL	ANTICIPO FINANCIERO	CERTIFICADO ELEVADO Nº (MES)	AVANCE ACUMULADO (%)	CERTIFICACIÓN ACUMULADA (\$)	OBSERVACIONES
1	CAPITAL	REFORMA DE OFICINAS PARA FISCALES - MINISTERIO PÚBLICO - EX HOTEL BUENOS AIRES	ARQ. CARLOS ALVAREZ	100	-	\$ 3.316.139,17	\$ 3.316.139,17	10 DÍAS	24/10/22	03/11/22	-	-	52,00%	-	La obra consiste en la conformación de 7 (siete) despachos para Fiscales en 1º piso del Ex Hotel Buenos Aires Trabajos incluidos : Retiro de tabiques de mampostería y de placas Durlock. - Reubicación de equipos split existentes. - Tabiquería Divisoria de Placa de Yeso (Durlock). - Reubicación de Artefactos de Iluminación. - Trabajos de Pintura.
2	CAPITAL E-140-2022	OBRA NUEVA. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA (UN.A.AVL.) - CASA GALVALIZ	LUALZI S.A.	118	\$ 15.556.246,30	\$ 14.821.259,10	\$ 15.353.050,37	6	02/05/22	28/10/22	20% DEL M.C.	Nº 06 (OCT)	100,00%	\$ 15.353.050,37	Obra Básica: Finalizada 100% Adicional de obra Nº1 - Correspondiente a ampliación de Secretaría de Cámara Contencioso Administrativa (\$2.201.354,94) Avance del 100% Adicional de obra Nº2 - (\$325.226,00) (Aprobado) Refacción Oficina Camaristas- Avance del 100% Adicional de obra Nº3 - (\$113.114,78) Refacción en Cámara Contencioso administrativo Nº1 - (en trámite de Aprobación)
3	CAPITAL E-1047-2022	JUZG Nº 848 2da ETAPA PLANTA BAJA	NEKO S.A.	205	\$ 33.449.742,18	\$ 29.857.058,58	\$ 29.857.058,58	3	20/06/22	17/09/22	30% DEL M.C.	Nº 04 (SEPT)	100,00%	\$ 29.857.058,58	Obra Básica: Finalizada 100% mes de septiembre 2022 Adicional Nº1 : Depósito (\$ 3.656.312,67) Aprobado - Se Comunico a La empresa por orden de Servicio para dejar sin efecto este trabajo. (CA: 443 -2022) Adicional Nº 2 (CA: 447-2022) -Aprobado- Revestimiento Acustico de Cámara Gezell (\$1.050.114,55) Avance 100% Adicional Nº 3 (CA: -2022) -Aprobado- Mantenimiento de Ascensor (\$1.808.253,20) Avance 100% Adicional Nº4: (243.886,75) Refuncionalización de Baño existente en Planta Baja Avance 100%
4	GOYA E-507-2022	EJÉRCITO ARGENTINO Nº 550 AMPLIACIÓN PARA INFORMÁTICA	EMARCO S.A.	150	\$ 8.670.432,21	\$ 10.460.757,65	\$ 10.460.757,65	3	04/07/22	01/11/22	20% DEL M.C.	Nº 4 (OCT)	70,00%	\$ 7.322.530,36	Obra en Ejecución: se esta realizando revocos exteriores - Pisos - Instalación Eléctrica
5	LA CRUZ E-508-2022	JUZGADO DE PAZ	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	198	\$ 28.868.529,12	\$ 33.335.709,83	\$ 37.226.707,70	8	12/09/2022	10/05/2023	20% DEL M.C.	Nº 2 (OCT)	10,00%	\$ 3.722.670,77	Obra en Ejecución: se esta realizando Caps Alisadora y Mamposterías
6	SANTO TOMÉ PC-92-2022	3ra ETAPA - AMPLIACIÓN JUZGADO DE GARANTÍAS ARCHIVO - BIBLIOTECA - CAA GUAZU 432	EN PROCESO DE ADJUDICACION	290	\$ 44.035.709,63	-	-	12	-	-	20% DEL M.C.	-	-	-	02/AGO/22: Visita de Obra Se presentaron 3 empresas (EMARCO-ARCA-NEKO-arq. LAURINO-ing. GIGER) 12/AGO/22: Apertura de Sobres - LICITACION PUBLICA Nº10/22 30/08/2022: Se elevó a DGA el Análisis Técnico de las Ofertas Se Adjudico la Obra a la Empresa EMARCO S.A. - en proceso para firma del Contrato
7	MONTE CASEROS	JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL MENORES Y FAMILIA 2ª ETAPA Av VICENTE MENDIETA Y CARLOS PELLEGRINI	ELEVADO A DGA PARA AFECTACION PRESUPUESTARIA	417	\$ 101.793.131,70	-	-	12	01/12/22	26/11/23	20% DEL M.C.	-	-	-	Visita de Obra 24/10/2022 Apertura Licitación 01/11/2022 a las 10hs Se presentaron 2 Empresas a la Visita de Obra: NEXO S.A. y LUALZI S.A.
8	CAPITAL	ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA - CONSTRUCCIÓN Y MONTEAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE. COLOCACIÓN DE PANELEÍA, DESCARGADORES, BATERÍAS Y PROGRAMACIÓN DEL INVERSOR.	J.R. VIDAL 2080	200	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	3	100%	-	OCT/22	Meno de obra propia	-	40,00%	\$ 1.500.000,00	Obra en Ejecución: Se realizó la estructura soporte, falta la provision de equipamiento (Paneles, Inversor y Baterías)